

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2017 года, млн. рублей с НДС

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Миронин
"17" 08 2017г. 2017г.

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток на 31.06.2017 года	Объем финансирования								Освободено (закрыто актами выполненных работ), млн.руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток профицита по результатам отчетного периода млн.руб.	Отклонение			
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный период		всего	за отчетный период	в % к плану	в % к факту
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
	Итого		43,357	4,395	1,430	2,965					4,395	2,965	10,915	0,000	35,961				
1	Техническое перевооружение и реконструкция		2,065	1,169	0,000	1,169					1,169	1,169	7,608	0,000	0,896				
1.1	Реконструкция КТП№1, ВЛ-0,4 кВ ф.№1, ВЛ-0,4кВ ф.№2, ВЛ-0,4кВ ф.№3, ВЛ-0,4кВ ф.№4, ВЛ-0,4кВ ф.№5, ВЛ-0,4 кВ ф.№6, р.п. Чердаклы		0,177	0,328	0,000	0,328					0,328	0,328	7,608	0,000	-0,151				
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЭТП№13, р.п. Чердаклы		1,888	0,842	0,000	0,842					0,842	0,842	0,000	0,000	1,046				
2	Новое строительство		19,627	1,704	0,000	1,704					1,704	1,704	1,787	0,000	17,923				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
2.2	Прочие новое строительство:		19,627	1,704	0,000	1,704					1,704	1,704	1,787	0,000	17,923				
1	Строительство ВЛ3-10кВ для закомпоновки ВЛ-10кВ яч.7 и ВЛ-10кВ яч.12 с применением пункта учета и секционирования в с.Новая Малыкла		1,510	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	1,510				
2	Строительство ВЛ3-10кВ для закомпоновки ВЛ-10кВ яч.8 и ВЛ-10кВ яч.9 с применением пункта учета и секционирования в р.п.Дьяково		1,463	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	1,463				
3	Строительство КЛ-10кВ от КТП №278 до КТП №279, Ульяновская обл. г. Димитровград		1,016	1,020	0,000	1,020					1,020	1,020	1,787	0,000	-0,004				
4	Строительство КЛ-10кВ для переключения на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район		1,328	0,060	0,000	0,060					0,060	0,060	0,000	0,000	1,267				
5	Строительство КЛ-10кВ, ВЛ3-10кВ от ПС "Новая Майна" яч.25 до ТП №1567, ул. Микрорайон, р.п. Новая Майна, Мелекесский район		3,593	0,292	0,000	0,292					0,292	0,292	0,000	0,000	3,301				
6	Строительство ВЛ3-10кВ, КЛ-10 кВ от РП-1-229 до ТП №1567 ул. Микрорайон, р.п. Новая Майна, Мелекесский район		0,590	0,049	0,000	0,049					0,049	0,049	0,000	0,000	0,541				
7	Строительство КЛ-10кВ, ВЛ3-10 кВ от ТП №1002 до ТП №1003, ул. Микрорайон, р.п. Новая Майна, Мелекесский район		3,087	0,155	0,000	0,155					0,155	0,155	0,000	0,000	2,932				
8	Строительство КЛ-10кВ от ТП №1567 до ТП №1003, ул. Микрорайон, р.п. Новая Майна, Мелекесский район		2,466	0,127	0,000	0,127					0,127	0,127	0,000	0,000	2,339				
9	Строительство ВЛ3-10кВ яч. 27, КТП-10/0,4кВ, ВЛД-0,4кВ в р.п. Чердаклы ул. Пионерская		4,574	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	4,574				
3.	Прочие мероприятия		21,665	1,522	1,430	0,092					1,522	0,092	1,520	0,000	20,143				
3.1	Внедрение систем АСКУЭ		13,010	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	13,010				

№ №	Наименование объекта	Очередная стоимость на начало года	всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		Освоено (закрыты авансы-заказывателям) рубль, млн.руб.	Введено (оформлено авансы-заказывателям) млн.руб.	Остаток по результатам периода		в т.ч. за счет		в т.ч. за счет	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			млн.руб.	% от ПСД	по утверждениям ПСД	по результатам процедуры	по утверждениям результатов процедуры	по утверждениям результатов процедуры
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники	3,093	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,093							
3.2.1	Сервер HP ProLiant DL180 Gen9 Rack (2U) 2xXeon® E5-2650v3/32GB / 8x10TBWC / G7 / no HDD / (6)SFF / no Opt (w/ o raid) / 2x1GBE/HP SureStart/ 2x900W (RPS) (778457-B21) с ПО (Windows SDCore 2016 SMC OSR 21x NL) Сеть (8 шт.), SDCAL 2016 SMC OSR NL DWS CAL (30 шт.)	1,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,062							
3.2.2	Жесткий диск HP 600GB 2.5" (SFF) SAS 15K 12G Hot Plug w Smart Drive SC 512x Enterprise HDD (778387-B21)	1,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,530							
3.2.3	Источники бесперебойного питания HP R7700, 4U, PBC-32A, высоковольтный, (вес струны)(47-4634)	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500							
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений	0,009	0,002	0,000	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007							
3.4	Приобретение авторизованной техники и спецтехники	4,786	1,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,356							
3.4.1	Легковой автомобиль С класса	1,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,180							
3.4.2	Легковой автомобиль С класса	1,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,180							
3.4.3	Грузовой фургон повышенной проходимости (ГАЗ 390905)	0,715	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,715							
3.4.4	Трактор "Дзгур" с навесным оборудованием	1,711	1,430	0,000	0,000	1,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,281								
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,767	0,090	0,000	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,677								
3.5.1	СКП "Белва" и услуги по монтажу	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022								
3.5.2	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в помещении, административных зданий РЭС Псковского района	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064								
3.5.3	Длиномер волоконно-оптической связи	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150								
3.5.4	Смартфон мобильный	0,425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,425								
3.5.5	Устройство маршрутизации сканида и серверного блока	0,106	0,090	0,000	0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,016								

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Начальник ОРС

И.И.Гуреева

Ф.М. Валлахметов

Исполнитель
Э.М. Бедриченко

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2 квартал 2017 года, млн. рублей**

Утверждаю
 Генеральный директор
С.С. Мизонин
 (подпись)
 "14" августа 2017 года
 М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2017								Причины отклонений		
		всего		I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	36,74	3,74	0,00	1,21	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00										
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	36,74	3,74		1,21		2,53					
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	36,74	3,74	0,00	1,21	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	для ОК/ЛПК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гурева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (2 квартал 2017 года)

Приложение №9
к Приказу Удмуртского Бизнеса
от 21.03.2010 №114

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Милошин

И.В. Водунов (подпись)
20 17 года
М.П.

№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей																				
		план *						факт														
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА										
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017								
1	Техническое перевооружение и реконструкция	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	ВСЕГО	0,2/4,939/0,25	0,2/4,448/0,25			0,2/4,939/0,25	0,2/4,448/0,25	0,2/4,939/0,25	0,2/4,448/0,25		0,2/4,939/0,25	0,2/4,448/0,25										
	Реконструкция КТП№1, ВЛ-0,4 кВ ф.№1, ВЛ-0,4кВ ф.№2, ВЛ-0,4кВ ф.№3, ВЛ-0,4кВ ф.№4, ВЛ-0,4кВ ф.№5, ВЛ-0,4 кВ ф.№6, р.л. Чердаклы		0,2/4,448/0,25			0,2/4,448/0,25					0,2/4,448/0,25											
2	Новое строительство		-/0,491/-			-/0,491/-					-/0,491/-											
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		-/0,491/-			-/0,491/-					-/0,491/-											
2.2.	Прочее новое строительство:		-/0,491/-			-/0,491/-					-/0,491/-											
	Строительство КЛ-10кВ, ВЛЗ-10кВ от КТП №278 до КТП №279, Ульяновская обл. г. Димитровград		-/0,491/-			-/0,491/-					-/0,491/-											

Начальник ОРС



Ф.М. Валнихметов