

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "УСК", млн. рублей с НДС (2017 год)

Утверждено  
Генеральный директор АО "УСК"  
С.С. Мизонин  
(подпись)  
2018г.  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Объем финансирования [2017]	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования		Освоено (закрыто - акты выполнено-начинал работ) млн. рублей	Высвобождено (оформлено - введена в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	Освоение в % к плану	в том числе за счет:	Прочие отклонения
				план **	факт ***							
<b>ВСЕГО</b>												
1	Техническое перевооружение и реконструкция	43,356	43,428	43,428	39,806	0,722	100,2%	0,072	100,2%	в том числе за счет:		
1.1	Реконструкция КТП№1, ВЛ-0,4 кв ф.№1, ВЛ-0,4 кв ф.№2, ВЛ-0,4 кв ф.№3, ВЛ-0,4 кв ф.№4, ВЛ-0,4 кв ф.№5, ВЛ-0,4 кв ф.№6, р.п. Чердаксы	2,213	2,276	2,276	2,276	0,064	102,9%	0,064	102,9%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ЗТП №13 р.п. Чердаксы	0,235	0,236	0,236	0,236	0,001	100,4%	0,001	100,4%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2	Новое строительство	1,888	1,951	1,951	1,951	0,063	103,3%	0,063	103,3%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.1	Энергообъектные повышения энергетической эффективности	18,042	17,907	17,907	14,284	-0,136	99,2%	-0,136	99,2%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.2	Прочее новое строительство	18,042	17,907	17,907	14,284	-0,136	99,2%	-0,136	99,2%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ для закончиков ВЛ-10кВ кв. 7 и ВЛ-10кВ кв. 12 с применением грунта учета и секционирования в с. Новая Мелица	1,628	1,584	1,584	0	-0,04	97,2%	-0,04	97,2%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.2.2	Строительство ВЛЗ-10кВ для закончиков ВЛ-10кВ кв. 8 и ВЛ-10кВ кв. 7 с применением грунта учета и секционирования в р.п. Дыково	1,660	1,617	1,617	0	-0,04	97,4%	-0,04	97,4%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.2.3	Строительство КЛ-10кВ, ВЛЗ-10кВ от КТП №278 до КТП №279, Ульяновская обл., г. Димитровград	1,016	1,016	1,016	1,016	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.2.4	Строительство КЛ-10кВ для переключения на четную секцию шин ТЭС 110/35/10 "Каспичи" ВЛ-10кВ кв. 3, Николаевский район	0,728	0,422	0,422	0	-0,31	58,0%	-0,31	58,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.2.5	Строительство КЛ-10кВ, ВЛЗ-10кВ от ПС "Новая Мелица" кв. 25 до ТП №1567, ул. Минералов, р.п. Новая Мелица, Мекензский район	2,238	2,238	2,238	2,238	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.2.6	Строительство ВЛЗ-10кВ, КЛ-10 кв от РЛ-1229 до ТП №1567, ул. Минералов, р.п. Новая Мелица, Мекензский район	0,485	0,485	0,485	0,485	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.2.7	Строительство КЛ-10кВ, ВЛЗ-10 кв от ТП №1002 до ТП №1003, ул. Минералов, р.п. Новая Мелица, Мекензский район	1,050	1,050	1,050	1,050	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.2.8	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП №1567 до ТП №1003, ул. Минералов, р.п. Новая Мелица, Мекензский район	0,902	0,902	0,902	0,902	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.2.9	Строительство ВЛЗ-10кВ кв. 27, КТП-10/0,4кВ, ВЛД-0,4кВ в р.п. Чердаксы ул. Попереква	4,381	4,360	4,360	4,360	-0,02	99,5%	-0,02	99,5%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.2.10	Строительство КЛ-10 кв от кв. 19 ПС "Нивевка", ВЛЗ-10кВ в Ульяновском р-не, р.п. Нивевка	1,849	1,939	1,939	1,939	0,09	104,9%	0,09	104,9%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.2.11	Строительство ВЛЗ-10кВ кв. 5 ПС "Сыктин-Город", КТП-10/0,4 250кВА, КЛ-0,4кВ в з. Сыктин ул. Дивченко	2,104	2,196	2,196	2,196	0,09	104,4%	0,09	104,4%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
2.2.12	Строительство ВЛЗ-10кВ кв. 5 ПС "Сыктин-Город", КТП-10/0,4 250кВА, КЛ-0,4кВ в з. Сыктин ул. Дивченко	0	0,098	0,098	0,098	0,10		0,10		уточнение сметы/изменение условий контракта		
3	Прочие мероприятия	23,102	23,246	23,246	23,246	0,144	100,6%	0,144	100,6%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.1	Внедрение систем АСКУЭ	16,033	16,035	16,035	16,035	0,002	100,0%	0,002	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.2	Продвижение вычислительной и оргтехники	1,975	2,048	2,048	2,048	0,076	103,8%	0,076	103,8%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.3	Продвижение спецтехники	4,414	4,414	4,414	4,414	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.2.1	Лесовая автомобиль С класса	1,180	1,210	1,210	1,210	0,029	102,5%	0,029	102,5%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.2.2	Лесовая автомобиль С класса	1,180	1,151	1,151	1,151	-0,030	97,5%	-0,030	97,5%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.2.3	Прочие другие машины и оборудование (УАЗ 3909025)	0,625	0,625	0,625	0,625	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.2.4	Транспор "Бездуги"	1,429	1,429	1,429	1,429	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.4	Продвижение прочего оборудования	0,680	0,680	0,680	0,680	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.3.1	Миниэлектростанция автономной пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в помещениях, закрытых боксов ТЭС	0,064	0,064	0,064	0,064	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.3.2	Датчик дымо-запасной сирены	0,090	0,090	0,090	0,090	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.3.3	Станция пожарной сигнализации	0,398	0,398	0,398	0,398	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.3.4	СКИ "Безды" и узла на миниэлектростанцию	0,022	0,022	0,022	0,022	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.3.5	Устройство пожарной сигнализации и оповещения	0,106	0,106	0,106	0,106	0,000	100,0%	0,000	100,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.5	Продвижение движимой и недвижимой собственности	0	0	0	0	0,000		0,000		уточнение сметы/изменение условий контракта		
3.6	Продвижение движимой, недвижимой собственности	0,002	0,068	0,068	0,068	0,066	3400,0%	0,066	3400,0%	уточнение сметы/изменение условий контракта		

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Составлено:

Главный инженер

И.И. Дусева

А.П. Глазьев



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ АО "УСК", млн. рублей  
(2017 год)

Утверждаю  
Генеральный директор АО "УСК"  
С.С. Мизонин  
" (подпись)  
2018 года  
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2017	
		план *	факт **
1	Собственные средства	36,74	36,80
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора		
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)		
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации		
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей		
1.1.4	Прибыль		
1.2	Амортизация	36,74	36,80
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	36,74	36,80
1.2.2	Прочая амортизация		
1.2.3	Неиспользуемая амортизация прошлых лет		
1.3	Возврат НДС		
1.4	Прочие собственные средства	0,00	0,00
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии		
1.5	Остаток собственных средств на начало года		
2	Привлеченные средства, в т.ч.:		
2.1	Кредиты		
2.2	Облигационные займы		
2.3	Займы организаций		
2.4	Бюджетное финансирование		
2.5	Средства внешних инвесторов		
2.6	Использование лизинга		
2.7	Прочие привлеченные средства		
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>		
	для ОТК/ТЭК, в том числе		
	ДПМ		
	вне ДПМ		

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

*(Handwritten signature)*

И.И. Гурьева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "УСК" (2017 год)

Утверждено  
Генеральный директор  
С.С. Мнзюнин

№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план	факт	план	факт
		МВт/кВт/МВА/шт	МВт/кВт/МВА/шт	МВт/кВт/МВА/шт	МВт/кВт/МВА/шт
2	ВСЕГО	0,72/-11,73/0,8	0,72/-11,633/0,8	0	0
1	Техническое перевооружение и реконструкция Реконструкция КТП№1, ВЛ-0,4 кВ ф.№1, ВЛ-0,4кВ ф.№2, ВЛ-0,4кВ ф.№4, ВЛ-0,4кВ ф.№5, ВЛ-0,4 кВ ф.№6, р.п. Чердаклы	0,2/-6,51/0,25	0,2/-6,51/0,25	0	0
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№3, р.п. Чердаклы	0,2/-4,448/0,25	0,2/-4,448/0,25	0	0
2	Новое строительство	-1/-2,062/-	-1/-2,062/-	0	0
2	Строительство ВЛЗ-10кВ для законцовки ВЛ-10кВ яч.7 и ВЛ-10кВ яч.12 с применением пункта учета и секционирования в с.Новая Майякля	-1/-0,165/-	-1/-0,165/-		
2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ для законцовки ВЛ-10кВ яч.8 и ВЛ-10кВ яч.7 с применением пункта учета и секционирования в р.п.Дьяково	-1/-0,144/-	-1/-0,144/-		
2.2	Строительство ВЛЗ-10кВ для законцовки ВЛ-10кВ яч.8 и ВЛ-10кВ яч.7 с применением пункта учета и секционирования в р.п.Дьяково	-1/-0,491/-	-1/-0,491/-		
2.3	Строительство ВЛЗ-10кВ для переключения на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район	-1/-0,101/-			
2.4	Строительство ВЛЗ-10кВ, ВЛЗ-10кВ от ПС "Новая Майякля" яч.25 до ТП №1567, ул. Мирорайон, р.п. Новая Майякля, Мелекесский район	-1/-0,917/-	-1/-0,917/-		
2.5	Строительство ВЛЗ-10кВ, КЛ-10 кВ от РЛ-1229 до ТП №1567 ул. Мирорайон, р.п. Новая Майякля, Мелекесский район	-1/-0,096/-	-1/-0,096/-		
2.6	Строительство ВЛЗ-10кВ, ВЛЗ-10 кВ от ТП №1002 до ТП №1003, ул. Мирорайон, р.п. Новая Майякля, Мелекесский район	-1/-0,301/-	-1/-0,301/-		
2.7	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП №1567 до ТП №1003, ул. Мирорайон, р.п. Новая Майякля, Мелекесский район	-1/-0,242/-	-1/-0,242/-		
2.8	Строительство ВЛЗ-10кВ яч. 27, КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-0,4кВ в р.п. Чердаклы ул. Пионерская	0,2/-1,455/0,26	0,2/-1,455/0,26		
2.9	Строительство ВЛЗ-10кВ яч. 19 ПС "Ишеевка", ВЛЗ-10кВ в Ульяновском р-не, р.п. Ишеевка	-1/-0,862/-	-1/-0,862/-		
2.10	Строительство ВЛЗ-10кВ яч. 5 ПС "Сенгилей-Город", КТП-10/0,4 400В/ВЛ-0,4кВ в г. Сенгилей ул. Шевченко	0,32/-10,45/0,5	0,32/-10,45/0,5		
2.11					

• План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Главный инженер А.П. Жданов

Иван Иеремеевич ЭМК

