

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2018 года, млн. рублей с НДС

Приложение № 7.1  
к Приказу Министрера России  
от 24.03.2010г.-№ 114

Утверждено  
Исполнительного директора  
П.А. Бросайло  
2018г.

М.П.



№№	Наименование объекта	Остаточная стоимость на начало года	Объем финансирования								Освоено(закрыто акциями, выполненными работ), млн.руб.		Введено(оформлено акциями ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток по исполнению программы		в т.ч. за счет			
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		за отчетный период	за отчетный период	по отчетному периоду	по отчетному периоду	млн.руб.	%	учтенная стоимость по результатам утверждения в ИС Г.П.	учтенная стоимость по результатам закупочных процедур
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.				
	<b>ВСЕГО</b>		50,471	3,766	0,345	0,806	2,615	3,766	2,615	3,705	0,312	46,705	46,705	7,46%						
1	Техническое перевооружение и реконструкция		0,177	0,044	0,000	0,044	0,000	0,044	0,000	0,044	0,000	0,133	0,133	24,67%						
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЭТН№13, р.п. Чердаклы, протяженностью L=2,062 км. (бесконтактные работы)		0,177	0,044		0,044	0,000	0,044	0,000	0,044	0,000	0,133	0,133	24,67%						
2	Новое строительство		1,947	0,770	0,333	0,368	0,770	0,770	0,000	2,955	0,000	1,177	1,177	39,54%						
2.1	Энергооборудование и возмещение энергетической эффективности		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
2.2	Прочие новое строительство:		1,947	0,770	0,333	0,368	0,770	0,770	0,000	2,955	0,000	1,177	1,177	39,54%						
1	Строительство ВЛ3-10кВ для законцовки ВЛ-10кВ кв.7 и ВЛ-10кВ кв.12 с применением пункта учета и секционирования в с.Новая Малица		0,085	0,073		0,073	0,073	0,073	0,000	1,259	0,000	0,012	0,012	85,43%						
2	Строительство ВЛ3-10кВ для законцовки ВЛ-10кВ кв.8 и ВЛ-10кВ кв.7 с применением пункта учета и секционирования в р.п.Дьяково		0,094	0,075		0,075	0,075	0,075	0,000	1,259	0,000	0,019	0,019	80,12%						
3	Строительство КЛ-10кВ для переключения на четыре секции шин ПС 110/35/10 "Камочин" ВЛ-10кВ кв.3, Николаевский район		0,306	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,306	0,306	0,00%						
4	Строительство ВЛН-0,4кВ кв.2 от РУ-0,4кВ КТП №55/250кВА протяженностью L=0,305км до существующей опоры №13 ВЛ-0,4кВ кв.2 от КТП №55/250кВА по адресу: Ульяновская область, Новоульяновский район, р.п. Новоульяновское		0,352	0,338	0,333	0,005	0,005	0,338	0,000	0,436	0,000	0,014	0,014	96,04%						
5	Строительство ВЛН-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №50/250кВА протяженностью L=0,059км по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, п. Нарочный		1,110	0,284		0,214	0,214	0,284	0,070	0,000	0,000	0,826	0,826	25,58%						
3.	<b>Прочие мероприятия</b>		48,347	2,952	0,013	0,394	2,545	2,952	2,545	0,707	0,312	45,395	45,395	6,11%						
3.1	Внедрение систем АСКУЭ		40,065	2,246		2,246	2,246	2,246	0,000	0,000	0,000	37,819	37,819	5,609%						
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, техники		0,255	0,254	0,000	0,000	0,254	0,254	0,000	0,254	0,254	0,001	0,001	99,589%						
3.2.1	МФУ Юсуса ТАСКойа 3323et с дополнительным комплектом картриджа		0,166	0,170		0,000	0,000	0,170	0,170	0,170	0,170	-0,004	-0,004	102,509%						
3.2.2	МФУ Юсуса МП-630MFP с дополнительным комплектом картриджа		0,089	0,084		0,000	0,000	0,084	0,084	0,084	0,084	0,005	0,005	94,13%						
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений		0,062	0,058	0,013	0,000	0,046	0,058	0,046	0,058	0,058	0,004	0,004	93,75%						
3.4	Приобретение автогазопроводной техники и спецтехники		7,552	0,000	0,000							7,552	7,552	0,00%						

№ №	Наименование объекта	Остаток на начало года	Объем финансирования												Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода		Отклонение		в т.ч. за счет		
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный период	всего	за отчетный период	млн. руб.	%	по результатам	по результатам	по результатам	по результатам			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	млн. руб.		по результатам	по результатам	по результатам	по результатам			
3.4.1	Автомобиль "Форд-Фолькс" Г318(1ед)		4,484	0,000											0,000	0,000	0,000	0,000	4,484	4,484	0,00%				
3.4.2	Грузовая пассажирская автомобиль УАЗ 23624 - (1 ед)		3,068	0,000											0,000	0,000	0,000	0,000	3,068	3,068	0,00%				
3.5	Приобретение прочего оборудования		0,413	0,394											0,394	0,000	0,394	0,000	0,019	0,019	95,51%				
3.5.1	Работы по ремонту ГИИ-06		0,230	0,212											0,212	0,000	0,212	0,000	0,018	0,018	92,35%				
3.5.2	Оборудование видеонаблюдения (камеры, люктыроверды)		0,183	0,182											0,182	0,000	0,182	0,000	0,001	0,001	99,49%				

Главный инженер  А.Д. Даварев  
 Заместитель генерального директора по экономике и финансам  И.И. Гуреева  
 И.о. Начальника ОРС  А.Е. Печкин

Исполнитель  
 П.Р. Никитина

00000000



№ №	Наименование объекта	Плановой объем финансирования, млн. руб.			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.			Технические характеристики сооружений объектов												
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		теплогенерирующие объекты		подстанции		линии электропередачи			иные объекты					
			СМР	оборудован и материалы		прочие	ПИР		СМР	оборудован и материалы	прочие	ПИР	СМР	оборудован и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	напряж. в кВ		тип	марка кабеля	протяженность, км.		
3.4.3	Грунтовый фрезер попутной проходимости (УАЗ 390995)	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000													
3.5	Привертские прочные ограждения	0,350		0,350	0,334		0,334	-0,016	0,000	0,000	-0,016												
3.5.1	Работы по монтажу ГТМ-06	0,195		0,195	0,180		0,180	-0,015	0,000	0,000	-0,015												
3.5.2	Оборудование выключателей (Барыш, Димитровград)	0,155		0,155	0,154		0,154	-0,001	0,000	0,000	-0,001												

Исполнитель  
Г.П. Беляков

Главный инженер  
Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
И.О. Начальника ОРС

А.П. Лазарев  
И.И. Гуреева  
А.Е. Печенин

441000

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы  
АО "Ульяновская сетевая компания"  
за 3 квартал 2018 года, млн. рублей без НДС**

И.О. Генерального директора  
**А.П. Бросайло**  
(подпись)  
" 20 18" года  
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2018												Причина отклонения
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	42,778	3,200	0,000	0,295	0,000	0,683	0,000	2,223	0,000	0,000			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе													
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	42,778	3,200	0,000	0,295	0,683	0,000	2,223	0,000	0,000				
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства													
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лицензии													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>42,778</b>	<b>3,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,295</b>	<b>0,000</b>	<b>0,683</b>	<b>0,000</b>	<b>2,223</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
	ДПМ													
	вне ДПМ													

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.

**Заместитель генерального директора по экономике и финансам**

**И.И. Гуреева**

Исполнитель  
Р.Р. Низамова

И.И. Гуреева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (3 квартал 2018 года)



№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей																				
		план *						факт														
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА														
2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018											
1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018								
	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Техническое перевооружение и реконструкция																x					x
2	Новое строительство																x					x
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																x					x
2.2.	Прочее новое строительство:																x					x
2.2.1	Строительство ВЛН-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП №55/250кВА протяженностью L=0,305км до существующей опоры №13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №55/250кВА по адресу: Ульяновская область, Новосаяский район, р.п. Новосаяское						-/+0,305/-									x						x
2.2.2	Строительство ВЛЗ-10кВ для застройки ВЛ-10кВ яч.7 и ВЛ-10кВ яч.12 с применением пункта учета и секционирования в с.Новая Малыка						-/+0,165/-									x						x
2.2.3	Строительство ВЛЗ-10кВ для застройки ВЛ-10кВ яч.8 и ВЛ-10кВ яч.7 с применением пункта учета и секционирования в р.п.Зяньково						-/+0,144/-									x						x
2.2.4	Строительство ВЛН-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №50/250кВА по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, п. Нагорный						-/+1,168/-									x						x
2.2.5	Строительство КЛ-10кВ для переключение на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район						+/-0,105/+									x						x


И.О. Начальника ОРС

А.Е. Деглин

**Финансовые показатели**  
**АО "Ульяновская сетевая компания"**  
за 3 кв. 2018г. млн.руб

Утверждено  
И.О. Генерального директора

П.А. Бросайло  
2018г. М.П.



Наименование показателя	место учета	
	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2018 года/ за 2018 год
	1	2
	3	
Выручка	454,841	454,841
Чистая прибыль	17,547	17,547
Направление распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	17,547	17,547
EBITDA	60,754	60,754
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	112,791	112,791
покупатели и заказчики	85,795	85,795
авансы выданные		
Собственный капитал	288,228	288,228
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочие	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	228,657	228,657
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	219,324	219,324
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании	42,778	42,778
Профинансировано на отчетную дату	3,200	3,200
Обеспеченность источниками финансирования	39,578	39,578
Дефицит финансирования	0	0,000
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 г.	59,571	59,571
на период 2018 - 2020гг.		
Посевния по расчёту кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выданных средств.

**Заместитель генерального директора**  
по экономике и финансам

И.И. Гуреева

Исполнитель  
Р.Р. Низамова

Отчет о техническом состоянии объекта  
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2018 года

Утверждаю  
И.О. Генерального директора  
**П.А. Бросайло**  
(подпись)  
20 18 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуата-цию	утверж-денная проектно-сметная докумен-тация (+; -)	заключение Главгос-экспертизы России (+; -)	оформ-ленный в соот-ветствии с законода-тельством (+; -)	разрешение на строи-тельство (+; -)	
1	Строительство ВЛЗ-10кВ для закомпоновки ВЛ-10кВ яч. 7 и ВЛ-10кВ яч. 12 с применением пункта учета и секционирования в с. Новая Малыкла	0	0	0,165	2016	2018	+	-	-	-	
2	Строительство ВЛЗ-10кВ для закомпоновки ВЛ-10кВ яч. 8 и ВЛ-10кВ яч. 7 с применением пункта учета и секционирования в р.п. Дзяково	0	0	0,144	2016	2018	+	-	-	-	
3	Строительство КЛ-10кВ для переключения на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч. 3, Николаевский район	0	0	0,105	2017	2018	+	-	-	-	
4	Строительство ВЛИ-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП №55/250кВА протяженностью L=0,305км до существующей опоры №13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №55/250кВА по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское	0	0	0,305	2017	2018	+	-	-	-	
5	Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №50/250кВА по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, п. Нагорный	0	0	1,168	2018	2018	+	-	-	-	

И.о. Начальника ОРС

**А.Е. Пчелкин**