

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2018 года, млн. рублей с НДС

№ №	Наименование объекта	Остаток на начало года	Объем финансирования								Освоено (закрыто)		Введено (оформлено)		Остаток по профилям	%	Окончено	в т.ч. за счет		
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		за отчетный период	за отчетный период					по результатам отчетного периода	млн.руб.
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
	ВСЕГО		50,469	50,512	0,345	0,345	0,805	0,805	2,615	2,615	46,747	50,512	46,747	51,397	47,692	0,044	0,044	100,00%		
1	Техническое перевооружение и реконструкция		0,918	0,948	0,000	0,000	0,044	0,044	0,000	0,000	0,904	0,948	0,904	0,044	0,000	0,029	0,029	102,18%		
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЭТП№13, р.п. Чердаклы, протяженностью 1,2-0,62 км (безоплатные работы)		0,044	0,044			0,044	0,044			0,000	0,044	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00%		
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЭТП№4, ул. Курчатова, р.п. Чердаклы		0,321	0,274			0,274	0,274			0,274	0,274	0,274	0,000	0,000	-0,047	-0,047	85,25%		
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 марской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы		0,218	0,278			0,278	0,278			0,278	0,278	0,278	0,000	0,000	0,060	0,060	127,53%		
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул. Октябрьская, р.п. Чердаклы		0,336	0,332			0,332	0,332			0,332	0,332	0,332	0,000	0,000	0,017	0,017	104,97%		
2	Новое строительство		1,782	1,793	0,333	0,333	0,367	0,367	0,070	0,070	1,024	1,793	1,024	3,582	0,627	0,011	0,011	100,62%		
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.2	Прочие новое строительство:		1,782	1,793	0,333	0,333	0,367	0,367	0,070	0,070	1,024	1,793	1,024	3,582	0,627	0,011	0,011	100,62%		
1	Строительство ВЛ3-10кВ для замещения ВЛ-10кВ м.7 и ВЛ-10кВ м.12 с применением проекта учета и секционирования в с. Новая Малица		0,072	0,073			0,073	0,073			0,073	0,073	0,073	1,259	0,000	0,001	0,001	100,88%		
2	Строительство ВЛ3-10кВ для замещения ВЛ-10кВ м.8 и ВЛ-10кВ м.7 с применением проекта учета и секционирования в р.п. Дьяково		0,076	0,075			0,075	0,075			0,075	0,075	0,075	1,259	0,000	0,000	0,000	99,73%		
3	Строительство ВЛН-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП №655/250кВА, протяженностью 1,0-0,305км до существующей опоры №13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №655/250кВА по адресу: Ульяновская область, Новоульяновский район, р.п. Новоульяновское		0,337	0,337	0,333	0,333	0,005	0,005			0,337	0,337	0,337	0,436	0,000	0,000	0,000	100,14%		
4	Строительство ВЛН-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №50/250кВА, протяженностью 1,0-0,950км по адресу: Ульяновская область, Никольский район, п. Нагорный ул. Ленина, р.п. Чердаклы		0,627	0,627	0,322	0,322	0,214	0,214	0,070	0,070	0,343	0,627	0,343	0,627	0,627	0,000	0,000	99,99%		
5	Строительство ВЛН-0,4 кВ от КТП№28, ул. Первомайская, пер. Первомайский, ул. Ленина, р.п. Чердаклы		0,342	0,322			0,322	0,322			0,322	0,322	0,322	0,000	-0,020	-0,020	0,000	94,30%		
6	Строительство ВЛН-0,4 кВ от КТП№56, ул. Ворошилова, пер. Ворошилова, р.п. Чердаклы		0,306	0,306			0,306	0,306			0,306	0,306	0,306	0,000	0,000	0,000	0,000	99,94%		
7	Строительство ВЛН-0,4 кВ от КТП№18, ул. Короля, р.п. Чердаклы		0,022	0,052			0,052	0,052			0,052	0,052	0,052	0,000	0,030	0,030	0,030	233,87%		
3	Прочие мероприятия		47,768	47,771	0,013	0,013	0,394	0,394	2,545	2,545	44,819	47,771	44,819	47,771	47,065	0,004	0,004	100,01%		
3.1	Внедрение систем АСКУЭ		40,037	40,041			2,246	2,246			37,795	40,041	37,795	40,041	40,041	0,004	0,004	100,01%		
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехнических средств		0,255	0,254	0,000	0,000	0,254	0,254			0,000	0,254	0,000	0,254	0,000	0,000	0,000	99,58%		
3.2.1	Мобильное устройство 32524 с дов. комплект картриджами		0,170	0,170			0,170	0,170			0,000	0,170	0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	100,00%		
3.2.2	Мобильное устройство МТ-5330МР с дов. комплект картриджами		0,084	0,084			0,084	0,084			0,000	0,084	0,000	0,084	0,000	0,000	0,000	99,74%		
3.3	Приобретение зданий, участка и сооружений		0,058	0,058	0,013	0,013	0,046	0,046			0,058	0,058	0,058	0,058	0,000	0,000	0,000	100,21%		
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники		7,024	7,024	0,000	0,000					7,024	7,024	7,024	7,024	7,024	0,000	0,000	100,00%		
3.4.1	Автоподъемник "Чайка-Союз" (ТЭВ(ИД))		4,303	4,303			0,000	0,000			4,303	4,303	4,303	4,303	4,303	0,000	0,000	100,00%		
3.4.2	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 23624 - (1ед)		2,721	2,721			0,000	0,000			2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	0,000	0,000	100,00%		
3.5	Приобретение прочего оборудования		0,394	0,394	0,000	0,000	0,394	0,394			0,000	0,394	0,000	0,394	0,000	0,000	0,000	100,00%		
3.5.1	Работ проработер Гаша-06		0,212	0,212			0,212	0,212			0,000	0,212	0,000	0,212	0,000	0,000	0,000	100,00%		
3.5.2	Оборудование видеонаблюдения(Бирман, Дакитпроред)		0,182	0,182			0,182	0,182			0,000	0,182	0,000	0,182	0,000	0,000	0,000	100,00%		

Утверждено
 Генеральный директор
 С.С. Мизонин
 М.П. 2019г.

Приложение № 7.1
 к Приказу Минэнерго России
 от 24.03.2010г. № 114

Главный инженер
 Заместитель генерального директора по экономике и финансам
 Начальник ОРС

А.П. Давыдов
 И.И.Г. Урсува
 Ф.М. Выхвалов

Иск. Писемов Р.Р.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2018 года, млн. рублей без НДС

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Милошин
2019г.

№	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования,						Фактически профинансировано,						Отклонение фактической стоимости работ по						Техническое задание/технические задания/созданные объекты						наименование объекта								
		млн. руб.		в том числе:				млн. руб.		в том числе:				млн. руб.		в том числе:				генеральному объекту		подстанции		линии электропередачи										
		всего	ПЭР	СМР	оборудование и материалы	прочие	и прочие	всего	ПЭР	СМР	оборудование и материалы	прочие	и прочие	всего	ПЭР	СМР	оборудование и материалы	прочие	и прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет		тип опор	марка проводов	протяженность, км	оборудование и материалы				
	ВСЕГО	42,778	0,000	0,000	0,000	0,000	42,816	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
1	Техническое переоборудование и реконструкция	4,778	0,000	0,000	0,000	0,000	4,803	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТД№13, р.п. Чердаклы	0,037					0,037						0,000																					
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТД№4, ул. Курчатова, р.п. Чердаклы	0,272					0,232						-0,040																					
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 морской стрелковой дивизии, д.п. Чердаклы	0,183					0,235						0,051																					
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул. Октябрьская, р.п. Чердаклы	0,284					0,298						0,014																					
2	Новое строительство	1,510	0,000	0,000	0,000	0,000	1,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000					0,000						0,000																					
2.2	Прочее новое строительство:	1,510	0,000	0,000	0,000	0,000	1,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
1	Строительство ВЛД-10кВ для замещения ВЛ-10кВ кв. 7 и ВЛ-10кВ кв. 12 с применением провода УЛСЭ	0,061					0,062						0,001																					
2	Строительство ВЛД-10кВ для замещения ВЛ-10кВ кв. 8 и ВЛ-10кВ кв. 9 с применением провода УЛСЭ и секционирование в р.п. Жыжво	0,064					0,064						0,000																					
3	Строительство ВЛД-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП №57250кВА протяженностью L=0,305км до существующей опоры №13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №57250кВА по адресу: Ульяновская область, Новосельский район, р.п. Новосельское	0,286					0,286						0,000																					
4	Строительство ВЛД-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №50250кВА протяженностью L=0,950км по адресу: Ульяновская область, Новосельский район, п. Невский	0,532					0,531						0,000																					
5	Строительство ВЛД-0,4 кВ от КТП№28, ул.1 Первомайская, пер.1 Первомайская, ул.Ленина, р.п. Чердаклы	0,290					0,273						-0,017																					
6	Строительство ВЛД-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы	0,259					0,259						0,000																					
7	Строительство ВЛД-0,4 кВ от КТП№18, ул.Корова, р.п. Чердаклы	0,019					0,044						0,025																					
3	Прочие мероприятия	40,489	0,000	0,000	0,000	0,000	40,493	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
3.1	Внесение сметы АСКУЭ	33,930					33,933						0,003																					
3.2	Принятие вычислительной и оргтехнической техники	0,215	0,000	0,000	0,000	0,000	0,215	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
3.2.1	МФУ Xerox Phaser 3335i с дополнительными комплектующими	0,144					0,144						0,000																					
3.2.2	МФУ Xerox MF-630kFP с дополнительными комплектующими	0,071					0,071						0,000																					
3.3	Принятие зданий, участков и сооружений	0,038					0,038						0,000																					
3.4	Принятие автотранспортной техники и системных автомобилей	5,952	0,000	0,000	0,000	0,000	5,952	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
3.4.1	Автомобильный "Чайв-Сюгер" 7318(60)	3,646					3,646						0,000																					
3.4.2	Грузовая автомобиль УАЗ 23604 - (4 ед.)	2,306					2,306						0,000																					
3.5	Принятие прочих оборудования	0,334	0,000	0,000	0,000	0,000	0,334	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
3.5.1	Работы по ремонту	0,180					0,180						0,000																					
3.5.2	Оборудование видеонаблюдения	0,154					0,154						0,000																					

Иск. Назарова Е.Р. Главный инженер
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
И.И. Гуреева
Ф.М. Вязьмитев

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 4 квартал 2018 года, млн. рублей без НДС**

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
" 14 " 20 19 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2018												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	42,778	42,816	0,000	0,295	0,000	0,682	0,000	2,223	0,000	39,616			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:													
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе													
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	42,778	42,778		0,295		0,682		2,223		39,578			
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,038								0,038			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования	42,778	42,816	0,000	0,295	0,000	0,682	0,000	2,223	0,000	39,616			
	для ОК/ЛТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гурева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (4 квартал 2018 года)

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
19/10/2019 года
М.П.

№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план *						факт						план *						факт					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018				
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Техническое перевооружение и реконструкция															X					X				
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№4, ул.Курчатова, р.п. Чердаклы															X					X				
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 морской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы																								
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул. Октябрьская, р.п. Чердаклы																								
2	Новое строительство															X					X				
2.1	Энергосохранение и повышение энергетической эффективности															X					X				
2.2	Прочее новое строительство:															X					X				
2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП №55/250кВА протяженностью L=0,305км до существующей опоры №13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №55/250кВА по адресу: Ульяновская область, Новооспаский район, р.п. Новооспаское						-/-0,305/-					-/-0,305/-				X					X				
2.2.2	Строительство ВЛЗ-10кВ для закомпоновки ВЛ-10кВ яч.7 и ВЛ-10кВ яч.12 с применением пункта учета и секционирования в с.Новая Малыга						-/-0,165/-					-/-0,165/-				X					X				
2.2.3	Строительство ВЛЗ-10кВ для закомпоновки ВЛ-10кВ яч.8 и ВЛ-10кВ яч.7 с применением пункта учета и секционирования в р.п.Дзлыково						-/-0,144/-					-/-0,144/-				X					X				
2.2.4	Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №50/250кВА по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, п. Нагорный						-/-1,168/-					-/-1,168/-				X					X				
2.2.5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Первомайская, пер.Первомайский, ул.Ленина, р.п. Чердаклы															X					X				
2.2.6	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы															X					X				
2.2.7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы															X					X				

Начальника ОРС



Ф.М.Валнахметов

**Заместитель генерального директора
по экономике и финансам**

И.И. Гурьева

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выданных средств.

на конец отчетного квартала/за отчетный квартал		1	2	3
на конец 2018 года/ за 2018 год				
Наименование показателя				
Выручка	638,965	638,965	638,965	638,965
Чистая прибыль	2,190	2,190	2,190	2,190
Направления распределения чистой прибыли:				
дивиденды				
другое (расшифровать)	2,190	2,190	2,190	2,190
ЕВТДА	56,378	56,378	56,378	56,378
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	130,291	130,291	130,291	130,291
покупатели и заказчики	101,405	101,405	101,405	101,405
авансы выданные				
Собственный капитал	292,918	292,918	292,918	292,918
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), кредиты	0	0	0	0
облигационные займы	0	0	0	0
займы организаций	0	0	0	0
прочее	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	265,669	265,669	265,669	265,669
кредиты и займы*	0	0	0	0
кредиторская задолженность	260,067	260,067	260,067	260,067
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам				
Оценка обеспеченности инвестиционных программ				
Всего потребность в финансировании	42,778	42,778	42,778	42,778
Профинансировано на отчетную дату	42,816	42,816	42,816	42,816
Обеспеченность источниками финансирования	-0,038	-0,038	-0,038	-0,038
Дефицит финансирования	0	0	0	0,000
Оценка кредитного потенциала				
Собственная оценка кредитного потенциала:				
на 2018 г.	27,249	27,249	27,249	27,249
на период 2018 - 2020гг.				
Пояснения по расчёту кредитного потенциала				

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
" 14 " 08 2019г. М.П.

АО "Ульяновская сетевая компания"
за 4 кв. 2018г. млн.руб

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2018 года

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
" 19 " 20 19 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи-тельства	год ввода в эксплуа-тацию	утверж-денная проектно-сметная докумен-тация (+; -)	заключение Главгос-экспертизы России (+; -)	оформ-ленные в соот-ветствии с законода-тельством землевлад (+; -)	разрешение на строи-тельство (+; -)
1	Строительство ВЛЗ-10кВ для закольцовки ВЛ-10кВ яч.7 и ВЛ-10кВ яч.12 с применением пункта учета и секционирования в с.Новая Малыкла	0	0	0,165	2016	2018	+	-	-	-
2	Строительство ВЛЗ-10кВ для закольцовки ВЛ-10кВ яч.8 и ВЛ-10кВ яч7 с применением пункта учета и секционирования в р.п.Дзыхово	0	0	0,144	2016	2018	+	-	-	-
3	Строительство ВЛИ-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП №55/250кВА протяженностью L=0,305км до существующей опоры №13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №55/250кВА по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское	0	0	0,305	2017	2018	+	-	-	-
4	Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №50/250кВА по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, п. Нагорный	0	0	1,168	2018	2018	+	-	-	-
5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Первомайская, пер.Первомайский, ул.Ленина, р.п. Чердаклы	0	0	1,44	2018	2019	+	-	-	-
6	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы	0	0	1,32	2018	2019	+	-	-	-
7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП№8, ул.Кирова, р.п. Чердаклы	0	0	0,15	2018	2019	+	-	-	-

Начальника ОРС
Ф.М.Валиахметов