

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
"Развитие электрических сетей ОАО "Ульяновская сетевая компания" на территории муниципальных образований
Ульяновской области на 2012-2014 годы", млн. руб. с НДС
(2013 год)**



Утверждаю
Генеральный директор ОАО "УСК"
И. В. Перфилов
(подпись)

2013 года

М.П.

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2013 год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Выдано (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение **		Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	
	ВСЕГО,		107,821	102,899	102,899		4,922			
1	Техническое перевооружение и реконструкция									
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности									
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики									
1.3	Создание систем телемеханики в связи									
1.	Установка устройств регулирования									
2	Новое строительство		74,970	69,801	69,801		5,169			
2.1	Энергобережение									
2.2	Прочее новое строительство		74,970	69,801	69,801		5,169			
	Строительство застройки									
1	ВЛЗ-10кВ ф.№11 и ВЛЗ-10кВ ф.№30 в р.п. Ишювка (реклауэр)		1,902	1,136	1,136		0,766			
2	Строительство ВЛЗ-10кВ; КТПК-П(в/в); ВЛН-0,4 кВ г. Новоульяновск, мкрн. Зеленый-Солнечный		23,943	23,323	23,323		0,620			
3	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-Т(в/в); ВЛН-0,4кВ в р.п. Новосельское, мкрн. "Южный"		9,333	9,333	9,333		0,000			
4	Строительство ВЛЗ-10кВ;КТПК-Т(в/в);ВЛН-0,4кВ на ст.Бридское		0,339	0,339	0,339		0,000			
5	Строительство ВЛН-0,4кВ в Чердаклинском районе, Бридское сельское поселение		2,486	2,486	2,486		0,000			
6	Строительство ВЛЗ-10кВ;КТПК-Т(в/в);ВЛН-0,4кВ в мкрн "Березовая роща", г.Дмитровград		1,192	2,486	2,486		-1,294			
7	Электроснабжение новых потребителей *****		35,775	30,698	30,698		5,077			
3	Прочие мероприятия		32,851	33,098	33,098		-0,247			
1	Приобретение спец.техники		6,891	6,905	6,905		-0,014			
2	Приобретение оборудования		0,000	0,363	0,363		-0,363			
3	Ввод в эксплуатацию АНСКУЭ		25,960	25,830	25,830		0,130			

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

*** Накопленным итогом за год.

***** Строительство осуществляется за счет платы за технологическое присоединение

Главный инженер

Начальник ОТ

Начальник УТЭ

С. С. Мизонин

Д. М. Абдрахманов

И. Г. Самойлов