

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2024 года, млн. рублей с НДС



№	Наименование объекта	Остаток на 31.03.2024 г. на начало года	Объем финансирования								Освоено (закрото актами выполненных работ), млн.руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток по результат отчетного периода		%	в т.ч. за счет	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	млн.руб.	млн.руб.		уточнения стоимости по результатам исполнения НСД	уточнения стоимости по результатам исполнения НСД
	ВСЕГО	18,086	128,613	8,262	26,193	8,262	45,397	0,000	31,502	0,000	25,521	0,000	0,000	0,000	17,931	-17,931	-68,46%		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	5,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
1.1	Реконструкция ВЛ-10кВ №417, протяженностью 1,84км в р.п. Вешняков, Вешняковский района, Ульяновской области	0,000	5,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																		
2.2	Прочие новое строительство:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.	Прочие мероприятия	18,086	122,820	8,262	26,193	8,262	45,397	0,000	31,502	0,000	19,728	0,000	0,000	0,000	17,931	-17,931	-68,46%		
3.1	Организация НСЦУ	18,086	104,696	8,262	18,086	8,262	37,290		29,592		19,728		0,000	0,000	9,824	-9,824	-54,37%		
3.2	Привнесение вычислительной и оргтехнической техники	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.2.1	Сервер с операционной системой	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.3	Привнесение знаний, участников и сооружений																		
3.4	Привнесение автотранспортной техники и спецтехники	0,00	18,12	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00	1,910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,107	-8,107	-100,00%		
3.4.1	Легковой автомобиль класса С	0,00	1,910	0,000	0,000	0,000	0,000		1,910		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.4.2	Грузовоспецажурский автомобиль УАЗ 390995	0,00	5,644	0,000	2,822	0,000	2,822	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,822	-2,822	-100,00%		
3.4.3	Грузовоспецажурский автомобиль УАЗ 390945	0,00	3,936	0,000	1,968	0,000	1,968	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,968	-1,968	-100,00%		
3.4.4	Автомобильные шины Bridgeste T318 на базе ГАЗ Next, 4х2	0,00	6,534	0,000	3,317	0,000	3,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,317	-3,317	-100,00%		
3.5	Привнесение прочего оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.5.1	Привнесение трансформаторов ТМД-250 кВА	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.5.2	Привнесение трансформаторов ТМД-100кВА	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.5.3	Многофункциональный прибор измерения С6602	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Главный инженер

И.А. Врасило
К.Н. Савинов
С.А. Ефремов

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2024 года, млн. рублей без НДС

Утверждено

Генеральный директор
О.С. Мисюнин

2024г.



№	Наименование объекта	Планиров. объем освоения, млн. руб. (I квартал)				Фактически освоено, млн. руб. (I квартал)				Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Технические характеристики создаваемых объектов												
		в том числе:				в том числе:				в том числе:				генерирующие объекты			подстанции			линии электропередачи						
		место	ПИР	СМР	оборудов. и прочие материалы	место	ПИР	СМР	оборудов. и прочие материалы	место	ПИР	СМР	оборудов. и прочие материалы	год ввода в эксплуатац. типом	порядк. нумер. в строке	наименование	тип	напряжение, кВ	число	год ввода в эксплуатац. типом	порядк. нумер. в строке	наименование	тип	напряжение, кВ	число	
	ВСЕГО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
1.1	Реконструкция ВЛ-10кВ в п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000																									
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
2.1	Эксплуатационные и производственные энергетической инфраструктуры	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
2.2	Прочие новое строительство:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3	Прочие мероприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.1	Организация ИСУЗ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, спец. техники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.4.1	Легковой автомобиль класса С	0,000				0,000				0,000																
3.4.2	Грузовик с бортовой платформой КСЗ 390995	0,000				0,000				0,000																
3.4.3	Грузовик с бортовой платформой УАЗ 390945	0,000				0,000				0,000																
3.4.4	Автомобильный трактор Т-130 на базе ГАЗ Некс. 4х2	0,000				0,000				0,000																
3.5	Приобретение прочих в оборудовании	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
3.5.1	Приобретение трансформатора ТМТ-250 кВА	0,000				0,000				0,000																
3.5.2	Приобретение трансформатора ТМТ-400 кВА	0,000				0,000				0,000																
3.5.3	Миниэлектростанция мощностью 50 кВт	0,000				0,000				0,000																

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по развитию и транспорту
Главный инженер

Исполнитель
П.П. Иванов

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за I квартал 2024 года, млн. рублей без НДС

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114



№ №	Источники финансирования	Объем освоения										Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	122,931	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,102	0,000	107,829	0,000		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	68,946	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		68,946		Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖСК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г № 197-од. Расходи на финансирование капитальных вложений из прибыли в сумме 68 945,703 тыс.руб. исполнены экспертами Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2024 год. В настоящее время проводится работа по обращению в суд общей юрисдикции с целью восстановления нарушенных законных прав, допущенных органом тарифного регулирования.	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе												
1.1.2.	в т.ч. прибыль от свободного сектора												
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)												
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации												
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей												
1.1.4.	Прочая прибыль												
1.2.	Амортизация	51,801	0,000	0,000	0,000	0,000		15,102		38,883			В соответствии с утвержденным НВВ АО "УСК" на 2024г
1.2.2.	Прочая амортизация												
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3.	Возврат НДС												
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
1.4.1.	в т.ч. средства дольщиков												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года												
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:												
2.1.	Кредиты												
2.2.	Облигационные займы												
2.3.	Займы организаций												
2.4.	Вексельное финансирование												
2.5.	Средства внешних инвесторов												
2.6.	Использование депозита												
2.7.	Прочие привлеченные средства												
	ВСЕГО источников финансирования	122,931	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,102	0,000	107,829	0,000		
	для ОТКЛТК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Плановый доход за год.

Исполнитель
Р.Р. Нинаева

Исполнительный директор

П.А. Бросийго

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (1 квартал 2024 года)



№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ВСЕГО																				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-10кВ яч. №17, протяженностью 1,84км в р.п. Вейкайма, Вейкаймского района, Ульяновской области	-	-	-	-/-1,84/-	-/-1,84/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Ульяновской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер

С.А. Ефремов

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 1 кв. 2024г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
"12" 2024г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец I квартала 2023 года/ за I квартал 2023 года
1	2	3
Выручка	244,260	244,213
Чистая прибыль	22,416	35,154
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	22,416	35,154
EBITDA	41,233	56,213
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	128,307	107,276
покупатели и заказчики	85,905	94,425
авансы выданные		
Собственный капитал	487,883	467,233
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	39,162	35,986
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	39,162	35,986
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	245,960	227,736
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	225,620	207,535
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	122,931	110,023
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,000
Обеспеченность источниками финансирования	-122,931	-110,023
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2024г.	241,923	239,497
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Исполнитель
Р.Р. Низамова

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2024 года

Утверждаю
Генеральный директор
АО "Ульяновская сетевая компания"
С.С. Мизонин
(подпись)
"15" 2024 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством земельного (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер

С.А. Ефремов