

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2025 года, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2026 г.

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаточная стоимость на начало года	Объем финансирования												Освоено (закрывается актами выполненных работ), млн.руб.		Введено (сформировано актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода млн.руб.	Отклонение																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			всего	план	факт	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный период	всего	за отчетный период	результатам млн.руб.		%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										план	факт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Исполнитель
Э.М.Керемидов

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
" 13 " февраля 2026г.

№	Наименование объекта	Планируемые расходы, млн. руб. (IV квартал)				Фактически освоено, млн. руб. (IV квартал)				Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Технические характеристики соединяемых объектов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Итого	в том числе:			Итого	в том числе:			Итого	в том числе:			генерирующие объекты			подстанции			линии электропередачи			иные объекты																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			ПНР	СМР	оборудован и прочие материалы		ПНР	СМР	оборудован и прочие материалы		ПНР	СМР	оборудован и прочие материалы	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность I кв/час	тепловая мощность I кв/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	Количество и марка трансформаторов, шт.	мощность I кв/час эксплуатации МВА	год ввода в эксплуатацию		нормативный срок службы, лет	тип опор кабели ст., кв.	прочие оборудование и материалы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	ВСЕГО	111,598	0,000	90,237	0,000	21,361	46,007	0,000	4,626	36,252	5,129	-65,591	0,000	-85,611	36,252	-16,232																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Исполнитель
С.А.Исрафилков



Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 4 квартал 2025 года, млн. рублей без НДС

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
" 13 " февраля 2026 года
М.П.

№ №	Источники финансирования	Объем освоения												Причины отклонений
		Всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
I	Собственные средства	129,551	47,534	0,000	0,143	0,000	0,140	0,000	1,243	129,551	46,007			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	70,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,022	0,000			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	70,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,022	0,000			
1.1.2.	в т.ч. прибыль по решению суда	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	59,529	47,534	0,000	0,143	0,000	0,140	0,000	1,243	59,529	46,007			
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Неогороженная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования	129,551	47,534	0,000	0,143	0,000	0,140	0,000	1,243	129,551	46,007			
	для ОТК/ПТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Наблюдениям по итогам года.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопительный итог за год.

Исполнитель
Э.М. Иерфимова

С.С. Мизонин

M.II.

[illegible]

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 4 кв. 2025г. млн.руб

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец IV квартала 2024 года/ за IV квартал 2024 года
1	2	3
Выручка	861	1 028
Чистая прибыль	12	114
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	12	114
EBITDA	93	211
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	155
покупатели и заказчики	85	94
авансы выданные		
Собственный капитал	596	579
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	90	52
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	90	52
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	370	305
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	345	288
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	25	17
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	46	
Профинансировано на отчетную дату	45	
Обеспеченность источниками финансирования	45	
Дефицит финансирования	1	
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2025г.	226	
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Исполнитель

Э.М.Исрафилова



Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-