

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2019 года, млн. рублей с НДС

Приложение № 7.1  
к Договору Минэнерго России  
от 24.03.2010-№ 114

№ №	Наименование объекта	Остаток на начало года	Объем финансирования								Освоенно/выполнено (активы, млн.руб.)		Всего/отчетный период (активы в исполнении), млн.руб.		Остаток по профилю		Уточнение стоимости по результатам выполнения ПСД	Уточнение стоимости по результатам выполнения ПСД
			всего	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный период	всего	за отчетный период	результат отчетного периода		
	<b>ВСЕГО</b>	<b>2.040</b>	<b>54.760</b>	<b>36.837</b>	<b>1.335</b>	<b>1.217</b>	<b>7.674</b>	<b>0.000</b>	<b>26.611</b>	<b>36.837</b>	<b>26.611</b>	<b>37.972</b>	<b>29.359</b>	<b>17.922</b>	<b>-17.922</b>	<b>67,27%</b>		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,919	18,088	18,987	0,841	0,000	0,000	0,000	18,147	18,987	18,147	19,907	19,907	-0,900	0,900	104,97%		
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№4, ул. Кручкова, р.п. Чердакы	0,279	2,638	2,590					2,590	2,590	2,590	2,869	2,869	0,048	-0,048	98,17%		
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 морской стрелковой дивизии, р.п. Чердакы	0,282	1,707	2,120					2,120	2,120	2,120	2,402	2,402	-0,412	0,412	124,16%		
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул. Октябрьская, р.п. Чердакы	0,358	3,737	3,872					3,872	3,872	3,872	4,230	4,230	-0,135	0,135	103,61%		
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№17, ул.Вр. Попова, ул. Гайдыра, р.п. Чердакы		3,919	3,848					3,503	3,848	3,503	3,847	3,847	0,071	-0,071	98,19%		
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№19, ул.Комарина, пер. Колхозный, ул. Мирд, р.п. Чердакы		6,086	6,557					6,062	6,557	6,062	6,558	6,558	-0,471	0,471	107,74%		
2	<b>Новое строительство</b>	<b>1.121</b>	<b>10.517</b>	<b>10.576</b>	<b>0.473</b>	<b>0.312</b>	<b>1.327</b>	<b>8.464</b>	<b>10.576</b>	<b>8.464</b>	<b>11.697</b>	<b>9.452</b>	<b>10.576</b>	<b>-0.059</b>	<b>0.059</b>	<b>100,56%</b>		
2.1	Энергооборужение и повышение энергетической эффективности	1,121	10,517	10,576	0,473	0,312	1,327	8,464	10,576	8,464	11,697	9,452	10,576	-0,059	0,059	100,56%		
2.2	<b>Прочее новое строительство:</b>	<b>1.121</b>	<b>10.517</b>	<b>10.576</b>	<b>0.473</b>	<b>0.312</b>	<b>1.327</b>	<b>8.464</b>	<b>10.576</b>	<b>8.464</b>	<b>11.697</b>	<b>9.452</b>	<b>10.576</b>	<b>-0.059</b>	<b>0.059</b>	<b>100,56%</b>		
1	Строительство КЛ-10кВ для подключения на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Кочевник" ВЛ-10кВ №3, Николаевский район	0,429	0,311	0,312				0,312	0,312	0,312	0,000	0,741	0,741	-0,001	0,001	100,23%		
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Перовицкая, пер.Деравельский, ул.Ленина, р.п. Чердакы	0,328	2,794	2,523					2,523	2,523	2,523	2,850	2,850	0,271	-0,271	90,30%		
3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердакы	0,311	2,561	2,698					2,698	2,698	2,698	3,009	3,009	-0,137	0,137	105,35%		
4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердакы	0,033	0,291	0,478					0,478	0,478	0,000	0,531	0,531	-0,187	0,187	164,14%		
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Понорская, р.п. Чердакы	0,00	3,541	3,594					3,594	3,594	3,244	3,593	3,593	-0,053	0,053	101,50%		
6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП №4, ул. Пушкина р.п. Чердакы	0,00	1,020	0,973					0,973	0,973	0,000	0,973	0,973	0,048	-0,048	95,33%		
3	<b>Прочие мероприятия</b>	<b>0,000</b>	<b>26,155</b>	<b>7,274</b>	<b>0,021</b>	<b>0,906</b>	<b>6,348</b>	<b>0,000</b>	<b>7,274</b>	<b>0,927</b>	<b>0,000</b>	<b>6,368</b>	<b>0,000</b>	<b>18,514</b>	<b>-18,514</b>	<b>27,81%</b>		
3.1	<b>Вводение систем АСКУЭ</b>		<b>19,441</b>	<b>0,927</b>	<b>0,021</b>	<b>0,906</b>			<b>0,927</b>	<b>0,000</b>	<b>0,021</b>			<b>18,514</b>	<b>-18,514</b>	<b>4,77%</b>		
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, техники								0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	-		
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений								0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	-		
3.4	Приобретение автомобильной техники и спецтехники		<b>6,714</b>	<b>6,348</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,348</b>	<b>0,000</b>	<b>6,348</b>	<b>0,000</b>	<b>6,348</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,366</b>	<b>0,366</b>	<b>94,54%</b>		
3.4.1	Легковой автомобиль С класса		1,410	1,397			1,397	0,000	1,397	0,000	1,397	0,000	0,000	0,013	-0,013	99,09%		
3.4.2	Легковой автомобиль В класса		1,068	1,035			1,035	0,000	1,035	0,000	1,035	0,000	0,000	0,033	-0,033	96,93%		
3.4.3	Легковой автомобиль В класса		0,792	0,753			0,753	0,000	0,753	0,000	0,753	0,000	0,000	0,039	-0,039	95,03%		
3.4.4	Микроавтобус ГАЗ 2217		1,140	0,955			0,955	0,000	0,955	0,000	0,955	0,000	0,000	0,185	-0,185	83,75%		
3.4.5	Грузовоспециальный автомобиль УАЗ 23604 - (3 ед.)		2,304	2,208			2,208	0,000	2,208	0,000	2,208	0,000	0,000	-0,096	0,096	95,82%		
3.5	Приобретение прочего оборудования								0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	-		

Главный инженер

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Начальник УТЭ

А.П.Давыдов

П.А. Бросайло

И.И. Гуреев

И.Г.Самойлов





**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы  
АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2019 года,  
млн. рублей без НДС**



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2019												Причины отклонения
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	45,633	30,698	1,112	1,015	6,395	22,176							Несостоявшиеся торги на выполнение СМР по дооборудованию и модернизации объектов АДИС КУЭ в Чердаклинском районе, объект будет выполнен в рамках утвержденных источников финансирования ИП в 2020г.
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	9,578												
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	36,055	30,698	1,112	1,015	6,395	22,176							
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства		0,0											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лицензия													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>45,633</b>	<b>30,698</b>	<b>1,112</b>	<b>1,015</b>	<b>6,395</b>	<b>22,176</b>							
	для ОГК/ТГК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам  И.И. Гурева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (4 квартал 2019 года)



№№№	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей												
		план *						факт						план *						факт						
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						
И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019		
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	Техническое перевооружение и реконструкция																									
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЭТП№4, ул. Курчатова, р.п. Чердаклы	-			-/1,042/-	-/1,042/-	-			-/1,042/-	-/1,042/-															
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 морской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы	-			-/1,012/-	-/1,012/-	-			-/1,012/-	-/1,012/-															
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул. Октябрьская, р.п. Чердаклы	-			-/1,395/-	-/1,395/-	-			-/1,395/-	-/1,395/-															
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№17, ул. Вр. Попова, ул. Гайдара, р.п. Чердаклы	-			-/1,284/-	-/1,284/-	-			-/1,284/-	-/1,284/-															
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№19, ул. Колхозная, пер. Колхозный, ул. Мира, р.п. Чердаклы	-			-/1,941/-	-/1,941/-	-			-/1,941/-	-/1,941/-															
2	Новое строительство																									
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																									
2.2.	Прочее новое строительство:																									
2.2.1	Строительство КЛ-10кВ для переключения на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район	-	-/0,101/-			-/0,101/-	-	-/0,101/-			-/0,101/-															
2.2.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул. Первомайская, пер. Первомайский, ул. Ленина, р.п. Чердаклы	-			-/1,277/-	-/1,277/-	-			-/1,277/-	-/1,277/-															
2.2.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул. Ворошилова, пер. Ворошилова, р.п. Чердаклы	-			-/1,144/-	-/1,144/-	-			-/1,144/-	-/1,144/-															
2.2.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№8, ул. Кирова, р.п. Чердаклы	-			-/0,150/-	-/0,150/-	-			-/0,150/-	-/0,150/-															
2.2.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы	-			-/1,292/-	-/1,292/-	-			-/1,292/-	-/1,292/-															
2.2.6	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	-			-/0,421/-	-/0,421/-	-			-/0,421/-	-/0,421/-															

Главный инженер

А.П. Лазарев

**Финансовые показатели**  
**АО "Ульяновская сетевая компания"**  
**за 4 кв.2019г. млн.руб**

Утверждаю  
Генеральный директор

**С.С. Мизонин**

" 13 " 02 2020г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2019 года/ за 2019 год
1	2	3
Выручка	650,782	650,782
Чистая прибыль	5,555	5,555
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	5,555	5,555
ЕВИТДА	65,167	65,167
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	135,060	135,060
покупатели и заказчики	102,571	102,571
авансы выданные		
Собственный капитал	278,610	278,610
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	0	0
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	273,824	273,824
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	263,544	263,544
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	45,633	45,633
Профинансировано на отчетную дату	30,698	30,698
Обеспеченность источниками финансирования	14,935	14,935
Дефицит финансирования	0	0
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2019г.	4,786	4,786
на период 2019 - 2020гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Заместитель генерального директора по  
экономике и финансам



И.И. Гурева

Отчет о техническом состоянии объекта  
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2019 года

Утверждаю

Генеральный директор

С.С. Мизонин

(подпись)

" 13 "

08.10.2020 года

М.П.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена проектно-сметная документация (+/-)	заключение Главгосэкспертизы России (+/-)	оформлен в соответствии с законодательством землевлад (+/-)	разрешение на строительство (+/-)	
1	Строительство КЛ-10кВ для переключение на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ вч.3, Николаевский район	0	0	0,101	2017	2019	+	-	-	-	
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Первомайская, пер. Первомайский, ул.Ленина, р.п. Чердаклы	0	0	1,277	2018	2019	+	-	-	-	
3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы	0	0	1,144	2018	2019	+	-	-	-	
4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы	0	0	0,15	2018	2019	+	-	-	-	
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Пионерская, р.п. Чердаклы	0	0	1,292	2019	2019	+	-	-	-	
6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	0	0	0,421	2019	2019	+	-	-	-	

Главный инженер

А.П. Лазарев