

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2020 года, млн. рублей с НДС

№	Наименование объекта	Остаток на начало года	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		Освоено (закрыто)		Введено (оформлено)		Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб.	% отклонения по отношению к плану
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	млн. руб.	млн. руб.					
	ВСЕГО	0,000	103,713	3,198	0,000	0,000	10,177	3,198	5,250	0,000	88,287	0,000	3,198	3,198	100,515	-100,515	3,08%
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	29,257	2,399	0,000	0,000	2,256	2,399	0,000	0,000	27,102	0,000	2,399	2,399	26,958	-26,958	8,17%
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗИП№30, ул. Пленерская, р.п. Чердаклы		3,400	0,287			0,284	0,287			3,116		0,287	0,287	3,113	-3,113	8,43%
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№41, ул. Социалистич., р.п. Чердаклы		2,833	0,241			0,237	0,241			2,597		0,241	0,241	2,592	-2,592	8,51%
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№24, ул. Чапаева, р.п. Чердаклы		4,209	0,372			0,352	0,372			3,857		0,372	0,372	3,837	-3,837	8,83%
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗИП№7, ул. Гайдара, р.п. Чердаклы		2,002	0,166			0,167	0,166			1,835		0,166	0,166	1,836	-1,836	8,31%
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№2, ул. 50 лет ВЛКСМ, р.п. Чердаклы		1,738	0,169			0,145	0,169			1,593		0,169	0,169	1,569	-1,569	9,70%
1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗИП№10, ул. Ленина, р.п. Чердаклы		2,720	0,222			0,227	0,222			2,493		0,222	0,222	2,498	-2,498	8,18%
1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№2, ул. Камышинская, р.п. Чердаклы		1,700	0,146			0,142	0,146			1,558		0,146	0,146	1,554	-1,554	8,57%
1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№36, ул. Северная, р.п. Чердаклы		3,891	0,313			0,325	0,313			3,566		0,313	0,313	3,578	-3,578	8,06%
1.9	Реконструкция КТП№39, 15,41, 18,27, р.п. Чердаклы		6,864	0,483			0,376	0,483			6,488		0,483	0,483	6,381	-6,381	7,04%
2	Новое строительство	0,000	8,544	0,654	0,000	0,000	0,748	0,654	0,000	0,000	7,795	0,000	0,654	0,654	7,890	-7,890	7,66%
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности														0,000	0,000	-
2.2	Прочие новое строительство:	0,000	8,544	0,654	0,000	0,000	0,748	0,654	0,000	0,000	7,795	0,000	0,654	0,654	7,890	-7,890	7,66%
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ КТП 10/0,4кВ ул. Симбирская, Тамбовская, р.п. Ишеевка, Ульяновский район		5,844	0,495			0,598	0,495			5,246		0,495	0,495	5,349	-5,349	8,47%
2	Строительство 2 шт КТП 10/0,4кВ ул. Советская, ул. Вр. Попова, р.п. Чердаклы		2,700	0,160			0,151	0,160			2,549		0,160	0,160	2,540	-2,540	5,91%
3	Прочие мероприятия	0,000	65,812	0,144	0,000	0,000	7,173	0,144	5,250	0,000	53,389	0,000	0,144	0,144	65,668	-65,668	0,22%
3.1	Внедрение систем АСКУЭ		53,389	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53,389	0,000	0,000	0,000	53,389	-53,389	0,00%
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, спец. техники		3,839	0,000	0,000	0,000	3,839	0,000	0,000	0,000	3,839	0,000	0,000	0,000	3,839	-3,839	0,00%
3.2.1	Сервер НРЕ DL360 с операционной системой, Система хранения данных, Трансивер НРЕ SN1100Q 160Б 2P FC NVA		3,839	0,000			3,839	0,000			3,839		0,000	0,000	3,839	-3,839	0,00%
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений														0,000	0,000	-
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники		8,437	0,000	0,000	0,000	3,187	0,000	5,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,437	-8,437	0,00%
3.4.1	Автомобильчик "Яйца-Соус" Т318		5,250	0,000			3,187	0,000	5,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,250	-5,250	0,00%
3.4.2	Грузовосамакский автомобиль УАЗ 23624 - (4 вл.)		3,187	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,187	-3,187	0,00%	
3.5	Приобретение прочего оборудования		0,147	0,144	0,000	0,000	0,147	0,144	0,000	0,000	0,000	0,000	0,144	0,144	0,003	-0,003	97,96%
3.5.1	Кондиционер для серверной TOSHIBA-SML/TL18H-SML/O (2шт)		0,147	0,144			0,147	0,144			0,000	0,000	0,144	0,144	-0,003	-0,003	97,96%

Исполнительный директор

Полялыгина ОРС

Начальник УТЭ

П.А. Бросайло

А.Е. Печкин

И.Г. Самойлов



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2020 года, млн. рублей без НДС

№	Наименование объекта	Плановой объем финансирования, млн. руб.				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.				Технические характеристики оборудования											
		в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		генерирующие объекты		подстанции		электрообъекты		иные объекты						
		ПИР	СМР		оборудование и материалы	прочие		ПИР	СМР		оборудование и материалы	прочие	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет		тип оборудования, марка	количество силовых трансформаторов, шт.	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип оборудования, марка	количество силовых трансформаторов, шт.
	ВСЕГО	86428	3475	72,600	0,000	10,353	2,665	2,545	0,000	0,000	0,120	-83,763	-0,930	-72,600	0,000	-10,233									
1	Техническое перевооружение и реконструкция	24,464	1,987	22,477	0,000	0,000	1,999	1,999	0,000	0,000	0,000	-22,465	0,013	-22,477	0,000	0,000									
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗПТ№30, ул. Липовская, р.п. Чебоксары	2,833	0,240	2,594			0,239	0,239				-2,594	-0,001	-2,594											
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№41, ул. Сосновской, р.п. Чебоксары	2,361	0,202	2,159			0,201	0,201				-2,160	-0,001	-2,159											
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№24, ул. Чинаева, р.п. Чебоксары	3,508	0,283	3,225			0,310	0,310				-3,198	0,027	-3,225											
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗПТ№7, ул. Ладыра, р.п. Чебоксары	1,668	0,146	1,522			0,139	0,139				-1,530	-0,007	-1,522											
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№2, ул.50 лет ВЛКСМ, р.п. Чебоксары	1,448	0,128	1,320			0,140	0,140				-1,308	0,012	-1,320											
1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗПТ№10, ул. Липовская, р.п. Чебоксары	2,267	0,194	2,073			0,185	0,185				-2,081	-0,009	-2,073											
1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№32, ул. Камышевская, р.п. Чебоксары	1,417	0,126	1,291			0,121	0,121				-1,295	-0,004	-1,291											
1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№36, ул. Северная, р.п. Чебоксары	3,243	0,262	2,980			0,261	0,261				-2,981	-0,001	-2,980											
1.9	Реконструкция КТП№9,15,41,18,27, р.п. Чебоксары	5,720	0,407	5,313			0,403	0,403				-5,317	-0,004	-5,313											
2.	Новое строительство	7,120	0,625	6,495	0,000	0,000	0,545	0,545	0,000	0,000	0,000	-6,575	-0,079	-6,495	0,000	0,000									
2.1.	Энергооборужение и повышение энергетической эффективности	0,000					0,000					0,000													
2.2	Прочее новое строительство:	7,120	0,625	6,495	0,000	0,000	0,545	0,545	0,000	0,000	0,000	-6,575	-0,079	-6,495	0,000	0,000									
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ ВЛ3-10 кВ, КТП 10/0,4кВ ул. Сидорская, Тамбовская, р.п. Ишеева, Ульяновская район	4,870	0,136	4,734			0,412	0,412				-4,458	0,277	-4,734											
2	Строительство 2-х КТП 10/0,4кВ ул. Светлая, ул. Вр. Попова, р.п. Чебоксары	2,250	0,489	1,761			0,133	0,133				-2,117	-0,356	-1,761											
3.	Прочие мероприятия	54,843	0,863	43,628	0,000	10,353	0,120	0,000	0,000	0,000	0,120	-54,723	-0,863	-43,628	0,000	-10,233									
3.1	Внесение сметы АСКУЭ	44,491	0,86	43,63			0,000					-44,491	-0,863	-43,628											
3.2	Применение вычислительной и оргтехники, техники	3,199	0,000	0,000	0,000	3,199	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,199	0,000	0,000	0,000	-3,199									
3.2.1	Сервер НРЕ Д1360 с операционной системой, Система хранения данных, Трансвер НРЕ SN1100Q 16Gb 2x FC HVA	3,199				3,199	0,000					-3,199				-3,199									
3.3	Применение датчиков, учетчиков и счетчиков	0,000				0,000						0,000				0,000									
3.4	Применение автомобильной техники и спецтехники	7,031	0,000	0,000	0,000	7,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-7,031	0,000	0,000	0,000	-7,031									
3.4.1	Автомобильная техника "ЗиЛ"	4,375				4,375	0,000					-4,375				-4,375									
3.4.2	Грузовое автомобильное транспортное средство (4 ед.)	2,656				2,656	0,000					-2,656				-2,656									
3.5	Применение прочих оборудования	0,123	0,000	0,000	0,000	0,123	0,120	0,000	0,000	0,000	0,120	-0,003	0,000	0,000	0,000	-0,003									
3.5.1	Кондиционер для серверной Топол Т18Н-Sm/Т18Н-Sm/C (2 шт.)	0,123				0,123	0,120				0,120	-0,003				-0,003									



Утверждено
 Директор АО «Ульяновская сетевая компания»
 Д.С. Митонин
 2020г.

Исполнитель
 Р.Р. Нахалова

И.о. начальника ОРС
 Исполнительный директор

А.Е. Пешкин
 П.А. Бросайло



Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2020 года,

млн. рублей без НДС

Утверждаю
Генеральный директор
АО "УСК" Мизонин
2020 года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2020											
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	86,428	2,665	0,000	0,000	10,177	2,665	5,250	0,000	25,501	0,000	В связи с пандемией COVID-19 освоение объектов перенесено на 4 квартал 2020г.	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	45,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,500	0,000		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе												
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора												
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)												
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации												
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей												
1.1.4.	Прочая прибыль												
1.2.	Амортизация	40,928	2,665	0,000	0,000	10,177	2,665	5,250	0,000	25,501	0,000	В связи с пандемией COVID-19 освоение объектов перенесено на 4 квартал 2020г.	
1.2.2.	Прочая амортизация												
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3.	Возврат НДС												
1.4.	Прочие собственные средства		0,0										
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года												
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:												
2.1.	Кредиты												
2.2.	Облигационные займы												
2.3.	Займы организаций												
2.4.	Бюджетное финансирование												
2.5.	Средства внешних инвесторов												
2.6.	Использование лизинга												
2.7.	Прочие привлеченные средства												
	ВСЕГО источников финансирования	86,428	2,665	0,000	0,000	10,177	2,665	5,250	0,000	25,501	0,000		
	для ОГ/УТ/К, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Неоконченный итог за год.

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Исполнитель
Р.Р. Низамова

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (2 квартал 2020 года)



№№ пп	Наименование проекта	Выход мощностей																				
		план *								факт				план *				факт				
		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА		МВт, Гкал/час, квт, МВА				
И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020			
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кв ЗТП№30, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы	-			-/0,9/-	-/0,9/-	-	-														
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№41, ул. Созидателей, р.п. Чердаклы	-			-/0,75/-	-/0,75/-	-	-														
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№24, ул. Чапаева, р.п. Чердаклы	-			-/1,114/-	-/1,114/-	-	-														
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кв ЗТП№7, ул. Гайдара, р.п. Чердаклы	-			-/0,53/-	-/0,53/-	-	-														
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№2, ул. 50 лет ВЛКСМ, р.п. Чердаклы				-/0,46/-	-/0,46/-	-	-														
1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кв ЗТП№10, ул. Ленина, р.п. Чердаклы				-/0,72/-	-/0,72/-	-	-														
1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№32, ул. Камышинская, р.п. Чердаклы				-/0,45/-	-/0,45/-	-	-														
1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№36, ул. Северная, р.п. Чердаклы				-/1,03/-	-/1,03/-	-	-														
1.9	Реконструкция КТП№39,15,41,18,27, р.п. Чердаклы	-			-/15/-	-/15/-	-	-														
2	Новое строительство																					
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности																					
2.2	Прочее новое строительство:																					
2.2.1	Строительство ВЛН-0,4 кв от КТП 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кв, КТП 10/0,4кВ ул. Симбирская, Тамбовская, р.п. Ишеевка, Ульяновский район	-			0,128/-/1,65/0,160,128/-/1,65/0,16		-	-														
2.2.2	Строительство 2 шт КТП 10/0,4кВ ул. Советская, ул. Вр. Попова, р.п. Чердаклы	-			0,4/-/0,5	0,4/-/0,5	-	-														

И.о. начальника ОРС

А.Е. Пескин

**Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2 кв. 2020г. млн.руб**

Утверждаю
Генеральный директор

С.С. Мизонин

2020г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2020 года/ за 2020 год
1	2	3
Выручка	325,962	325,962
Чистая прибыль	5,649	5,649
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	5,649	5,649
ЕВИТДА	46,912	46,912
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	135,508	135,508
покупатели и заказчики	106,287	106,287
авансы выданные		
Собственный капитал	282,324	282,324
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	0	0
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	232,009	232,009
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	220,101	220,101
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	86,428	86,428
Профинансировано на отчетную дату	2,665	2,665
Обеспеченность источниками финансирования	83,763	83,763
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2019г.	50,315	50,315
на период 2019 - 2020гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2020 года



Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2020 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотво- да (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Строительство ВЛН-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ, КТП 10/0,4кВ ул. Самбирская, Тамбовская, р.п. Ишеевка, Ульяновский район	0,128/0,16	0	1,65	2020	2020	-	-	-	-
2	Строительство 2 шт. КТП 10/0,4кВ ул. Советская, ул. Вр. Попова, р.п. Чердаклы	0,4/0,5	0	0	2020	2020	-	-	-	-

И.о. начальника ОРС

А.Е. Пчелкин