

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2019 года, млн. рублей с НДС

Утверждено  
 Генеральный директор  
 С.С. Мизонин  
 2019г.



№ №	Наименование объекта	Освоение средств на начало года	Объем финансирования								Основано (закрыто акты приема-передачи)		Введено (оформлено акты ввода в эксплуатацию)		Остаток на начало периода	% от бюджета	Уточнение по результатам утвержденных ПСД	Уточнение по результатам закупок	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	млн. руб.	за отчетный период	млн. руб.	за отчетный период					
1	Техническое перевооружение и реконструкция		54,760	1,335	1,335	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,335	1,335	0,021	0,021	53,425	-53,425	2,44%		
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№4, ул. Курчатова, р.п. Чердаклы		18,088	0,841	0,841	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,841	0,841	0,000	0,000	17,247	-17,247	4,65%		
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 морской строительной дивизии, р.п. Чердаклы		2,638	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,638	-2,638	0,00%			
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул. Октябрьская, р.п. Чердаклы		3,737	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,707	-1,707	0,00%			
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№17, ул.Вр. Попова, ул. Тагирова, р.п. Чердаклы		3,919	0,346	0,346	0,000	0,000	0,000	0,000	0,346	0,346	0,000	0,000	3,573	-3,573	8,82%			
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№19, ул.Копылова, пер. Копыловый, ул. Мира, р.п. Чердаклы		6,086	0,495	0,495	0,000	0,000	0,000	0,000	0,495	0,495	0,000	0,000	5,591	-5,591	8,13%			
2	Новое строительство		10,517	0,473	0,473	0,000	0,000	0,000	0,000	0,473	0,473	0,000	0,000	10,044	-10,044	4,50%			
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		10,517	0,473	0,473	0,000	0,000	0,000	0,000	0,473	0,473	0,000	0,000	10,044	-10,044	4,50%			
2.2	Прочие новое строительство:		0,311	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,311	-0,311	0,00%			
1	Строительство КТ-10кВ для переименование на четную секцию линии ПС 110/35/10 "Колосик" ВЛ-10кВ кв.3, Николаевский район		2,794	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,794	-2,794	0,00%			
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Перемогайская, пер.Перемогайский, ул.Левина, р.п. Чердаклы		2,561	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,561	-2,561	0,00%			
3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы		0,291	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,291	-0,291	0,00%			
4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы		3,541	0,350	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,350	0,350	0,000	0,000	3,191	-3,191	9,87%			
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы		1,020	0,124	0,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,124	0,124	0,000	0,000	0,897	-0,897	12,13%			
6	Строительство ВЛР-0,4кВ от ЗТП №4, ул. Душкина р.п. Чердаклы		26,155	0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021	0,021	0,021	0,021	26,134	-26,134	0,08%			
3.	Прочие мероприятия		19,441	0,021	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021	0,021	0,021	0,021	19,420	-19,420	0,11%			
3.1	Вводение систем АСКУЭ		6,714	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,714	-6,714	0,00%			
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники,техники		1,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,410	-1,410	0,00%			
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений		1,068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,068	-1,068	0,00%			
3.4	Приобретение автогидропневматической техники и спецтехники		0,792	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,792	-0,792	0,00%			
3.4.1	Приобретение автомобиля Сиваса		1,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,410	-1,410	0,00%			
3.4.2	Приобретение автомобиля Виваса		0,792	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,792	-0,792	0,00%			
3.4.3	Приобретение автомобиля Виваса		1,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,140	-1,140	0,00%			
3.4.4	Приобретение автомобиля УАЗ 33624 - (3 в.)		2,304	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,304	-2,304	0,00%			
3.4.5	Приобретение прочего оборудования																		
3.5	Прочие мероприятия																		

Главный инженер  
 Исполнительный директор  
 Начальник ОРС

А.П.Лазарев  
 П.А.Бросайло  
 Ф.М.Валиахметов

Исполнитель  
 Р.Р.Павлов

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2019 года, млн. рублей без НДС

№	Наименование объекта	Плановой объем финансирования, млн. руб.				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.				Технические характеристики объектов														
		в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		теплогидроющие объекты		подстанции		линии электропередачи														
		ПТР	СМР		ПТР	СМР		ПТР	СМР	год ввода в эксплуатацию, лет	напряжение в кВ	тип	год ввода в эксплуатацию, лет	количество выключателей	тип	год ввода в эксплуатацию, лет	класс											
	<b>ВСЕГО</b>	<b>45,633</b>	<b>1,095</b>	<b>22,742</b>	<b>16,201</b>	<b>5,595</b>	<b>1,112</b>	<b>1,095</b>	<b>0,000</b>	<b>0,017</b>	<b>0,000</b>	<b>-44,821</b>	<b>0,000</b>	<b>22,742</b>	<b>-16,183</b>	<b>-5,595</b>												
1	Техническое перевооружение и реконструкция	15,073	0,701	14,373	0,000	0,000	0,701	0,701	0,000	0,000	0,000	-14,373	0,000	-14,373	0,000	0,000												
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТД№4, ул.Курганов, р.п. Чердаклы	2,199		2,199								-2,199		-2,199														
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 морской	1,423		1,423								-1,423		-1,423														
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№1, ул.Октябрьская, р.п. Чердаклы	3,114		3,114								-3,114		-3,114														
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№17, ул.Вр. Покоев, ул. Либавы, р.п. Чердаклы	3,266	0,288	2,978			0,288	0,288				-2,978	0,000	-2,978														
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№19, ул.Кавказская, пер. Кочкорский, ул. Мила, р.п. Чердаклы	5,072	0,412	4,659			0,412	0,412				-4,659	0,000	-4,659														
2	Новое строительство	8,764	0,394	8,370	0,000	0,000	0,394	0,394	0,000	0,000	0,000	-8,370	0,000	-8,370	0,000	0,000												
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000					0,000					0,000																
2.2	Прочее новое строительство:	8,764	0,394	8,370	0,000	0,000	0,394	0,394	0,000	0,000	0,000	-8,370	0,000	-8,370	0,000	0,000												
1	Строительство КЛ-10кВ для переключения на центро секцию типа ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ №3, Новоказанский район	0,259		0,259								-0,259		-0,259														
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№8, ул.Первомайская, пер. Первомайский, ул. Ленина, р.п. Чердаклы	2,328		2,328								-2,328		-2,328														
3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№5, ул.Ворошилова, пер. Ворошилова, р.п. Чердаклы	2,134		2,134								-2,134		-2,134														
4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы	0,242		0,242								-0,242		-0,242														
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№5 по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Подорожная, р.п. Чердаклы	2,950	0,291	2,659			0,291	0,291				-2,659	0,000	-2,659														
6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТД №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	0,850	0,103	0,747			0,103	0,103				-0,747	0,000	-0,747														
	<b>Прочие мероприятия</b>	<b>21,796</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16,201</b>	<b>5,595</b>	<b>0,017</b>	<b>0,000</b>	<b>0,017</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-21,778</b>	<b>0,000</b>	<b>-16,183</b>	<b>-5,595</b>													
3.1	Внедрение системы АКСУЭ	16,201			16,201		0,017	0,017				-16,183		-16,183														
3.2	Приворачивание вычислительной и оргтехники:сезоним	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
3.3	Приворачивание думских, учетном и सुरужейных	0,000										0,000		0,000														
3.4	Приворачивание автографосной техники и осветителей	5,595	0,000	0,000	5,595	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5,595	0,000	-5,595														
3.4.1	Двухколесный автомобиль, С.класс	1,175			1,175		0,000	0,000				-1,175		-1,175														
3.4.2	Легковой автомобиль, В.класс	0,890			0,890		0,000	0,000				-0,890		-0,890														
3.4.3	Легковой автомобиль, В.класс	0,660			0,660		0,000	0,000				-0,660		-0,660														
3.4.4	Мотоцикл, класс Т/А3 2217	0,950			0,950		0,000	0,000				-0,950		-0,950														
3.4.5	Грузовый автомобиль, УАЗ 23624 - (3 ед.)	1,920			1,920		0,000	0,000				-1,920		-1,920														
3.5	Приворачивание крепежа оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												

Исполнитель  
р.п. Иванов

Главный инженер  
Исполнительный директор  
Начальник ОРС

А.П. Лазарев  
И.А. Бросейко  
Ф.М. Валиахметов



Утверждено  
Генеральный директор  
С.С. Мизиной  
2019г.

Приложение № 7.2  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2019г. № 114

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы  
АО "Ульяновская сетевая компания"  
за I квартал 2019 года, млн. рублей без НДС**

Утверждаю  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин  
2019 года  
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2019												Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.							
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	45,633	1,112												
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:														
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе														
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора														
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)														
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации														
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей														
1.1.4.	Прочая прибыль														
1.2.	Амортизация	45,633	1,112												
1.2.2.	Прочая амортизация														
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет														
1.3.	Возврат НДС														
1.4.	Прочие собственные средства														
1.4.1.	в т.ч. средства дозамисси		0,000												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года														
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:														
2.1.	Кредиты														
2.2.	Облигационные займы														
2.3.	Займы организаций														
2.4.	Бюджетное финансирование														
2.5.	Средства внешних инвесторов														
2.6.	Использование лизинга														
2.7.	Прочие привлеченные средства														
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>45,633</b>	<b>1,112</b>	<b>1,112</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
	для ОГК/ТТК, в том числе														
	ДПМ														
	вне ДПМ														

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гурева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (I квартал 2019 года)

Утверждено  
Генеральный директор  
С.С. Мязонин



2019 года  
М.П.

№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей																						
		план *										факт												
		МВт, Гкал/час, км, МВА				2019				МВт, Гкал/час, км, МВА				2019				МВт, Гкал/час, км, МВА				2019		
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>																							
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№4, ул. Курчатова, р.п. Чердаклы	-																						
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 морской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы	-																						
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул. Октябрьская, р.п. Чердаклы	-																						
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№17, ул. Вр. Попова, ул. Гайдара, р.п. Чердаклы	-																						
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№19, ул. Колхозная, пер. Колхозный, ул. Мира, р.п. Чердаклы	-																						
2	<b>Новое строительство</b>																							
2.1	<b>Энергооборудование и повышение энергетической эффективности</b>																							
2.2	<b>Прочее новое строительство:</b>																							
2.2.1	Строительство КЛ-10кВ для переключение на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район	-																						
2.2.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул. Первомайская, пер. Первомайский, ул. Ленина, р.п. Чердаклы	-																						
2.2.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул. Ворошилова, пер. Ворошилова, р.п. Чердаклы	-																						
2.2.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул. Кирова, р.п. Чердаклы	-																						
2.2.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул.50 лет ВЛСМ, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы	-																						
2.2.6	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	-																						

Начальник ОРС

Ф.М. Валзахметов

**Финансовые показатели**  
**АО "Ульяновская сетевая компания"**  
**за 1 кв.2019г. млн.руб**

Утверждаю  
Генеральный директор

**С.С. Мизонин**

2019г. М.П.



Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2019 года/ за 2019 год
место учета		
1	2	3
Выручка	173,079	
Чистая прибыль	0,660	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	0,660	
ЕВИТДА	14,600	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	140,542	
покупатели и заказчики	108,058	
авансы выданные		
Собственный капитал	273,452	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	0	
кредиты	0	
облигационные займы	0	
займы организаций	0	
прочее	0	
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	273,242	
кредиты и займы*	0	
кредиторская задолженность	235,574	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	45,633	
Профинансировано на отчетную дату	1,112	
Обеспеченность источниками финансирования	44,521	
Дефицит финансирования	0	
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2019г.	0,210	
на период 2019 - 2020гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

**Заместитель генерального директора по  
экономике и финансам**

**И.И.Гуреева**

Исполнитель  
Р.Р. Низамова

Отчет о техническом состоянии объекта  
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2019 года



Утверждаю  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин  
(подпись)  
2019 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землепольз (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)	
1	Строительство КЛ-10кВ для переключение на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район	0	0	0,101	2017	2019	+	-	-	-	
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Первомайская, пер.Первомайский, ул.Ленина, р.п. Чердаклы	0	0	1,211	2018	2019	+	-	-	-	
3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы	0	0	1,144	2018	2019	+	-	-	-	
4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы	0	0	0,15	2018	2019	+	-	-	-	
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы	0	0	1,292	2019	2019	+	-	-	-	
6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЭТП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	0	0	0,421	2019	2019	+	-	-	-	

Начальник ОРС

Ф.М. Валяхметов