

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "УСК", млн. рублей с НДС  
(2015 год)

Утверждаю  
Генеральный директор АО "УСК"  
С.С. Мизонин



2016 года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости и на начало года *	Объем финансирования [2015]		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение***		Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	
<b>ВСЕГО,</b>			<b>37,56</b>	<b>37,64</b>	<b>37,64</b>		<b>0,08</b>	<b>0,21</b>		
<b>1</b>	<b>Новое строительство</b>		<b>23,08</b>	<b>23,16</b>	<b>23,16</b>		<b>0,08</b>	<b>0,35</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>		<b>18,21</b>	<b>18,29</b>	<b>18,29</b>		<b>0,08</b>	<b>0,44</b>		
<b>1</b>	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК - Т (в/в); ВЛИ в р.п. Новоспаское, мкрн. Южный (2)		<b>18,21</b>	<b>18,29</b>	<b>18,29</b>		<b>0,08</b>	<b>0,44</b>		
	Проектно-исследовательские работы:		2,67	2,67	2,67		0	0,00		
	ВЛЗ-10 кВ		0,26	0,26	0,26		0	0,00		
	ВЛИ-0,4 кВ		2,2	2,2	2,2		0	0,00		
	КТПК- Т (в/в)		0,21	0,21	0,21		0	0,00		
	Строительные работы:		15,48	15,56	15,56		0,08	0,52		
	ВЛЗ-10 кВ		1,99	1,99	1,99		0	0,00		
	ВЛИ-0,4 кВ		11,54	11,62	11,62		0,08	0,69		
	КТПК- Т (в/в)		1,95	1,95	1,95		0	0,00		
	Реконструкция ПКУ		0,06	0,06	0,06		0	0,00		
<b>1.2.</b>	<b>Прочее новое строительство</b>		<b>4,87</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>1</b>	Строительство КТП, ВЛИ-0,4 кВ с. Суровка Теренгульский район		<b>4,87</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	Проектные работы:		1,32	1,32	1,32		0	0,00		
	ВЛИ-0,4 кВ		1,25	1,25	1,25		0	0,00		
	КТП		0,07	0,07	0,07		0	0,00		
	Строительные работы:		3,55	3,55	3,55		0	0,00		
	ВЛИ-0,4 кВ		2,8	2,8	2,8		0	0,00		
	КТП		0,75	0,75	0,75		0	0,00		
<b>2</b>	<b>Прочие мероприятия</b>		<b>14,48</b>	<b>14,48</b>	<b>14,48</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Внедрение систем АСКУЭ</b>		<b>4,91</b>	<b>4,91</b>	<b>4,91</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.2.</b>	<b>Приобретение спец. техники</b>		<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	Прицеп автомобильный двухосный ПСА 9,0Т		0,83	0,83	0,83		0	0,00		
	Установка буровая БМ-205Д		1,55	1,55	1,55		0	0,00		
	Автоподъемник ПСС-131.17Э на базе ГАЗ-33086		3,63	3,63	3,63		0	0,00		
	Легковой автомобиль Renault Logan Prestige 1,6 16-кл МКП		0,59	0,59	0,59		0	0,00		
<b>2.3.</b>	<b>Приобретение прочего оборудования</b>		<b>2,55</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	Прибор энергетика СЕ602М-100К(эталонный счетчик)		0,15	0,15	0,15		0	0,00		
	Робот тренажер Гоша-06		0,14	0,14	0,14		0	0,00		
	Услуги по монтажу системы контроля доступа		0,34	0,34	0,34		0	0,00		
	Сервер Hewlett Packard DL380 G7 (2шт) и комплект жестких дисков для сервера HP Proliant 500GB (2шт)		1,3	1,3	1,3		0	0,00		
	Ворота в складское помещение в Радицевском РЭС		0,09	0,09	0,09		0	0,00		
	Станок МНК 0,8-0,1 П с МИД-40		0,1	0,1	0,1		0	0,00		
	Измеритель показателей качества электрической энергии 3 шт		0,23	0,23	0,23		0	0,00		
	Приобретение и установка тахографов		0,2	0,2	0,2		0	0,00		
<b>2.4.</b>	<b>Приобретение эл.линий и подстанций</b>		<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.5.</b>	<b>Приобретение зданий, участков и сооружений</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Согласовано:

Начальник ОРС

Начальник УТЭ

И.И. Гуреева

Ф.М. Валиахметов

И.Г. Самойлов

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ АО "УСК", млн. рублей  
(2015 год)



Утверждаю  
Генеральный директор АО "УСК"

С.С. Мизонин

(подпись)

20 16 года

М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2015]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	31,83	31,89	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	10,82	10,82	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	10,82	10,82	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4	Прочая прибыль			
1.2	Амортизация	21,01	21,01	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	21,01	21,01	
1.2.2	Прочая амортизация			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3	Возврат НДС			
1.4	Прочие собственные средства		0,07	
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1	Кредиты			
2.2	Облигационные займы			
2.3	Займы организаций			
2.4	Бюджетное финансирование			
2.5	Средства внешних инвесторов			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства			
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>			
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гурева

**Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "УСК"  
(2015 год)**

Утверждаю  
Генеральный директор АО "УСК"  
С.С. Мизонин  
(подпись)  
20 04 года  
М.П.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
1	2	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК - Т (в/в); ВЛИ в р.п. Новоспасское, мкрн. Южный (2 этап)	3 0,4; 8,456	4 0,4; 8,456	5	6
2	Строительство КТП, ВЛИ-0,4 кВ с. Суровка Теренгульский район	0,222; 1,776	0,222; 1,776		

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Начальник ОРС

Ф.М. Валиахметов