

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2018 год, млн. рублей с НДС

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010г. № 114

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2019г.



№ №	Наименование объекта	Остаток		Объем финансирования								Освоенно/закрыто		Введено/оформлено		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода	млн.руб.	Отклонение в % к плану	Уточнение по результатам отчетного периода
		на начало года	на конец года	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		млн.руб.	за отчетный период	млн.руб.	за отчетный период				
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
	ВСЕГО																		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	50,469	50,512		0,345	0,805	2,615	46,747	50,512	50,512	52,478	52,478	-0,043	0,043	100,00%				
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№13, р.п. Чердаклы, протяженностью L=2,062 км (демонтируемые работы)	0,318	0,948		0,000	0,044	0,000	0,904	0,948	0,948	0,944	0,944	-0,029	0,029	103,18%				
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№4, ул. Курчатова, р.п. Чердаклы	0,044	0,044			0,044		0,000	0,044	0,044	0,044	0,044	0,000	0,000	100,00%				
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 морской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы	0,218	0,274			0,274		0,274	0,274	0,274	0,000	0,000	0,047	-0,047	83,23%				
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул. Октябрьская, р.п. Чердаклы	0,336	0,352					0,352	0,352	0,352	0,000	0,000	-0,017	0,017	104,97%				
2	Новое строительство	1,782	1,793		0,333	0,367	0,070	1,024	1,793	1,793	3,582	3,582	-0,011	0,011	100,62%				
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00%				
2.2	Прочие новое строительство:	1,782	1,793		0,333	0,367	0,070	1,024	1,793	1,793	3,582	3,582	-0,011	0,011	100,62%				
1	Строительство ВЛ-10кВ для замкнутой ВЛ-10кВ яч 7 и ВЛ-10кВ яч 12 с применением пункта учета и секционирования в с. Новая Малая	0,072	0,073			0,073		0,073	0,073	0,073	1,259	1,259	-0,001	0,001	100,88%				
2	Строительство ВЛ-10кВ для замкнутой ВЛ-10кВ яч 8 и ВЛ-10кВ яч 7 с применением пункта учета и секционирования в р.п. Языково	0,076	0,075			0,075		0,075	0,075	0,075	1,259	1,259	0,000	0,000	99,73%				
3	Строительство ВЛ-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП №55/250кВА протяженностью L=0,305км до существующей опоры №13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №55/250кВА по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское	0,337	0,337		0,333	0,005		0,005	0,337	0,337	0,436	0,436	0,000	0,000	100,14%				
4	Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №50/250кВА протяженностью L=0,950км по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, п. Натюринци	0,627	0,627			0,214		0,214	0,627	0,627	0,627	0,627	0,000	0,000	99,99%				
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул. Первомайская, пер. Первомайский, ул. Давида, р.п. Чердаклы	0,342	0,322					0,322	0,322	0,322	0,000	0,000	0,020	-0,020	94,30%				
6	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул. Ворошилова, пер. Ворошилова, р.п. Чердаклы	0,306	0,306					0,306	0,306	0,306	0,000	0,000	0,000	0,000	99,94%				
7	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул. Кирова, р.п. Чердаклы	0,022	0,052					0,052	0,052	0,052	0,000	0,000	-0,030	0,030	233,87%				
3.	Прочие мероприятия	47,768	47,771		0,013	0,394	2,545	44,819	47,771	47,771	48,853	48,853	-0,003	0,003	100,01%				
3.1	Внедрение систем АСУЭ	40,037	40,041				2,246	37,795	40,041	40,041	41,122	41,122	-0,004	0,004	100,01%				
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, спец. техники	0,255	0,254		0,000		0,254	0,000	0,254	0,254	0,254	0,254	-0,001	-0,001	99,58%				
3.2.1	МФУ Кювета T43616 в доп. комплект картриджами	0,170	0,170				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,000	0,000	100,00%				
3.2.2	МФУ Кювета HP-6500N/ГГ в доп. комплект картриджами	0,084	0,084				0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,000	0,000	99,74%				
3.3	Приобретение зданий, участков в сооружениях	0,058	0,058				0,046	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,000	0,000	100,21%				
3.4	Приобретение автомобильной техники и спецтехники	7,024	7,024		0,000			7,024	7,024	7,024	7,024	7,024	0,000	0,000	100,00%				
3.4.1	Автомобильный "Чайка-Совет" Т31Н(ед.)	4,303	4,303					4,303	4,303	4,303	4,303	4,303	0,000	0,000	100,00%				
3.4.2	Грузовая автомобильная УАЗ 23602 - (4 кол.)	2,721	2,721				0,000	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	0,000	0,000	100,00%				
3.5	Приобретение прочей оборудования	0,394	0,394		0,000			0,394	0,394	0,394	0,394	0,394	0,000	0,000	100,00%				
3.5.1	Работ. техника ГИДА-06	0,212	0,212					0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,000	0,000	100,00%				
3.5.2	Оборудование видеонаблюдения (Варшва, Даштровоград)	0,182	0,182					0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,000	0,000	100,00%				

Главный инженер А.П. Лазарев
Заместитель генерального директора по экономике и финансам И.И. Гуреева
Копию: И.И. Гуреева
Ф.М. Вадимихин
Начальник ОРС

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2018 год, млн. рублей без НДС

№	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования, млн. руб.			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.			Техническое задание/сведения об объектах						
		место	в том числе:	всего	место	в том числе:	всего	темпоральные объекты	подстанции	Контент	длина электропровода	и др.	и др.	и др.			
		ПТР	СМР	оборудование и прочие материалы	ПТР	СМР	оборудование и прочие материалы	год ввода в эксплуатацию	назначения	мощность	год ввода в эксплуатацию	назначения	мощность	год ввода в эксплуатацию	назначения	мощность	и др.
	ВСЕГО	42,778	0,000	0,000	42,816	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,778	0,000	0,000	0,803	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПМ13, р.п. Чердаклы	0,037			0,037			0,000									
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПМ4, ул.Курчатин, р.п. Чердаклы	0,272			0,232			-0,040									
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПМ24, ул.84 морской	0,185			0,235			0,051									
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПМ11, ул.Оренбургская, р.п. Чердаклы	0,284			0,298			0,014									
2	Новое строительство	1,510	0,000	0,000	1,520	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000			0,000			0,000									
2.2	Прочее новое строительство:	1,510	0,000	0,000	1,520	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000					
1	Строительство ВЛ3-10кВ для закладки ВЛ-10кВ кв.7 и ВЛ-10кВ кв.12 с применением грунта учета и оседания грунта в с.Новая Майна	0,061			0,062			0,001									
2	Строительство ВЛ3-10кВ для закладки ВЛ-10кВ кв.8 и ВЛ-10кВ кв.6 применением грунта учета и оседания грунта в п.Дзюково	0,064			0,064			0,000									
3	Строительство ВЛ10-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП1 М55250кВА протяженностью L=0,305км до существующей опоры №13 ВЛ10-0,4кВ №2 от КТП1 М55250кВА по адресу: Ульяновская область, Новосельский район, р.п. Новосельское	0,286			0,286			0,000									
4	Строительство ВЛ10-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП1 М50250кВА протяженностью L=0,950км по адресу: Ульяновская область, Новоульяновский район, п.Линский	0,532			0,531			0,000									
5	Строительство ВЛ0,4 кВ от КТПМ28, ул.Городовицкая, п.п.1,Привольевский, ул.Ленина, р.п. Чердаклы	0,290			0,273			-0,017									
6	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПМ26, ул.Ворошилова, п.п.Ворошилова, р.п. Чердаклы	0,259			0,259			0,000									
7	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПМ18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы	0,019			0,044			0,025									
3	Прочие мероприятия	40,489	0,000	0,000	40,493	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.1	Выделение систем АСКУЭ	33,930			33,933			0,003									
3.2	Применение вычислительной и оргтехнической техники	0,215	0,000	0,000	0,215	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.1	ИВУ Кросса TASC-16 3232k с дополнительными комплектующими	0,144			0,144			0,000									
3.2.2	ИВУ Кросса MF-630M/RP с дополнительными комплектующими	0,071			0,071			0,000									
3.3	Применение зданий, участков и сооружений	0,058			0,058			0,000									
3.4	Применение электроинструмента и электротехники	5,952	0,000	0,000	5,952	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.4.1	Импульсные "Чайка-Союз" T318(rsd)	3,646			3,646			0,000									
3.4.2	Грузовые электротехнические аппараты УЛЗ 236Г4 - (r ed)	2,306			2,306			0,000									
3.5	Применение прочих оборудования	0,334	0,000	0,000	0,334	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.5.1	Работы парализатор Гама-06	0,180			0,180			0,000									
3.5.2	Оборудование видеонаблюдения(Формы, Дашборды)	0,154			0,154			0,000									



Исполнитель
И.П. Иванов

Главный инженер
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Начальник ОРС

А.П. Давыдов
И.И. Гуреев
Ф.М. Валдакитов

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2018 год, млн. рублей без НДС**

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Мисонин"
(подпись) _____
"28" 03 2019
М.П. _____

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2018															
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего		в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)		в т.ч. от технологического присоединения генерации	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Собственные средства	42,778	42,816	0,000	0,295	0,000	0,682	0,000	0,000	2,223	0,000	0,000	0,000	0,000	39,578	0,038	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:																
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе																
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора																
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)																
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации																
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей																
1.1.4.	Прочая прибыль																
1.2.	Амортизация	42,778	42,778		0,295		0,682			2,223					39,578		
1.2.2.	Прочая амортизация																
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет																
1.3.	Возврат НДС																
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,038												0,038		
1.4.1.	в т.ч. средства допмиссии																
1.5.	Остаток собственных средств на начало года																
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:																
2.1.	Кредиты																
2.2.	Облигационные займы																
2.3.	Займы организаций																
2.4.	Бюджетное финансирование																
2.5.	Средства внешних инвесторов																
2.6.	Использование лизинга																
2.7.	Прочие привлеченные средства																
	ВСЕГО источников финансирования	42,778	42,816	0,000	0,295	0,000	0,682	0,000	0,000	2,223	0,000	0,000	0,000	0,000	39,616	0,038	
	для ОТ/УТ/ТК, в том числе																
	ДПМ																
	вне ДПМ																

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



И.И. Гурева

Исполнитель
Р.Р. Низамова

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (2018 год)

Утверждено

Генеральный директор
С.С. Митонин



№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей												
		план *						факт						план *						факт						
		МВт, Гкал/час, кв, МВА		МВт, Гкал/час, кв, МВА		МВт, Гкал/час, кв, МВА		МВт, Гкал/час, кв, МВА		МВт, Гкал/час, кв, МВА		МВт, Гкал/час, кв, МВА		МВт, Гкал/час, кв, МВА		МВт, Гкал/час, кв, МВА		МВт, Гкал/час, кв, МВА		МВт, Гкал/час, кв, МВА						
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018		
1	Техническое перевооружение и реконструкция																									
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№4, ул.Курчатова, р.п. Чердаклы																									
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 морской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы																									
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул.Октябрьская, р.п. Чердаклы																									
2	Новое строительство																									
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																									
2.2	Прочее новое строительство:																									
2.2.1	Строительство ВЛН-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП №55/250кВА протяженностью L=0,305км до существующей опоры №13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №55/250кВА по адресу: Ульяновская область, Новосаясский район, р.п. Новосаяское																									
2.2.2	Строительство ВЛ3-10кВ для закольцовки ВЛ-10кВ яч. 7 и ВЛ-10кВ яч. 12 с применением пункта учета и секционирования в с.Новая Малыкла																									
2.2.3	Строительство ВЛ3-10кВ для закольцовки ВЛ-10кВ яч. 8 и ВЛ-10кВ яч.7 с применением пункта учета и секционирования в р.п.Дзьяково																									
2.2.4	Строительство ВЛН-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №50/250кВА по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, п. Нагорный																									
2.2.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Первомайская, пер.Первомайский, ул.Ленина, р.п. Чердаклы																									
2.2.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы																									
2.2.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы																									

Начальник ОРС

Ф.М. Валгахметов

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2018г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор

С.С. Мизонин

28 " 2019г. М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2018 года/ за 2018 год
место учета		
1	2	3
Выручка	638,965	638,965
Чистая прибыль	2,111	2,111
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	2,111	2,111
ЕВИТДА	56,503	56,503
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	129,768	129,768
покупатели и заказчики	101,616	101,616
авансы выданные		
Собственный капитал	272,792	272,792
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	0	0
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	287,278	287,278
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	254,013	254,013
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и зай		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании	42,778	42,778
Профинансировано на отчетную дату	42,816	42,816
Обеспеченность источниками финансирования	-0,038	-0,038
Дефицит финансирования	0	0,000
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 г.	-14,486	-14,486
на период 2018 - 2020гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



И.И.Гуреева

Исполнитель
Р.Р. Низамова

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2018 год

Утверждаю

Генеральный директор
С.С. Мизонин

"28"

2019 года

МП.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительных документов				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	получены в соответствии с законодательством земельный участок (+; -)	получены разрешения на строительство (+; -)	
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№4, ул. Курчатова, р.п. Чердаклы	0	0	0,98	2018	2019	+	-	-	-	
2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 морской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы	0	0	0,994	2018	2019	+	-	-	-	
3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№1, ул. Октябрьская, р.п. Чердаклы	0	0	1,327	2018	2019	+	-	-	-	
4	Строительство ВЛЗ-10кВ для застройки ВЛ-10кВ яч.7 и ВЛ-10кВ яч.12 с применением пункта учета и секционирования в с.Новая Малыкка	0	0	0,165	2016	2018	+	-	-	-	
5	Строительство ВЛЗ-10кВ для застройки ВЛ-10кВ яч.8 и ВЛ-10кВ яч.7 с применением пункта учета и секционирования в р.п.Дзыково	0	0	0,144	2016	2018	+	-	-	-	
6	Строительство ВЛН-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП №55/250кВА протяженностью L=0,305км до существующей опоры №13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №55/250кВА по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспаское	0	0	0,305	2017	2018	+	-	-	-	
7	Строительство ВЛН-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №50/250кВА по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, п. Нагорный	0	0	1,168	2018	2018	+	-	-	-	
8	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Первомайская, пер.Первомайский, ул.Ленина, р.п. Чердаклы	0	0	1,44	2018	2019	+	-	-	-	
9	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы	0	0	1,32	2018	2019	+	-	-	-	
10	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы	0	0	0,15	2018	2019	+	-	-	-	

Начальник ОРС

Ф.М. Валлахметов