

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2019 года, млн. рублей с НДС

№	Наименование объекта	Остаточная стоимость на начало года	Объем финансирования								Освоение (экспертно выделенных работ), млн. руб.		Выделено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Остаток профинансирования по отчетному периоду	млн. руб.	%	Удовлетворенность по результатам исполнения по результатам аудиторских процедур
			всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего	за отчетный период	всего	за отчетный период							
	<b>ВСЕГО</b>		54,760	2,552	1,335	1,217	0,000	0,000	0,000	2,552	1,217	0,761	0,741	52,207	-2,207	4,66%		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	18,088	0,841	0,841	0,000	0,000	0,000	0,000	0,841	0,000	0,000	0,000	0,000	17,247	-17,247	4,65%		
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗПП№4, ул. Курчатова, р.п. Чердаклы	2,638	0,000						0,000	0,000				2,638	-2,638	0,00%		
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 8я морской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы	1,707	0,000						0,000	0,000				1,707	-1,707	0,00%		
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул. Октябрьская, р.п. Чердаклы	3,737	0,000						0,000	0,000				3,737	-3,737	0,00%		
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№17, ул. Вр. Погова, ул. Гайдара, р.п. Чердаклы	3,919	0,346	0,346					0,346	0,000				3,573	-3,573	8,82%		
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№19, ул. Коммунальная, пер. Коммунальный, ул. Миря, р.п. Чердаклы	6,086	0,495	0,495					0,495	0,000				5,591	-5,591	8,13%		
2	<b>Новое строительство</b>	10,517	0,785	0,473	0,312	0,000	0,000	0,000	0,785	0,312	0,741	0,741	9,732	-9,732	7,46%			
2.1	<b>Энергооборудование и повышение энергетической эффективности</b>								0,000	0,000				0,000	0,000	-		
2.2	<b>Прочее новое строительство:</b>	10,517	0,785	0,473	0,312	0,000	0,000	0,000	0,785	0,312	0,741	0,741	9,732	-9,732	7,46%			
1	Строительство КЛ-10кВ для переключения на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключица" ВЛ-10кВ вл.3, Николаевский район	0,311	0,312		0,312	0,000	0,000	0,000	0,312	0,312	0,741	0,741	-0,001	0,001	100,23%			
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул. Первомайская, пер. Первомайский, ул. Ленина, р.п. Чердаклы	2,794	0,000						0,000	0,000				2,794	-2,794	0,00%		
3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул. Ворошилова, пер. Ворошилова, р.п. Чердаклы	2,561	0,000						0,000	0,000				2,561	-2,561	0,00%		
4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул. Кирова, р.п. Чердаклы	0,291	0,000						0,000	0,000				0,291	-0,291	0,00%		
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы	3,541	0,350	0,350					0,350	0,000				3,191	-3,191	9,87%		
6	Строительство ВЛН-0,4кВ от ЗПП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	1,020	0,124	0,124					0,124	0,000				0,897	-0,897	12,13%		
3.	<b>Прочие мероприятия</b>	26,155	0,927	0,021	0,906	0,000	0,000	0,000	0,927	0,906	0,021	0,000	25,228	-25,228	3,54%			
3.1	Внедрение систем АСКУЭ	19,441	0,927	0,021	0,906	0,000	0,000	0,000	0,927	0,906	0,021	0,000	18,514	-18,514	4,77%			
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, электротехники								0,000	0,000			0,000	0,000	0,00%			
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений								0,000	0,000			0,000	0,000	0,00%			
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	6,714	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,714	-6,714	0,00%			
3.4.1	Легковой автомобиль С класса	1,410	0,000						0,000	0,000				1,410	-1,410	0,00%		
3.4.2	Легковой автомобиль В класса	1,068	0,000						0,000	0,000				1,068	-1,068	0,00%		
3.4.3	Легковой автомобиль В класса	0,792	0,000						0,000	0,000				0,792	-0,792	0,00%		
3.4.4	Микроавтобус L13 2217	1,140	0,000						0,000	0,000				1,140	-1,140	0,00%		
3.4.5	Грузовая пассажирский автомобиль УАЗ 33624 - (3 ed)	2,304	0,000						0,000	0,000				2,304	-2,304	0,00%		
3.5	Приобретение прочего оборудования								0,000	0,000				0,000	0,000	-		



Приложение № 7.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2019г. № 114

Утверждено  
Генеральный директор  
С.С. Митонин  
2019г.

Главный инженер  
Зам. генерального директора по экономике и финансам  
Начальник УТЭ  
Начальник ОРС

А.П. Давыдов  
И.И. Гуреев  
И.Г. Самойлов  
Ф.М. Валиахметов

Иск. Р. Иванов



**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы  
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2019 года,  
млн. рублей без НДС**

Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго  
от 24.03.2010 № 114



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2019																					
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.													
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт												
1	Собственные средства	45,633	2,127																				
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:																						
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе																						
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора																						
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)																						
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения газопроводов																						
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей																						
1.1.4.	Прочая прибыль																						
1.2.	Амортизация	45,633	2,127		1,112		1,015		0,000		0,000		0,000										
1.2.2.	Прочая амортизация																						
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет																						
1.3.	Возврат НДС																						
1.4.	Прочие собственные средства						0,000																
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии																						
1.5.	Остаток собственных средств на начало года																						
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:																						
2.1.	Кредиты																						
2.2.	Облигационные займы																						
2.3.	Займы организаций																						
2.4.	Бюджетное финансирование																						
2.5.	Средства внешних инвесторов																						
2.6.	Использование лизинга																						
2.7.	Прочие привлеченные средства																						
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>45,633</b>	<b>2,127</b>		<b>1,112</b>		<b>1,015</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>										
	для ОГ/ТГК, в том числе ДПМ																						
	вне ДПМ																						

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гуреева

Исполнитель  
Р.Р. Нязимова

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (2 квартал 2019 года)

Утверждаю  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин

2019 года  
М.П.



№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей																				
		план *						факт														
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА										
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019			
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№4, ул. Курчатова, р.п. Чердаклы	-																				
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 морской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы	-																				
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул. Октябрьская, р.п. Чердаклы	-																				
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№17, ул. Вр. Попова, ул. Гайдара, р.п. Чердаклы	-																				
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№19, ул. Колхозная, пер. Колхозный, ул. Мира, р.п. Чердаклы	-																				
2	Новое строительство																					
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности																					
2.2	Прочее новое строительство:																					
2.2.1	Строительство КЛ-10кВ для переключение на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район	-	-/-0,101/-					-/-0,101/-														
2.2.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул. Первомайская, пер. Первомайский, ул. Ленина, р.п. Чердаклы	-																				
2.2.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул. Ворошилова, пер. Ворошилова, р.п. Чердаклы	-																				
2.2.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул. Карова, р.п. Чердаклы	-																				
2.2.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы	-																				
2.2.6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	-																				

Начальник ОРС

Ф.М. Валижметов

**Финансовые показатели**  
**АО "Ульяновская сетевая компания"**  
за 2 кв. 2019г. млн.руб

Утверждаю  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин  
2019г. М.П.



Наименование показателя	место учета		
	1	2	3
	на конец отчетного квартала	за отчетный квартал	на конец 2019 года
Выручка	316,951	5,381	
Чистая прибыль			
Направления распределения чистой прибыли:			
дивиденды			
другое (расшифровать)	5,381		
ЕВТДА	33,869		
Долгосрочная задолженность, в т.ч.:	117,153		
покупатели и заказчики	83,244		
авансы выданные			
Собственный капитал	278,173		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), кредиты	0		
кредиты	0		
облигационные займы	0		
займы организаций	0		
прочие	0		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	249,283		
кредиты и займы*	0		
кредиторская задолженность	214,242		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам			
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>			
Всего потребность в финансировании инвестиционной программ	45,633		
Профинансировано на отчетную дату	2,127		
Обеспеченность источниками финансирования	43,506		
Дефицит финансирования	0		
<b>Оценка кредитного потенциала</b>			
Собственная оценка кредитного потенциала:			
на 2019г.	28,890		
на период 2019 - 2020гг.			
Покснения по расчёту кредитного потенциала			

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выданных средств.

И.И.Гурьева

**Заместитель генерального директора по экономике и финансам**

Исполнитель  
Р.Р. Низамова

Отчет о техническом состоянии объекта  
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2019 года

Утверждаю  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин  
2019 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена проектно-сметная документация (+; -)	заключено экспертное заключение в России (+; -)	оформлен в соответствии с законодательством земельный участок (+; -)	получено разрешение на строительство (+; -)	
1	Строительство КЛ-10кВ для переключение на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район	0	0	0,101	2017	2019	+	-	-	-	
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Первомайская, пер.Первомайский, ул.Ленина, р.п. Чердаклы	0	0	1,211	2018	2019	+	-	-	-	
3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы	0	0	1,144	2018	2019	+	-	-	-	
4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы	0	0	0,115	2018	2019	+	-	-	-	
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы	0	0	1,292	2019	2019	+	-	-	-	
6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЭТП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	0	0	0,421	2019	2019	+	-	-	-	

Начальник ОРС

Ф.М. Валиахметов