

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2019 год, млн. рублей с НДС

Утверждено  
Генеральный директор  
С.С. Митонин  
2020г.



№	Наименование объекта	Остаток на начало года	Объем финансирования								Освоение (закрото актами выделенных работ), млн.руб.		Внесено (формально актами в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток по профилю сметы	% выполнения обязательств по результатам утвержденных планов
			всего	план	факт	1 кв.	факт	2 кв.	факт	3 кв.	факт	4 кв.	факт	за отчетный период		
	<b>ВСЕГО</b>	<b>2,040</b>	<b>54,760</b>	<b>36,837</b>	<b>1,335</b>	<b>1,217</b>	<b>7,674</b>	<b>26,611</b>	<b>36,837</b>	<b>36,837</b>	<b>37,972</b>	<b>37,972</b>	<b>17,922</b>	<b>-17,922</b>	<b>67,27%</b>	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,919	18,088	18,987	0,841	0,000	0,000	18,147	18,987	18,987	19,907	19,907	-0,900	0,900	104,97%	
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗПП№4, ул.Курчатова, р.п. Чердаклы	0,279	2,638	2,590				2,590	2,590	2,590	2,869	2,869	0,048	-0,048	98,17%	
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№54, ул.84 морской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы	0,282	1,707	2,120				2,120	2,120	2,120	2,402	2,402	-0,412	0,412	124,16%	
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул.Октябрьская, р.п. Чердаклы	0,358	3,737	3,872				3,872	3,872	3,872	4,230	4,230	-0,135	0,135	103,61%	
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№17, ул.Вр. Попова, ул. Гайбара, р.п. Чердаклы		3,919	3,848	0,346			3,503	3,848	3,848	3,847	3,847	0,071	-0,071	98,19%	
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№19, ул.Комарова, пер. Колхозный, ул. Мира, р.п. Чердаклы		6,086	6,557	0,495			6,062	6,557	6,557	6,558	6,558	-0,471	0,471	107,74%	
2	Новое строительство	1,121	10,517	10,576	0,473			8,464	10,576	10,576	11,697	11,697	-0,059	0,059	100,56%	
2.1	Энергообережение и повышение энергетической эффективности															
2.2	Прочее новое строительство:	1,121	10,517	10,576	0,473			8,464	10,576	10,576	11,697	11,697	-0,059	0,059	100,56%	
1	Строительство КД-10кВ для переключения на четную секцию шин ПС 110/2510 "Ключики" ВЛ-10кВ п.3, Новолевский район	0,429	0,311	0,312				0,312	0,312	0,312	0,741	0,741	-0,001	0,001	100,23%	
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Первомайская, пер.Деревкойский, ул.Ленина, р.п. Чердаклы	0,328	2,794	2,523				2,523	2,523	2,523	2,850	2,850	0,271	-0,271	90,30%	
3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы	0,311	2,561	2,698				2,698	2,698	2,698	3,009	3,009	-0,137	0,137	105,35%	
4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы	0,053	0,291	0,478				0,478	0,478	0,478	0,531	0,531	-0,187	0,187	164,14%	
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Пioneрская, р.п. Чердаклы	0,00	3,541	3,594	0,350			3,244	3,594	3,594	3,593	3,593	-0,053	0,053	101,50%	
6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	0,00	1,020	0,973	0,124			0,849	0,973	0,973	0,973	0,973	0,048	-0,048	95,33%	
3.	Прочие мероприятия	0,000	26,155	7,274	0,021			0,000	7,274	7,274	6,368	6,368	18,881	-18,881	27,81%	
3.1	Внедрение систем АСКУЭ		19,441	0,927	0,021			0,000	0,927	0,927	0,021	0,021	18,514	-18,514	4,77%	
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехнической техники															
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений															
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники		6,714	6,348	0,000			0,000	6,348	6,348	6,348	6,348	0,000	0,000	-	
3.4.1	Легковой автомобиль С класса		1,410	1,397				0,000	1,397	1,397	1,397	1,397	0,013	-0,013	99,08%	
3.4.2	Легковой автомобиль В класса		1,068	1,035				1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	0,033	-0,033	96,93%	
3.4.3	Легковой автомобиль В класса		0,792	0,753				0,753	0,753	0,753	0,753	0,753	0,039	-0,039	95,03%	
3.4.4	Минивэн/такси ГАЗ 2217		1,140	0,955				0,955	0,955	0,955	0,955	0,955	0,185	-0,185	83,75%	
3.4.5	Грузовассажирский автомобиль УАЗ 23634 (3 ед.)		2,304	2,208				2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	0,096	-0,096	95,82%	
3.5	Приобретение прочего оборудования												0,000	0,000	-	

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Начальник ОРС

Начальник УТЭ

П.А. Бросайло

И.И. Гуреева

Ф.М. Валдашников

И.Г. Самойлов





**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы  
АО "Ульяновская сетевая компания" за 2019 год,  
млн. рублей без НДС**

Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2019											
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	45,633	30,698	1,112		1,015		6,395		22,176		Несостоявшиеся торги на выполнение СМР по дооборудованию и модернизации объектов АИИС КУЭ в Чердаклинском районе, объект будет выполнен в рамках утвержденных источников финансирования ИП в 2020г.	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	9,578	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000		Несостоявшиеся торги на выполнение СМР по дооборудованию и модернизации объектов АИИС КУЭ в Чердаклинском районе, объект будет выполнен в рамках утвержденных источников финансирования ИП в 2020г.	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	9,578	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора												
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)												
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации												
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей												
1.1.4.	Прочая прибыль												
1.2.	Амортизация	36,055	30,698	1,112		1,015		6,395		22,176		Несостоявшиеся торги на выполнение СМР по дооборудованию и модернизации объектов АИИС КУЭ в Чердаклинском районе, объект будет выполнен в рамках утвержденных источников финансирования ИП в 2020г.	
1.2.2.	Прочая амортизация												
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3.	Возврат НДС												
1.4.	Прочие собственные средства		0,000										
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года												
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:												
2.1.	Кредиты												
2.2.	Облигационные займы												
2.3.	Займы организаций												
2.4.	Бюджетное финансирование												
2.5.	Средств внешних инвесторов												
2.6.	Использование лицензия												
2.7.	Прочие привлеченные средства												
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>45,633</b>	<b>30,698</b>	<b>1,112</b>		<b>1,015</b>		<b>6,395</b>		<b>22,176</b>			
	для ОГК/ПТК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												


 Утверждаю  
 Генеральный директор  
 С.В. Мизонин  
 2020 года  
 М.П.

\* План и факты утверждены с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопительный баланс за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



И.И. Гуреева

Исполнитель:  
Р.Р. Низамова

Отчет о выгодах/выгодах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (2019 год)

Утверждено  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин

03/2020 года  
МП

№№ пп	Наименование проекта	Выход мощностей													
		план *						факт							
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА							
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019	
1	Техническое перевооружение и реконструкция														
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЭТП№4, ул.Курчатова, р.п. Чердаклы	-			-/1,042/-	-/1,042/-	-			-/1,042/-	-/1,042/-				
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 морской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы	-			-/1,012/-	-/1,012/-	-			-/1,012/-	-/1,012/-				
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул. Октябрьская, р.п. Чердаклы	-			-/1,395/-	-/1,395/-	-			-/1,395/-	-/1,395/-				
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№17, ул.Вр. Попова, ул. Гайдара, р.п. Чердаклы	-			-/1,284/-	-/1,284/-	-			-/1,284/-	-/1,284/-				
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№19, ул.Колхозная, пер. Колхозный, ул. Мира, р.п. Чердаклы	-			-/1,941/-	-/1,941/-	-			-/1,941/-	-/1,941/-				
2	Новое строительство														
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
2.2	Прочее новое строительство:														
2.2.1	Строительство КЛ-10кВ для переключение на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район	-			-/0,101/-	-/0,101/-	-			-/0,101/-	-/0,101/-				
2.2.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул. Первомайская, пер. Первомайский, ул. Ленина, р.п. Чердаклы	-			-/1,277/-	-/1,277/-	-			-/1,277/-	-/1,277/-				
2.2.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы	-			-/1,144/-	-/1,144/-	-			-/1,144/-	-/1,144/-				
2.2.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы	-			-/0,150/-	-/0,150/-	-			-/0,150/-	-/0,150/-				
2.2.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы	-			-/1,292/-	-/1,292/-	-			-/1,292/-	-/1,292/-				
2.2.6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЭТП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	-			-/0,421/-	-/0,421/-	-			-/0,421/-	-/0,421/-				

Начальник ОРС

Ф.М. Валлахметов





**Финансовые показатели**  
**АО "Ульяновская сетевая компания"**  
**за 2019г. млн.руб**



Утверждаю  
Генеральный директор  
**С.С. Мизонин**  
23 2020г. М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2019 года/ за 2019 год
1	2	3
Выручка	649,968	649,968
Чистая прибыль	3,883	3,883
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	3,883	3,883
ЕБИТДА	63,774	63,774
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	131,683	131,683
покупатели и заказчики	101,353	101,353
авансы выданные		
Собственный капитал	276,675	276,675
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	0	0
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	268,546	268,546
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	258,265	258,265
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	45,633	45,633
Профинансировано на отчетную дату	30,698	30,698
Обеспеченность источниками финансирования	14,935	14,935
Дефицит финансирования	0	0
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2019г.	8,129	8,129
на период 2019 - 2020гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Заместитель генерального директора по  
экономике и финансам

И.И. Гуреева

Отчет о техническом состоянии объекта  
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2019 год

Утверждаю  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин  
(подпись)  
"26"  
ноября 2020 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена проектно-сметная документация (+; -)	заключено Главгосэкспертизы России (+; -)	оформлен в соответствии с законодательством (+; -)	разрешение на строительство (+; -)	
1	Строительство КД-10кВ для переключение на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район	0	0	0,101	2017	2019	+	-	-	-	
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Первомайская, пер. Первомайский, ул.Ленина, р.п. Чердаклы	0	0	1,277	2018	2019	+	-	-	-	
3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер. Ворошилова, р.п. Чердаклы	0	0	1,144	2018	2019	+	-	-	-	
4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы	0	0	0,15	2018	2019	+	-	-	-	
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы	0	0	1,292	2019	2019	+	-	-	-	
6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЭТП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	0	0	0,421	2019	2019	+	-	-	-	

Начальник ОРС



Ф.М. Валихметов