

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2019 года, млн. рублей с НДС

№	Наименование объекта	Остаток на начало года	Объем финансирования								Освоенное (закреплено) работ, млн.руб.		Высвобождено (оформлено) работ, млн.руб.		Остаток по результатам периода	% выполнения обязательств по результатам периода	Уточнения по результатам периода	Уточнения по результатам периода		
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный период					всего	за отчетный период
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
	<b>ВСЕГО</b>		54,760	10,226	1,335	1,217	7,674	0,000	10,226	7,674	8,613	7,851	44,533	-44,533	18,67%					
1	Техническое перевооружение и реконструкция		18,088	0,841	0,841	0,000	0,000	0,000	0,841	0,000	0,000	0,000	17,247	-17,247	4,65%					
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗИП№4, ул.Курчатова, р.п. Чердаклы		2,638	0,000				0,000	0,000	0,000			2,638	-2,638	0,00%					
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул.8я морской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы		1,707	0,000				0,000	0,000	0,000			1,707	-1,707	0,00%					
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул.Октябрьская, р.п. Чердаклы		3,737	0,000				0,000	0,000	0,000			3,737	-3,737	0,00%					
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№17, ул.Вр. Потова, ул. Гайдар, р.п. Чердаклы		3,919	0,346	0,346			0,346	0,000	0,000			3,573	-3,573	8,82%					
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№19, ул.Композова, пер. Колхозный, ул. Мира, р.п. Чердаклы		6,086	0,495	0,495			0,495	0,000	0,000			5,591	-5,591	8,13%					
2	Новое строительство		10,517	2,112	0,473	0,312	1,327	0,000	2,112	1,327	2,244	1,504	8,406	-8,406	20,08%					
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%					
2.2	Прочее новое строительство:		10,517	2,112	0,473	0,312	1,327	0,000	2,112	1,327	2,244	1,504	8,406	-8,406	20,08%					
1	Строительство КВ-10кВ для переключения на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Камонка" ВЛ-10кВ №3, Николаевский район		0,311	0,312				0,312	0,312	0,000	0,741		-0,001	0,001	100,23%					
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Первомайская, пер. Первомайский, ул.Ленина, р.п. Чердаклы		2,794	0,000				0,000	0,000	0,000			2,794	-2,794	0,00%					
3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер. Ворошилова, р.п. Чердаклы		2,561	0,000				0,000	0,000	0,000			2,561	-2,561	0,00%					
4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы		0,291	0,478				0,478	0,478	0,531			-0,187	0,187	164,14%					
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы		3,541	0,350	0,350			0,350	0,000	0,000			3,191	-3,191	9,87%					
6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗИП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы		1,020	0,973	0,124			0,849	0,973	0,973	0,973	0,973	0,048	-0,048	93,33%					
3.	Прочие мероприятия		26,155	7,274	0,021	0,906	6,348	0,000	7,274	6,348	6,368	6,348	18,881	-18,881	27,81%					
3.1	Выявление систем АСКУЭ		19,441	0,927	0,021	0,906	6,348	0,000	0,927	0,000	0,021	0,000	18,514	-18,514	4,77%					
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, техника												0,000	0,000	-					
3.3	Приобретение данных, учебных и сооружений												0,000	0,000	-					
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники		6,714	6,348	0,000	0,000	6,348	0,000	6,348	6,348	6,348	6,348	0,366	-0,366	94,54%					
3.4.1	Легковой автомобиль С класса		1,410	1,397			1,397	0,000	1,397	1,397	1,397	1,397	0,013	-0,013	99,09%					
3.4.2	Легковой автомобиль В класса		1,068	1,035			1,035	0,000	1,035	1,035	1,035	1,035	0,033	-0,033	96,93%					
3.4.3	Легковой автомобиль В класса		0,792	0,753			0,753	0,000	0,753	0,753	0,753	0,753	0,039	-0,039	95,03%					
3.4.4	Микроавтобус ГАЗ 2217		1,140	0,955			0,955	0,000	0,955	0,955	0,955	0,955	0,185	-0,185	83,75%					
3.4.5	Грузовик-самосвал Ульяновск УАЗ 23634 - (3 ед.)		2,304	2,208			2,208	0,000	2,208	2,208	2,208	2,208	0,096	-0,096	95,82%					
3.5	Приобретение прочего оборудования								0,000	0,000			0,000	0,000	-					

Главный инженер  
 Исполнительный директор  
 Начальник УТЭ  
 Начальник ОРС

А.П.Давыдов  
 П.А.Бросайло  
 И.Г.Самойлов  
 Ф.М.Валдикустов



Иск Р.Р. Иванов

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2019 года, млн. рублей без НДС

№	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плану от стоимости, млн. руб.					Технические характеристики оборудования					наименование оборудования						
		всего	в том числе:				всего	в том числе:				всего	в том числе:				тип и наименование	мощность	год ввода в эксплуатацию	тип и наименование	год ввода в эксплуатацию		тип и наименование	мощность	год ввода в эксплуатацию	тип и наименование	год ввода в эксплуатацию	
			ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие		ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие		ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие												напряженность
ВСЕГО		45,633	1,095	22,742	16,201	5,595	8,522	1,095	1,365	0,772	5,290	-37,111	0,000	-21,377	-15,428	-0,305												
1	Техническое перевооружение и реконструкция	15,073	0,701	14,373	0,000	0,000	0,701	0,701	0,000	0,000	0,000	-14,373	0,000	-14,373	0,000	0,000												
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЭПТН-4, ул.Крутица, р.п. Чердаклы	2,199		2,199								-2,199		-2,199														
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПКС4, ул.8й морской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы	1,423		1,423								-1,423		-1,423														
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПК11, ул.Октябрьская, р.п. Чердаклы	3,114		3,114								-3,114		-3,114														
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТПК17, ул.Вр. Попова, ул. Гайдара, д.п. Чердаклы	3,266	0,288	2,978			0,288	0,288				-2,978	0,000	-2,978														
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТПК19, ул.Кохомова, пер. Кохомовый, ул. Мира, д.п. Чердаклы	5,072	0,412	4,659			0,412	0,412				-4,659	0,000	-4,659														
2	Новое строительство	8,764	0,294	8,370	0,000	0,000	1,760	0,294	1,365	0,000	0,000	-7,005	0,000	-7,005	0,000	0,000												
2.1	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности	0,000					0,000					0,000																
2.2	Прочее новое строительство:	8,764	0,294	8,370	0,000	0,000	1,760	0,294	1,365	0,000	0,000	-7,005	0,000	-7,005	0,000	0,000												
1	Строительство КЛ-10кВ для переключения на четвертую сессию шин ПС 110/35/10 "Кочинок" ВЛ-10кВ н.п.3. Новолаискинский район	0,259		0,259			0,260		0,260			0,001		0,001														
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПКС8, ул.Прованская, пер.Прованский, ул.Девина, р.п. Чердаклы	2,328		2,328			0,000					-2,328		-2,328														
3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПКС6, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы	2,134		2,134			0,000					-2,134		-2,134														
4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПК18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы	0,242		0,242			0,298		0,298			0,156		0,156														
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТПК15 по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы	2,950	0,291	2,659			0,291					-2,659	0,000	-2,659														
6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	0,850	0,103	0,747			0,811	0,103	0,707			-0,040	0,000	-0,040														
3.	Прочие мероприятия	21,796	0,000	16,201	5,595	6,062	0,000	0,000	0,772	5,290	-15,734	0,000	0,000	-15,428	-0,305													
3.1	Вводные системы АСУЭЭ	16,201		16,201		0,772						-15,428		-15,428														
3.2	Приобретение вычислительной и организационной техники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений	0,000				0,000																						
3.4	Приобретение электроизмерительной техники и средств связи	5,595	0,000	0,000	5,595	5,290	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,305	0,000	0,000	-0,305														
3.4.1	Летовой автомобиль С касса	1,175			1,175	1,164					-0,011			-0,011														
3.4.2	Летовой автомобиль В касса	0,890			0,890	0,883					-0,007			-0,007														
3.4.3	Летовой автомобиль В касса	0,660			0,660	0,627					-0,033			-0,033														
3.4.4	Микроавтобус ГАЗ 2217	0,950			0,950	0,796					-0,154			-0,154														
3.4.5	Грузовик микроавтобус УАЗ 23624 - (3-ств.)	1,920			1,920	1,840					-0,080			-0,080														
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												

Исполнитель  
Г.П. Павлова

Исполнительный директор  
Павлова Г.П.

А.П. Давыдов  
Исполнительный директор  
Ф.М. Владимиров



**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2019 года, млн. рублей без НДС**



Утверждено  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин  
2019 года  
М.П.

Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго  
от 24.03.2010 № 114

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2019															
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Причины отклонений					
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	Собственные средства	45,633	8,522														
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:																
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе																
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора																
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)																
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации																
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения подстанции																
1.1.4.	Прочая прибыль																
1.2.	Амортизация	45,633	8,522	1,112		1,015		6,395		0,000							
1.2.2.	Прочая амортизация																
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет																
1.3.	Возврат НДС																
1.4.	Прочие собственные средства		0,000														
1.4.1.	в т.ч. средства дозамисси																
1.5.	Остаток собственных средств на начало года																
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:																
2.1.	Кредиты																
2.2.	Облигационные займы																
2.3.	Займы организаций																
2.4.	Бюджетное финансирование																
2.5.	Средства внешних инвесторов																
2.6.	Использование дивинга																
2.7.	Прочие привлеченные средства																
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>45,633</b>	<b>8,522</b>	<b>1,112</b>		<b>1,015</b>		<b>6,395</b>		<b>0,000</b>							
	для ОГК/ТТК, в том числе																
	ДПМ																
	вне ДПМ																

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;  
\*\* Напоминания итогам за год.

Исполнительный директор

П. А. Бросайло

Копию отчета  
Р.Р. Назимова

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (3 квартал 2019 года)



Утверждено  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин

№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей																				
		план *						факт														
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА										
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019			
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>																					
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№4, ул.Курчатова, р.п. Чердаклы	-					-															
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№24, ул. 84 морской стрелковой дивизии, р.п. Чердаклы	-					-															
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№11, ул.Октябрьская, р.п. Чердаклы	-					-															
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№17, ул.Вр. Попова, ул. Лайдара, р.п. Чердаклы	-					-															
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№19, ул. Колхозная, пер. Колхозный, ул. Мира, р.п. Чердаклы	-					-															
2	<b>Новое строительство</b>																					
2.1	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>																					
2.2	<b>Прочее новое строительство:</b>																					
2.2.1	Строительство КЛ-10кВ для переключение на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район	-	-/0,101/-				-	-/0,101/-														
2.2.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Первомайская, пер.Первомайский, ул.Ленина, р.п. Чердаклы	-					-															
2.2.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы	-					-															
2.2.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы	-	-/0,150/-				-	-/0,150/-														
2.2.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы	-					-															
2.2.6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	-	-/0,421/-				-	-/0,421/-														

Начальник ОРС

Ф.М. Валяхистов

**Финансовые показатели  
АО "Ульяновская сетевая компания"  
за 3 кв.2019г. млн.руб**


Утверждаю  
Генеральный директор  
**С.С. Мизонин**  
2019г. М.П.



Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2019 года/за 2019 год
место учета		
1	2	3
Выручка	465,619	
Чистая прибыль	2,136	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	2,136	
ЕБИТДА	45,254	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	117,984	
покупатели и заказчики	85,961	
авансы выданные		
Собственный капитал	274,928	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	0	
кредиты	0	
облигационные займы	0	
займы организаций	0	
прочее	0	
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	256,289	
кредиты и займы*	0	
кредиторская задолженность	225,619	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	45,633	
Профинансировано на отчетную дату	8,522	
Обеспеченность источниками финансирования	37,111	
Дефицит финансирования	0	
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2019г.	18,639	
на период 2019 - 2020гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Исполнительный директор



П. А. Бросайло

Исполнитель  
Р.Р. Низамова

**Отчет о техническом состоянии объекта  
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2019 года**



Утверждаю  
Генеральный директор  
**С.С. Мизонин**  
(подпись)  
2019 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеполь- зователем (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)	
1	Строительство КЛ-10кВ для переключения на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район	0	0	0,101	2017	2019	+	-	-	-	
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№28, ул.Первомайская, пер. Первомайский, ул.Ленина, р.п. Чердаклы	0	0	1,211	2018	2019	+	-	-	-	
3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№26, ул.Ворошилова, пер.Ворошилова, р.п. Чердаклы	0	0	1,144	2018	2019	+	-	-	-	
4	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП№18, ул.Кирова, р.п. Чердаклы	0	0	0,15	2018	2019	+	-	-	-	
5	Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 КТП№15 по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Пионерская, р.п. Чердаклы	0	0	1,292	2019	2019	+	-	-	-	
6	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЭТП №4, ул. Пушкина р.п. Чердаклы	0	0	0,421	2019	2019	+	-	-	-	

Начальник ОРС

Ф.М. Вагинахметов