

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская стекая компания" за I квартал 2020 года, млн. рублей с НДС

№	Наименование объекта	Остаток на начало года	всего		I кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		Освобождено (закрыты) акты выполненных работ, млрд.руб.	за отчетный период	Введено (оформлено) акты ввода в эксплуатацию), млрд.руб.	за отчетный период	профильный результат им отчетного периода	млн.руб.	%	Уточнения стоимости по результатам НДС	Уточнения стоимости по результатам закупок НДС
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
	<b>ВСЕГО</b>	0,000	103,713	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103,713	-103,713	0,00%		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	29,357	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,357	-29,357	0,00%		
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кв ЗТП№3, ул. Поверская, р.п. Чердаклы		3,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,400	-3,400	0,00%		
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№41, ул. Саянцевой, р.п. Чердаклы		2,833	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,833	-2,833	0,00%		
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№24, ул. Чапеева, р.п. Чердаклы		4,209	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,209	-4,209	0,00%		
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кв ЗТП№7, ул. Виктора, р.п. Чердаклы		2,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,002	-2,002	0,00%		
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№2, ул. 50 лет В.ДКСМ, р.п. Чердаклы		1,738	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,738	-1,738	0,00%		
1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кв ЗТП№10, ул. Ленина, р.п. Чердаклы		2,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,720	-2,720	0,00%		
1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№2, ул. Камышинская, р.п. Чердаклы		1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,700	-1,700	0,00%		
1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№36, ул. Северная, р.п. Чердаклы		3,891	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,891	-3,891	0,00%		
1.9	Реконструкция КТП№39, 15,41,18,27, р.п. Чердаклы		6,864	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,864	-6,864	0,00%		
2	<b>Новое строительство</b>	0,000	8,544	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,544	-8,544	0,00%		
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																				
2.2	<b>Прочее новое строительство:</b>	0,000	8,544	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,544	-8,544	0,00%		
1	Строительство ВЛ-0,4 кв от КТП 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кв, КТП 10/0,4кВ ул. Сандригская, Ташбинская, р.п. Ишеева, Ульяновский район		5,844	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,844	-5,844	0,00%		
2	Строительство 2 шт КТП 10/0,4кВ ул. Советская, ул. Вр. Попов, р.п. Чердаклы		2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,700	-2,700	0,00%		
3.	<b>Прочие мероприятия</b>	0,000	65,812	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,812	-65,812	0,00%		
3.1	Внедрение систем АСУЭ		53,389	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53,389	-53,389	0,00%		
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, сетевых		3,839	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,839	-3,839	0,00%		
3.2.1	Сервер НРЕ DL360 с операционной системой, Система хранения данных, Трансформер НРЕ SMI1000 160b 2р РС НВА		3,839	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,839	-3,839	0,00%		
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений																				
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники		8,437	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,437	-8,437	0,00%		
3.4.1	Автоподъемник "Чайка-Savage" T318		5,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,250	-5,250	0,00%		
3.4.2	Грузоподъемный автомобиль УАЗ 23624 - (4 ед.)		3,187	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,187	-3,187	0,00%		
3.5	Приобретение прочего оборудования		0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,147	-0,147	0,00%		
3.5.1	Компьютер для серверной Т801 Т181-Snail/T181-Snail (2шт)		0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,147	-0,147	0,00%		



Исполнительный директор  
 Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Начальник ОРС  
 Начальник УТЭ

И.А. Бросайло  
 И.И. Гуреева  
 Ф.М. Валыжников  
 И.Г. Самойлов

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2020 года, млн. рублей без НДС

Утверждено  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин  
2020г.

№	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования, млн. руб.						Фактически профинансировано, млн. руб.						Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.						Технические характеристики объектов								
		в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			генерирующие объекты		подстанции				могут эксплуатироваться		иные объекты						
		общего	ПИР	СМР	общего	ПИР	СМР	общего	ПИР	СМР	общего	ПИР	СМР	год ввода в эксплуатацию, лет	нормативный срок службы, лет	тип энергоустановки	год ввода в эксплуатацию, лет	нормативный срок службы, лет	тип энергоустановки	количество и тип трансформаторов	год ввода в эксплуатацию, лет		нормативный срок службы, лет	тип энергоустановки	противопожарная безопасность			
		млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.		
	ВСЕГО	864,28	3,475	72,600	0,000	7,031	0,000	0,000	0,000	5,290	-86,428	-1,987	-30,321	-44,491	-7,031													
1	Техническое переоснащение и реконструкция	24,664	1,987	22,477	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-24,664	-1,987	-23,201	0,000	0,000														
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЭПД№50, ул. Динювская, р.п. Чердаклы	2,833	0,240	2,594						-2,833	-0,240	-2,833																
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№41, ул. Совхозской, р.п. Чердаклы	2,361	0,202	2,159						-2,361	-0,202	-2,361																
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№24, ул. Чипина, р.п. Чердаклы	3,508	0,283	3,225						-3,508	-0,283	-3,508																
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЭПД№7, ул. Гайдарь, р.п. Чердаклы	1,668	0,146	1,522						-1,668	-0,146	-1,522																
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№2, ул. 50 лет ВЛКСМ, р.п. Чердаклы	1,448	0,128	1,320						-1,448	-0,128	-1,320																
1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№2, ул. Динювская, р.п. Чердаклы	2,267	0,194	2,073						-2,267	-0,194	-2,073																
1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№2, ул. Камышиновская, р.п. Чердаклы	1,417	0,126	1,291						-1,417	-0,126	-1,291																
1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№36, ул. Северная, р.п. Чердаклы	3,243	0,262	2,980						-3,243	-0,262	-2,980																
1.9	Реконструкция КТП№9, 15-41, 18, 27, р.п. Чердаклы	5,720	0,407	5,313						-5,720	-0,407	-5,313																
2.	Новое строительство	7,120	0,625	6,495	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-7,120	-0,625	-6,495	0,000	0,000														
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000								0,000																		
2.2	Прочее новое строительство:	7,120	0,625	6,495	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-7,120	-0,625	-6,495	0,000	0,000														
1	Средствами ВЛ-0,4 кВ от КТП 100/4кВ ВЛЗ-10 кВ, КТП 100/4кВ ул. Сынборская, Тамбовская, р.п. Ижевск, Ульяновский район	4,870	0,136	4,734						-4,870	-0,136	-4,734																
2	Средствами 2-й КТП 100/4кВ ул. Советская, ул. Вр. Плева, р.п. Чердаклы	2,250	0,489	1,761						-2,250	-0,489	-1,761																
3.	Прочие мероприятия	54,843	0,863	43,628	0,000	7,031	0,000	0,000	5,290	-54,843	-0,863	-44,491	-7,031															
3.1	Внедрение систем АСКУЭ	44,491	0,86	43,63						-44,491	-0,86	-44,491																
3.2	Приморещение выключательной и ортогональных технических средств НРЭ ДЛЗ60 с операционной системой, Система хранения данных, Трансформатор СМН100С 16кВ 2р РС БВА	3,199	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,199	0,000	0,000	0,000	0,000														
3.3	Приморещение зданий, участков и сооружений	0,000								0,000																		
3.4	Приморещение автотранспортной техники и спецтехники Автомобиль "Чайка-Союз" Т318	7,031	0,000	0,000	0,000	7,031	0,000	0,000	5,290	-7,031	0,000	0,000	-7,031															
3.4.1	Трёхосевая самосваловый УАЗ 23624 - (4 с.а.)	4,375				4,375	0,000	0,000	1,164	-4,375			-4,375															
3.5	Приморещение прочих оборудования	2,656				2,656	0,000	0,000	0,863	-2,656			-2,656															
3.5.1	Кондиционер для серверной Тоса Т18Н-Шай/T18H-Шай/C/2L	0,123	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,123	0,000	0,000	0,000	0,000														

Начальник ОРС  
Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
Ф.М. Валаханетов  
И.И. Гуреев



Исполнитель  
Р.Р. Вронова

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы  
 АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2020 года,  
 млн. рублей без НДС

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2020												Причины отклонений			
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
1	Собственные средства	86,428	0,000														
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	45,500	0,0														
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе																
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора																
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)																
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации																
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей																
1.1.4.	Прочая прибыль																
1.2.	Амортизация	40,928	0,000														
1.2.2.	Прочая амортизация																
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет																
1.3.	Возврат НДС																
1.4.	Прочие собственные средства		0,0														
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии																
1.5.	Остаток собственных средств на начало года																
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:																
2.1.	Кредиты																
2.2.	Облигационные займы																
2.3.	Займы организаций																
2.4.	Бюджетное финансирование																
2.5.	Средства внешних инвесторов																
2.6.	Использование лизинга																
2.7.	Прочие привлеченные средства																
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>86,428</b>	<b>0,000</b>														
	для ОТКЛГК, в том числе																
	ДПМ																
	вне ДПМ																

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;  
 \*\* Наполненным цветом за год.



Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гурьева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (1 квартал 2020 года)

Приложение № 9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю  
Первый заместитель  
С.С. Мизюнин



№№ пп	Наименование проекта	Выход мощности																				
		план *								факт												
		МВт, Гкал/час, кв, МВА				2020				МВт, Гкал/час, кв, МВА				2020								
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020			
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кв ЭТП№30, ул. Понорская, р.п. Чердаклы	-			-/0,9/-	-/0,9/-	-															
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№41, ул. Созидателей, р.п. Чердаклы	-			-/0,75/-	-/0,75/-	-															
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№24, ул. Чапаева, р.п. Чердаклы	-			-/1,114/-	-/1,114/-	-															
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кв ЭТП№7, ул. Гайдара, р.п. Чердаклы	-			-/0,53/-	-/0,53/-	-															
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№2, ул. 50 лет ВЛКСМ, р.п. Чердаклы				-/0,46/-	-/0,46/-																
1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кв ЭТП№10, ул. Ленина, р.п. Чердаклы				-/0,72/-	-/0,72/-																
1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№32, ул. Камышинская, р.п. Чердаклы				-/0,45/-	-/0,45/-																
1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП№36, ул. Северная, р.п. Чердаклы				-/1,03/-	-/1,03/-																
1.9	Реконструкция КТП№39,15,41,18,27, р.п. Чердаклы	-			-/15/-	-/15/-	-															
2	Новое строительство																					
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																					
2.2	Прочее новое строительство:																					
2.2.1	Строительство ВЛ-0,4 кв от КТП 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кв, КТП 10/0,4кВ ул. Самбирская, Тамбовская, р.п. Ишеевка, Ульяновский район	-			0,128/-1,65/0,160,128/-1,65/0,16	-																
2.2.2	Строительство 2 шт КТП 10/0,4кВ ул. Советская, ул. Вр. Попова, р.п. Чердаклы	-			0,44/-0,5	0,44/-0,5	-															

Начальник ОРС

Ф.М. Валлахостов

2020 года  
М.П.

**Финансовые показатели**  
**АО "Ульяновская сетевая компания"**  
за 1 кв. 2020г. млн.руб

Утверждаю  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин  
2020г. М.П.



Наименование показателя	место учета	
	1	2
	на конец отчетного квартала	квартала/за отчетный квартал
	на конец 2020 года	за 2020 год
Выручка	176,362	176,362
Чистая прибыль	-0,007	-0,007
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	-0,007	-0,007
ЕВЛТА	15,328	15,328
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	133,821	133,821
покупатели и заказчики	104,007	104,007
авансы выданные		
Собственный капитал	278,072	278,072
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	262,161	262,161
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	254,151	254,151
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	86,428	86,428
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,000
Обеспеченность источниками финансирования	86,428	86,428
Дефицит финансирования	0	0
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2019г.	15,911	
на период 2019 - 2020гг.	15,911	15,911
Повышения по расчёту кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

**Заместитель генерального директора по**  
**экономике и финансам**

И.И. Гурьева

Отчет о техническом состоянии объекта  
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2020 года

Утверждаю  
Генеральный директор  
АО "УСС" Мизонин  
(подпись)  
2020 года  
М.П.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленый в соответствии с законодательством земельный участок (+; -)	разрешение на строительство (+; -)	
1	Строительство ВЛЛН-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ, КТП 10/0,4кВ ул. Симбирская, Тамбовская, р.п. Ишеевка, Ульяновский район	0,128/0,16	0	1,65	2020	2020	-	-	-	-	
2	Строительство 2 шт. КТП 10/0,4кВ ул. Советская, ул. Вр. Попова, р.п. Чердаклы	0,4/0,5	0	0	2020	2020	-	-	-	-	

Начальник ОРС



Ф.М. Валиахметов