

№ №	Наименование объекта	Отчетный период с начала года	Объем финансирования								Освоено (закрывается)		Выдано (формально)		Остаток по профилю	Отклонение									
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный период		всего	за отчетный период	результат по отчетному периоду	млн. руб.	%	в т.ч. за счет	учетная стоимость	результат по отчетному периоду	учетная стоимость	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, спец. техники		3,09	0,00		0,00												3,09							
3.2.1	Сервер HP ProLiant DL180 Gen9 Rack (GPU 2xKewalS E3-2630v3/32GB/18x400ВВМС /КВ/ лондД (160SFF/1.05td (w/ o рао)/ 2x1GBEM/ безуК&K&M&A 2x900W (PDP) (778457-B21) с ПО (TMSVSTDCore 2016 SNGI OLP 21e NL) Сергей (8 шт.), SGLCAL 2016 SNGI OLP NL ДресCAL(30 шт.)		1,06	0,00		0,00																			
3.2.2	Жесткий диск HP 600GB 2.5" (SFF) SAS 15K 12G Hot Plug w Smart Drive SC 512e Enterprise HDD (748387-B21)		1,53	0,00		0,00																			
3.2.3	Мемочник беспрерывного питания HP R7700, 4U, ПЭС-32А, высококачественный, (без опции)(4F-634)		0,50	0,00		0,00																			
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений		0,01	0,00		0,00																			
3.4	Приобретение автогазопортовой техники и спецтехники		4,79	1,43		1,43																			
3.4.1	Легковой автомобиль С класса		1,18	0,00		0,00																			
3.4.2	Легковой автомобиль С класса		1,18	0,00		0,00																			
3.4.3	Грузовой фургон повышенной проходимости(УАЗ 390995)		0,72	0,00		0,00																			
3.4.4	Трактор "Янтарь" с навесным оборудованием		1,71	1,43		1,43																			
3.5	Приобретение прочего оборудования		0,77	0,00		0,00																			
3.5.1	СКД "Белар" и услуги по монтажу		0,02	0,00		0,00																			
3.5.2	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в помещениях.		0,06	0,00		0,00																			
3.5.3	Амортиз. фрезно-двуховой сверли		0,15	0,00		0,00																			
3.5.4	Станция массага мобильная		0,43	0,00		0,00																			
3.5.5	Узловое оборудование склада и сопутствующее оборудование		0,11	0,00		0,00																			

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гурева




Ф.М. Валинахметов

Начальник ОРС

Копия
С.М. Иорданова

№ №	Наименование объекта	Плановой объем финансирования, млн. руб. *			Фактически профинансировано, млн. руб. *			Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. *			Технические характеристики создаваемых объектов												
		всего	СМР	оборудование и материалы	всего	СМР	оборудование и материалы	всего	СМР	оборудование и материалы	генерирующие объекты		подстанции		линии электропередач		иные объекты						
											год ввода в эксплуатацию, лет	нормативный срок службы, лет	количество МВт	тепловая энергия Гкал/час	год ввода в эксплуатацию, лет	нормативный срок службы, лет	класс напряжения, кВ	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	оборудование и материалы		
	ВСЕГО	43,36	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	41,93												
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,07	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.1	Реконструкция КТП№1, ВЛ-0,4 кВ ф.№1, ВЛ-0,4кВ ф.№2, ВЛ-0,4кВ ф.№3, ВЛ-0,4кВ ф.№4, ВЛ-0,4кВ ф.№5, ВЛ-0,4 кВ ф.№6, р.п. Чердаклы	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЭТП№13, р.п. Чердаклы	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2.	Новое строительство	19,63	0,00	0,00	19,63	0,00	0,00	19,63	0,00	0,00													
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2.2	Прочее новое строительство:	19,63	0,00	0,00	19,63	0,00	0,00	19,63	0,00	0,00													
1	Строительство ВЛЗ-10кВ для заготововки ВЛ-10кВ ян. 7 и ВЛ-10кВ ян.12 с применением пункта учета и секционирования в с.Новая Малыкка	1,51	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00													
2	Строительство ВЛЗ-10кВ для заготововки ВЛ-10кВ ян. 8 и ВЛ-10кВ ян.1 с применением пункта учета и секционирования в р.п. Дьяково	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00													
3	Строительство КЛ-10кВ от КТП №278 до КТП №279, Ульяновская обл. г. Димитровград	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00													
4	Строительство КЛ-10кВ для пополнения на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ ян. 3, Николаевский район	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00													
5	Строительство КЛ-10кВ, ВЛЗ-10кВ от ПС "Новая Майна", 25 до ТП №1567, ул. Миропольтон, р.п. Новая Майна, Мелекесский район	3,59	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00													
6	Строительство ВЛЗ-10кВ, КЛ-10 кВ от РЛ-1229 до ТП №1567 ул. Миропольтон, р.п. Новая Майна, Мелекесский район	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00													
7	Строительство КЛ-10кВ, ВЛЗ-10 кВ от ТП №1002 до ТП №1003, ул. Миропольтон, р.п. Новая Майна, Мелекесский район	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00													
8	Строительство КЛ-10кВ от ТП №1567 до ТП №1002, ул. Миропольтон, р.п. Новая Майна, Мелекесский район	2,47	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00													

Утверждено
 Генеральный директор
 С.С.Мизонин
 18.05.2017г.

№№	Наименование объекта	Планиров. объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб. *				Отклонение фактической стоимости работ по плану стоимости, млн. руб. *				Технические характеристики созданных объектов															
		в том числе:		остаток	в том числе:		остаток	в том числе:		остаток	в том числе:		генерирующие объекты				подстанции		линии электропередач		наим. объектов								
		СМР	прочие		СМР	прочие		СМР	прочие		СМР	прочие	СМР	прочие	год ввода в эксплуатац. т/год	нормат. инв. срок, лет	нормат. инв. срок, лет	тип и марка трансформатора в.лт.	напряжение кВ	год ввода в эксплуатац. т/год		нормат. инв. срок, лет	тип опор	марка кабеля	прожжение, мм	оборудование и материалы			
9	Строительство ВЛЗ-10кВ яч. 27, КТП-10/0,4кВ, ВЛН-0,4кВ и р.л. Чердаканы ул. Пионерская	4,57		0,00		4,57		0,00		4,57		0,00																	
3.	Прочие мероприятия	21,66	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00																
3.1	Вводление систем АСКУЭ	13,01		13,01	0,00			0,00		13,01																			
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехнической техники	3,09		3,09	0,00			0,00		3,09																			
3.2.1	Свароч. NP Trolan DL1,80 Gen9 Каск (2U)/ 2xКомп.С.ЕЗ-2630х3/3xСВ/ 1x40ВНКС 45В н/д/ДД (10S/STP/1L0n/d (w/ o р/n)/ 2xСВ/ВН/ ЕЗУНКС/СМА 2x900W (P/RS) (778457-В21) с ПО / Жесткий диск- NP 600GB 2,5" (S/P) SAS 15K 12G Hot Plug w/ Smart Drive SC 512e Enterprise HDD (748387-821)	1,06		1,06	0,00			0,00		1,06																			
3.2.2	Жесткий диск- NP 600GB 2,5" (S/P) SAS 15K 12G Hot Plug w/ Smart Drive SC 512e Enterprise HDD (748387-821)	1,53		1,53	0,00			0,00		1,53																			
3.2.3	Нюмички баскырдыого типине NP P2000, 4U, PСC-324, высококачественный, (все опции)(4/4634)	0,50		0,50	0,00			0,00		0,50																			
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений	0,01		0,01	0,00			0,00		0,01																			
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	4,79	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,01	3,36																			
3.4.1	Легковой автомобиль С класса	1,18		1,18	0,00			0,00		1,18																			
3.4.2	Легковой автомобиль С класса	1,18		1,18	0,00			0,00		1,18																			
3.4.3	Грузовой фургон повышенной проходимости(МАЗ 390995)	0,72		0,72	0,00			0,00		0,72																			
3.4.5	Трактор "Беларус" с навесным оборудованием	1,71		1,71	1,43			0,28		0,28																			
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,77		0,77	0,00			0,77		0,77																			
3.5.1	СКП "Троян" и ходун по лопатке	0,02		0,02	0,00			0,02		0,02																			
3.5.2	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в помещениях, административных зданий РЭС Павловского района	0,06		0,06	0,00			0,06		0,06																			
3.5.3	Антенны трезвино-дрезвино сварки	0,15		0,15	0,00			0,15		0,15																			
3.5.4	Станция масляная мобильная	0,43		0,43	0,00			0,43		0,43																			
3.5.5	Устройство нарезки окон и отпроектирование балки	0,11		0,11	0,00			0,11		0,11																			

Исполнитель:
Э.М. Ибрафимова

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Ильхамов И.С.



И.И. Гуреева
Ф.М. Рахманов



**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за I квартал 2017 года, млн. рублей**

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
"15" 05 2017 года
М.П.

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования 2017												Причины отклонения
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	36,74	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0	0,00									
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе													
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	36,74	1,21	1,21	1,21									
1.2.2.	Прочая амортизация	36,743	1,21	1,21	1,21									
1.2.3.	Недопользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства													
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0									
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования	36,74	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	для ОГ/ЛГК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
** Накопленным итогом за год.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам



И.И. Гуреева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (I квартал 2017 года)

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизюгин

№ 8
20 17 года
М.П.

№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей								Вывод мощностей										
		план *				факт				план *				факт						
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017	
																				кв.
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0				0			0					0						X
2	Новое строительство	0							0											X
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0				0			0					0						X
4	Прочее новое строительство:	0				0			0					0						X
	ВСЕГО	0				0			0					0						X

Начальник ОРС

Ф.М. Валыхметов