

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2016 года, млн. рублей с НДС



№ №	Наименование объекта	Остаточная стоимость на начало года	Объем финансирования										Освоено (закрыто актами выполненными работ), млн.руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	в т.ч. за счет			
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный период	всего	за отчетный период		млн.руб.	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
	ВСЕГО		110,39	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	110,39				
1	Новое строительство		40,33	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	40,33				
1.2	Прочее новое строительство		40,33	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	40,33				
1	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (н/в); ВЛИ-0,4 кВ в г. Сенгилей, пер. Строителей		2,41	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	2,41				
2	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (н/в); ВЛИ-0,4 кВ в г. Сенгилей, ул. Красноармейская		3,86	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	3,86				
3	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (н/в); ВЛИ-0,4 кВ в г. Сенгилей, ул. Красная		4,78	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	4,78				
4	Строительство ВЛЗ-10 кВ КТПК-П (н/в); ВЛИ-0,4 кВ в г. Сенгилей, ул. Гая, Л. Толстого, Чапаева и 9 мая		5,76	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	5,76				
5	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (н/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Новоспаское, п. СХТ		2,60	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	2,60				
6	Строительство ВЛЗ-10 кВ ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Николаевка, ул. Боевая, ул. С. Разина		3,78	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	3,78				
7	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (н/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Николаевка, ул. Железнодорожная		3,52	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	3,52				
8	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (н/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Ст. Кулатка, ул. Урицкого-Красногвардейская		2,80	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	2,80				
9	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (н/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Ст. Кулатка, ул. Культурная, Советская		2,73	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	2,73				
10	Строительство ВЛЗ-10 кВ ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Павловка, ул. Луговая		1,66	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	1,66				
11	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Павловка, ул. Ленина		1,66	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	1,66				
12	Строительство ВЛЗ-10 кВ ; КТПК-П (н/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Радищево, ул. Ленина		4,77	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	4,77				
3.	Прочие мероприятия		70,06	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	70,06				
1	Внедрение систем АСКУЭ		33,75	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	33,75				
2	Приобретение спец. техники		35,40	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	35,40				
3	Приобретение прочего оборудования		0,91	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,91				

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Начальник ОРС

Начальник УТЭ

И.И.Гуреева

Ф.М. Валиахметов

И.Г. Самойлов

Исполнитель
Э.М. Ибрафилова

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2016 года, млн. рублей



№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов														
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	жесткость, км	иные объекты	
	ВСЕГО	93,55				0,00					-93,55					0,00																				
1	Новое строительство	34,18				0,00					-34,18					0,00																				
1.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	0,00				0,00					0,00					0,00																				
1.2.	Прочее новое строительство	34,18				0,00					-34,18					0,00																				
1	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в г. Сенгилей, пер. Строителей	2,04				0,00					-2,04					0,00																				
2	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в г. Сенгилей, ул. Красноармейская	3,27				0,00					-3,27					0,00																				
3	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в г. Сенгилей, ул. Красная	4,05				0,00					-4,05					0,00																				
4	Строительство ВЛЗ-10 кВ КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в г. Сенгилей, ул. Гаа, Л.Толстого, Чапаева и 9 мая	4,88				0,00					-4,88					0,00																				
5	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Новосасское, и. СХТ	2,20				0,00					-2,20					0,00																				
6	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Нахоловская, ул. Боевая, ул. С. Разина	3,20				0,00					-3,20					0,00																				
7	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Нахоловская, ул. Железнодорожная	2,98				0,00					-2,98					0,00																				
8	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Ст. Кулатка, ул. Урицкого-Красногвардейская	2,37				0,00					-2,37					0,00																				
9	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Ст. Кулатка, ул. Кутурьяк, Советская	2,31				0,00					-2,31					0,00																				
10	Строительство ВЛЗ-10 кВ ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Павлова, ул. Луговая	1,41				0,00					-1,41					0,00																				
11	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Павлова, ул. Ленина	1,41				0,00					-1,41					0,00																				
12	Строительство ВЛЗ-10 кВ ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Радчицево, ул. Ленина	4,04				0,00					-4,04					0,00																				
2	Прочие мероприятия	59,37				0,00					-59,37					0,00																				
1	Внедрение систем АСКУЭ	28,60				0,00					-28,60					0,00																				
2	Приобретение спец. техники	30,00				0,00					-30,00					0,00																				
3	Приобретение прочего оборудования	0,77				0,00					-0,77					0,00																				

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжений.
 ** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гуреева

Начальник ОРС

Ф.М. Валихметов

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2 квартал 2016 года , млн. рублей**


 утверждаю
 Генеральный директор
 С.С. Мизонин
 (подпись)
 20 16 года
 М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016										Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	93,55	0,00		0,00		0,00						
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	51,18	0,00		0,00		0,00						
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе												
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора												
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)												
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации												
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей												
1.1.4.	Прочая прибыль												
1.2.	Амортизация	42,37	0,00		0,00		0,00						
1.2.2.	Прочая амортизация	42,37	0,00		0,00		0,00						
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3.	Возврат НДС												
1.4.	Прочие собственные средства												
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года												
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:												
2.1.	Кредиты												
2.2.	Облигационные займы												
2.3.	Займы организаций												
2.4.	Бюджетное финансирование												
2.5.	Средства внешних инвесторов												
2.6.	Использование лизинга												
2.7.	Прочие привлеченные средства												
	ВСЕГО источников финансирования	93,55	0,00		0,00		0,00						
	для ОГК/ТГК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
 ** Накопленным итогом за год

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



И.И. Гуреева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (2 квартал 2016 года)



Утверждаю
Генеральный директор
АО "Ульяновская сетевая компания"
(подпись)
20 18 2016
М/П

№№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
Г кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016	Г кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016	Г кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016	Г кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	ВСЕГО																				
1	Новое строительство														x					x	
1.2.	Прочее новое строительство														x					x	
1	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в г. Сенгилей, пер. Строителей					0,2/0,43/0,25/-									x					x	
2	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в г. Сенгилей, ул. Красноармейская					0,2/0,98/0,25/-									x					x	
3	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в г. Сенгилей, ул. Красная					0,128/1,33/0,16/-									x					x	
4	Строительство ВЛЗ-10 кВ КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в г. Сенгилей, ул. Гая, Л. Толстого, Чапаева и 9 мая					0,2/1,7/0,25/-									x					x	
5	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Новоспаское, п. СХТ					0,128/0,5/0,16/-									x					x	
6	Строительство ВЛЗ-10 кВ ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Николаевка, ул. Боевая, ул. С. Разина					0,128/0,95/0,16/-									x					x	
7	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Николаевка, ул. Железнодорожная					0,128/0,85/0,16/-									x					x	
8	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Ст. Кулатка, ул. Урицкого-Красногвардейская					0,128/0,58/0,16/-									x					x	
9	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Ст. Кулатка, ул. Культурная, Советская					0,128/0,55/0,16/-									x					x	
10	Строительство ВЛЗ-10 кВ ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Павловка, ул. Луговая					0,08/0,2/0,1/-									x					x	
11	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Павловка, ул. Ленина					0,08/0,2/0,1/-									x					x	
12	Строительство ВЛЗ-10 кВ ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Радищево, ул. Ленина					0,2/1,2/0,25/-									x					x	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Начальник ОРС

Ф.М. Валиахметов