

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 3 квартал 2016 года , млн. рублей**



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	22,352	7,445		0,045		5,077		2,322			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,00									
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	22,352	7,445		0,05		5,08		2,32			
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	22,352	7,445		0,045		5,077		2,322			
	для ОГК/ТТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гуреева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (3 квартал 2016 года)



Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
20 16 года
М.П.

№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	ВСЕГО														x					x	
1	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №1, КТП№1, р.п. Чердаклы					0,2/4,448/0,25/1															
2	Новое строительство														x					x	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																				
1	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК - Т (в/в); ВЛИ в р.п. Новоспаское, мкрн. Южный (2 этап)					0,4/8,456/0,5/2															
2.2.	Прочее новое строительство														x					x	
1	Строительство ВЛЗ-10 кВ №2 ПС "Старая Кулатка" от существующей опоры №130 до КТП №24/160Ква, КТП№24/160кВА, ул. Красногвардейская					0,128/0,203/0,16/1									x					x	
2	Строительство ВЛЗ-10кВ яч.№8 п/с 110/35/10 «Сурская» от существующей опоры №143 с установкой СТП-10/04кВ/25 кВА, с. Полянки					0,02/0,02/0,025/1									x					x	
4	Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. опоры №8, яч.19, Старокулаткинский район					/1,8/-/-									x					x	
5	Строительство КЛ-10кВ от КТП-272 до КТП-277, Димитровград					/-/0,26/-									x					x	
6	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-241 до КТП-275, Димитровград					/-/0,3/-									x					x	
7	Строительство КТП, ВЛИ-0,4 кВ с. Суровка Теренгульский район					/2,633/-/-									x					x	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

И.о. главного инженера
Начальник ОРС

А.П. Лазарев
Ф.М. Валиахметов