

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2016 года, млн. рублей

№ №	Наименование объекта *	Планируемые объемы финансирования,		Фактически профинансировано,		Отклонение фактически		Фактически освоено (закрыто)		Технически завершенные объекты		Технически завершенные объекты	
		млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
		всего	ПИР/СМР/иные работы	всего	ПИР/СМР/иные работы	всего	ПИР/СМР/иные работы	всего	ПИР/СМР/иные работы	всего	ПИР/СМР/иные работы	всего	ПИР/СМР/иные работы
1	ВСЕГО	22,383		22,383		22,383		22,383					
1.1.	Реализация КТПМ, ВЛ-0,4 кВ ф.№1, ВЛ-0,4кВ ф.№2, ВЛ-0,4кВ ф.№3, ВЛ-0,4кВ ф.№4, ВЛ-0,4кВ ф.№5, ВЛ-0,4 кВ ф.№6, р.п. Чердаклы	6,248		7,230		7,230		7,230					
1.1.1.	Реализация ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №12 р.п. Чердаклы	0,000		1,065		1,065		1,065					
2	Новые строения	8,211		8,256		8,256		8,256					
2.1.	Укрепление и повышение энергетической эффективности	0,345		0,345		0,345		0,345					
2.2.	Прочие новые строения	7,866		8,211		8,211		8,211					
1	Строительство ВЛ-10 кВ №2 ПС "Сарая Кузнец" от существующей опоры №130 до КТП №24/160кв, КТП№24/160кв, ул. Красноваршавская	0,884		0,744		0,744		0,744					
2	Строительство ВЛ-10кВ №105/10 «Средине» от существующей опоры №141 с существующей СТП-10/04кВ №25 кВ.А, с. Поляны	0,433		0,390		0,390		0,390					
3	Строительство ВЛ-10 кВ №2 ПС "Сарая Кузнец" от существующей опоры №93 до КТП №24/160 кВ.А КТП№24/160кв, ул. Чкалова	0,116		0,724		0,724		0,724					
4	Строительство ВЛ-10 кВ от с/ст. опоры №6, №19 Строувзломской район	1,652		1,545		1,545		1,545					
5	Строительство КЛ-10кВ от КТП-272 до КТП-277, Дзюльград	0,414		0,230		0,230		0,230					
6	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-241 до КТП-275, Дзюльград	0,477		0,295		0,295		0,295					
7	Строительство КТП, ВЛ-0,4 кВ с. Строва, Трехпольский район	3,890		3,890		3,890		3,890					
8	Строительство ВЛ-10кВ для замещения ВЛ-10кВ №7 в ВЛ-10кВ №12 с применением КТП-11А с. Поляны, Малайс			0,132		0,132		0,132					
9	Строительство ВЛ-10кВ для замещения ВЛ-10кВ №8 в ВЛ-10кВ №7 с применением реконвара в р.п. Давоно			0,122		0,122		0,122					
10	Строительство КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ от КТП №278/400кВ.А до КТП №279/400кВ.А, Ульяновская обл., г. Дзюльград			0,139		0,139		0,139					
3	Прочие мероприятия	7,893		6,567		6,567		6,567					
3.1.	Выделение средств АСКУЭ	4,416		4,416		4,416		4,416					
3.2.	Выделение средств АСКУЭ	4,416		4,416		4,416		4,416					
1	Применение диалей, трансформаторов, в т.ч.	0,212		0,251		0,251		0,251					
1	Применение трансформаторов, трансформаторов	0,212		0,251		0,251		0,251					
3.3.	Применение автоматизированной системы и системных	2,534		1,257		1,257		1,257					
1	Личной автомобиль	1,000											
2	Личной автомобиль	1,000											
3	Грузовой фургон повышенной проходимости (УАЗ 390995)	0,534											
4	Транспорты "Беларусь"			1,257		1,257		1,257					
3.4.	Применение имущества оборудования	0,731		0,643		0,643		0,643					
1	АПС, световая оповещения и звуковые сигналы в гараже бокса АО "УСК" ул. Любимовская, 79	0,096		0,096		0,096		0,096					
2	АПС, световая оповещения и звуковые сигналы в гараже бокса АО "УСК" ул. Любимовская, 79	0,068		0,063		0,063		0,063					
3	АПС, световая оповещения и звуковые сигналы в гараже бокса АО "УСК" ул. Любимовская, 79	0,051		0,051		0,051		0,051					
4	СКД "Европ" и комплект монтаж	0,076		0,077		0,077		0,077					
5	Изготовление дверного проема в неэк. помещении пожарной безопасности в АУП АО "УСК"	0,085		0,049		0,049		0,049					
6	Установка и монтаж системы контроля доступа АУП АО "УСК"	0,085		0,076		0,076		0,076					
7	Промышленные воды и канализация в Балашихинском РЭС	0,230		0,180		0,180		0,180					
8	Амортизационные виды	0,051		0,051		0,051		0,051					

Иван Воробьев 3.04

И.о. главного инженера
Начальник ОПС

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гуреев
А.П. Давыдов
Ф.М. Вавалкин



**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 4 квартал 2016 года , млн. рублей**



М.Д>	Источник* финансирования	Объем финансирования 2016										Итого
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	2.553	22,35.3		0.045		5.117-		2,320		14,410	
1.1	1 (прибыль, прибыль) чемаи на инвестиции:	0,000	0.110									
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.13 1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потреби гелей											
1.1.4.	Прочая прибыль а.											
1.2.	Амортизация	22,353	22,353		0,045		5,077		2,320		14,910	
1 / 2	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	1)блш аионные аины											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	22.353	22.353		0,045		5,077		2,320		14,910	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Накопленным итогом за год

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гуреева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновский сетевая компания" (4 квартал 2016 года)

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод/м6А/И3 <							Итого
		план *					факт					план *							
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА							
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016	W	IX	
1	ИСК! О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	IX	22	
1	Техническое перевооружение и реконструкция															X		У2	X
1	Реконструкция КТП №1, ВЛ-0,4 кВ ф №1, ВЛ-0,4кВ ф №2, ВЛ-0,4кВ ф.Х?3, ВЛ-0,4кВ ф. №4, ВЛ-0,4кВ ф Х°5. ВЛ-0,4 кВ ф №6, р п Чердаклы																		
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отЗТП Хс13, р.п. Чердаклы																		
2	Новое строительство															X			X
2	энергосбережение и повышение энергетической эффективности																		
1	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПК - Т (в/в), ВЛИ в р п Новоспасское, мкри Южный (2 этап)					0,4/8,456/0,5/2					0,4/8/456/0,5/2								
2	Прочее новое строительство															X			X
1	Строительство ВЛЗ-10 кВ №2 ПС "Старая Кулатка" от существующей опоры №130 до КТП №24/160кВа, КТП№24/160кВА, ул. Красногвардейская					0,128/0,172/0,16/1					0,128/0,172/0,16/1					X			X
2	Строительство ВЛЗ-ЮкВ яч №8 п/с 110/35/10 «Сурская»от существующей опоры №143 с установкой СТП-10/04кВ/25 кВА, с Полянки					0,02/0,02/0,025/1					0,02/0,02/0,025/1					X			X
3	Строительство ВЛЗ-10 кВ №2 ПС "Старая Кулатка" от существующей опоры №93 до КТП №23/160 кВА,КТП№23/160кВА, ул. Чапаева					0,123/0,230/0,16					0,123/0,230/0,16					X			X
4	Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ опоры №8, яч. 19, Старокулаткинский район					/1,8/-/-					/1,8/-/-					X			X
5	Строительство КЛ-10кВ от КТП-272 до КТП-277, Димитровград					/-/0,171/-					/-/0,171/-					X			X
6	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-241 до КТП-275, Димитровград					/-/0,23/-					'-/0,23'-					X			X
7	Строительство КТП, ВЛИ-0,4 кВ с. Суровка Теренгульский район					/2,633/-/-					/2,633/-/-					X			X
8	Строительство ВЛЗ-ЮкВ для закольцовки ВЛ-ЮкВ яч.7 и ВЛ-ЮкВ яч.12 с применением КТП-П в с Новая Малыкла															X			X
9	Строительство ВЛЗ-ЮкВ для закольцовки ВЛ-ЮкВ яч 8 и ВЛ-ЮкВ яч7 с применением реклоузера в р п Языково															X			X
10	Строительство КЛ-ЮкВ, ВЛЗ-ЮкВ от КТП Х°278/400кВА до КТП Х°279/400кВА, Ульяновская обл г Димитровград															X			X

* План в английском языке с приложением и печатью от АО "Ульяновский сетевая компания"

И.о. главного инженера

Начальник ОРС



А. П. Лазарев

Ф. М. Нахмахметов