

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за 2012 г.)



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО "УСК"

И. В Перфилов

29 03 2013 года

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений					
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет							
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
	ВСЕГО		120,845	105,368		1,500					27,829		76,039			105,368			15,477								
1	Техническое перевооружение и реконструкция																										
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																										
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																										
1.3	Создание систем телемеханики и связи																										
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																										
2	Новое строительство		80,035	67,285							5,660		61,625		67,285						12,750						
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																										
2.2	Прочее новое строительство		80,035	67,285							5,660		61,625		67,285						12,750						
1	Строительство ВЛЗ-10кВ; 3х КТПК-П(в/в); ВЛИ-0,4 кВ г. Новоульяновск, мкрн. Зеленый-Солнечный		22,386	21,647							5,586		16,062		21,647						0,738						
2	Строительство ВЛЗ-10кВ; КТПК-П(в/в); ВЛИ-0,4 кВ в пос. Кукушка		8,793	8,602									8,602		8,602						0,191						
3	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-Т(в/в); в р. п. Кузоватова, ул. Дзержинского		4,293	3,309									3,309		3,309						0,983						
4	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-Т(в/в), ВЛИ-0,4кВ в р.п. Новоспасское, мкрн. "Южный"		6,130	6,527									6,527		6,527						-0,396						
5	Строительство ВЛЗ-10 кВ; 3хКТПК-Т(в/в); ВЛИ-0,4кВ на ст. Бряддино		7,000	7,000									7,000		7,000						0,000						
6	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПК-Т-250-10/0,4, ВЛИ-0,4 кВ в п. Сенгилей			3,909									3,909		3,909						-3,909						
7	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-Т(в/в); ВЛИ-0,4 кВ в с. Луговое Железнодорожного р-на г. Ульяновска*****		3,150										0,000								3,150						

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
8	Строительство КЛ-10 кВ, КТПК-П(к/к)-2*630 кВА, КЛ-0,4 кВ в г. Димитровград (мкрн. 7)*****		1,941	0,475							0,475	0,475					1,466					
9	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-Т(в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Б. Нагаткино, ул. Юбилейная*****		4,614	0,756							0,756	0,756					3,858					
10	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-Т(в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Николаевка, мкрн. Северный*****		4,780	4,023							4,023	4,023					0,757					
11	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-Т(в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Новоспаское, ул. Н. Полевая*****		3,600	2,849							2,849	2,849					0,751					
12	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-Т(в/в); ВЛИ-0,4 кВ в г. Барыш, ул. Южная*****		4,060	3,239							3,239	3,239					0,821					
13	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-Т(в/в); в р. п. Ишеевка (три дома для ветеранов ВОВ по ул. Гимова)*****		2,236	1,514						0,074	1,439	1,514	1,514				0,722					
14	Электроснабжение новых потребителей*****		7,052	3,436							3,436	3,436	3,436				3,617					
3	Прочие мероприятия		40,810	38,083							22,169	14,414	38,083				2,727					
1	Приобретение спец. техники		14,922	14,922						14,922			14,922				0,000					
2	Внедрение систем АИСКУЭ		18,641	15,914	1,500							14,414	15,914				2,727					
3	Приобретение ветхих сетей и прочих объектов у МУП ЖСК Чердаклинского района*****		7,247	7,247						7,247			7,247				0,000					
Справочно:																						
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

**** Строительство осуществляется за счет платы за технологическое присоединение

***** Стоимость объекта со ставкой НДС 0%

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Главный инженер

Д. М. Абдрахманов

Ф. М. Валиахметов

Л. А. Уткина

С. С. Мизонин