


Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2016 года, млн. рублей с НДС

Приложение № 7.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2016 № 114



№ №	Наименование объекта	Остаточная в стоимости на начало года	Объем финансирования								Освоено (закрыто акты выполненных работ), млн.руб.		Введено (сформировано акты ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток программы по состоянию на конец периода	в т.ч. за счет	
			план	факт	1 кв.	факт	2 кв.	факт	3 кв.	факт	4 кв.	факт	за отчетный период	за отчетный период		результат по	результатам утвержденной ИСД
	<b>ВСЕГО</b>		110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,39	40,33	40,33
1	Прочее новое строительство		40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	40,33	40,33
1	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (6кВ); ВЛИ-0,4 кВ в г. Саянский, пер. Строитель		2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	2,41
2	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (6кВ); ВЛИ-0,4 кВ в г. Саянский, ул. Краповорыжская		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	3,86	3,86
3	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (6кВ); ВЛИ-0,4 кВ в г. Саянский, ул. Красная		4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	4,78
4	Строительство ВЛЗ-10 кВ КТПК-П (6кВ); ВЛИ-0,4 кВ в г. Саянский, ул. Рав. Д. Голыго, Чапаев и 9 мая		5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76	5,76
5	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (6кВ); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Новокосовское п. СХТ		2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	2,60
6	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Николаевка, ул. Боевая, ул. С. Ренина		3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	3,78
7	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (6кВ); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Николаевка, ул. Железнодорожная		3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	3,52	3,52
8	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (6кВ); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Ст. Кулатка, ул. Урицкого-Кремлевской		2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	2,80
9	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (6кВ); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Ст. Кулатка, ул. Кулаткина, Советская		2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73	2,73
10	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Павловка, ул. Дурова		1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	1,66
11	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Павловка, ул. Ленина		1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	1,66
12	Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (6кВ); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Рудинское, ул. Ленина		4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77	4,77
3.	Прочие мероприятия		70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	70,06	70,06
1	Внедрение систем АСКУЭ		33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75	33,75
2	Приобретение спец. техники		35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40	35,40
3	Приобретение прочего оборудования		0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,91

Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
Начальник ОРС


Николаева  
Э.М. Ирефимова

И.И. Гуреева

Ф.М. Валиахметов

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская стекая компания" за I квартал 2016 года, млн. рублей

Приложение № 12  
к Протоколу № 1/2016 заседания  
от 24.01.2016 № 114



№ п/п	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб.			Фактический профинансирование, млн. руб.			Остаток финансирования программы работ по плану на начало квартала, млн. руб.			Фактический объем (закрыто) выполненных работ, млн. руб.			Техническое задание/технические условия/технические задания						
		всего	ПТР	СНР	всего	ПТР	СНР	всего	ПТР	СНР	всего	ПТР	СНР	всего	ПТР	СНР	всего	ПТР	СНР	
1	Итого	92,65			92,65			-34,18			0,00									
1.1	Земельно-строительные работы	0,00			0,00			0,00			0,00									
1.2	Прочие виды строительства	34,18			34,18			-34,18			0,00									
1	Строительство ВДЗ-10 об. КТПК-П (60); ВДЗ-4 об. в г. Ульяновск, ул. Селиванов, пр. Строитель	2,04			2,04			-2,04			0,00									
2	Строительство ВДЗ-10 об. КТПК-П (60); ВДЗ-4 об. в г. Ульяновск, ул. Кривошорская	3,27			3,27			-3,27			0,00									
3	Строительство ВДЗ-10 об. КТПК-П (60); ВДЗ-4 об. в г. Ульяновск, ул. Кривошорская	4,05			4,05			-4,05			0,00									
4	Строительство ВДЗ-10 об. КТПК-П (60); ВДЗ-4 об. в г. Ульяновск, ул. Г. М. Давыдова, Пискаря 9	4,88			4,88			-4,88			0,00									
5	Строительство ВДЗ-10 об. КТПК-П (60); ВДЗ-4 об. в г. Ульяновск, н. СХТ	2,20			2,20			-2,20			0,00									
6	Строительство ВДЗ-10 об. КТПК-П (60); ВДЗ-4 об. в г. Ульяновск, ул. Волков, ул. С. Радина	3,20			3,20			-3,20			0,00									
7	Строительство ВДЗ-10 об. КТПК-П (60); ВДЗ-4 об. в г. Ульяновск, ул. Железнодорожная	2,98			2,98			-2,98			0,00									
8	Строительство ВДЗ-10 об. КТПК-П (60); ВДЗ-4 об. в г. Ульяновск, ул. Урицкого-Косовичевская	2,37			2,37			-2,37			0,00									
9	Строительство ВДЗ-10 об. КТПК-П (60); ВДЗ-4 об. в г. Ульяновск, ул. Коммуна, Советская	2,31			2,31			-2,31			0,00									
10	Строительство ВДЗ-10 об. КТПК-П (60); ВДЗ-4 об. в г. Ульяновск, ул. Луговая	1,41			1,41			-1,41			0,00									
11	Строительство ВДЗ-10 об. КТПК-П (60); ВДЗ-4 об. в г. Ульяновск, ул. Давыдова, ул. Двина	1,41			1,41			-1,41			0,00									
12	Строительство ВДЗ-10 об. КТПК-П (60); ВДЗ-4 об. в г. Ульяновск, ул. Давыдова, ул. Двина	4,04			4,04			-4,04			0,00									
2	Прочие мероприятия	59,37			59,37			-59,37			0,00									
1	Ведение счета АСХУЗ	28,60			28,60			-28,60			0,00									
2	Приобретение спец. техники	30,00			30,00			-30,00			0,00									
3	Иные мероприятия	0,77			0,77			-0,77			0,00									


\* С указанием объекта на ПС, ПП, КИ с указанием объема финансирования.  
\*\* С указанием проектно-сметной документации, условий проведения и проектные цены планируемого периода в ППС.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
И.И. Гуреев

Начальник ОРС  
Ф.М. Валиахметов

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы  
АО "Ульяновская сетевая компания"  
за I квартал 2016 года, млн. рублей**

Утверждено  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин  
30.04.16  
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016									
		всего	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Собственные средства	93,55	0,00								
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	51,18	0,00								
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе										
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора										
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)										
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации										
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей										
1.1.4.	Прочая прибыль										
1.2.	Амортизация	42,37	0,00		0,00						
1.2.2.	Прочая амортизация	42,37	0,00		0,00						
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет										
1.3.	Возврат НДС										
1.4.	Прочие собственные средства										
1.4.1.	в т.ч. средства дозамиссии										
1.5.	Остаток собственных средств на начало года										
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:										
2.1.	Кредиты										
2.2.	Облигационные займы										
2.3.	Займы организаций										
2.4.	Бюджетное финансирование										
2.5.	Средства внешних инвесторов										
2.6.	Использование лизинга										
2.7.	Прочие привлеченные средства										
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>93,55</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						
	для ОГК/ПК, в том числе										
	ДПМ										
	вне ДПМ										

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.

**Заместитель генерального директора по экономике и финансам**



**И.И. Гурева**

**Отчет о ввозах/вывозах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (1 квартал 2016 года)**

№№ п/п	Наименование проекта	Выполнение работ															
		план *				факт				план *				факт			
		МВт, Гкал/час, км, МВА		2016		МВт, Гкал/час, км, МВА		2016		МВт, Гкал/час, км, МВА		2016		МВт, Гкал/час, км, МВА		2016	
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.2.	Прочее новое строительство																
1	Строительство ВЛЗ-10 кв; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кв в г. Сентиней, пер. Строгиней																
2	Строительство ВЛЗ-10 кв; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кв в г. Сентиней, ул. Красноварская																
3	Строительство ВЛЗ-10 кв; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кв в г. Сентиней, ул. Красная																
4	Строительство ВЛЗ-10 кв КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кв в г. Сентиней, ул. Л. Толстого, Чапаева и 9 мая																
5	Строительство ВЛЗ-10 кв; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кв в р.п. Новосаскос, п. СХТ																
6	Строительство ВЛЗ-10 кв; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кв в р.п. Николаевка, ул. Боевая, ул. С. Разина																
7	Строительство ВЛЗ-10 кв; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кв в р.п. Николаевка, ул. Железнодорожная																
8	Строительство ВЛЗ-10 кв; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кв в р.п. Ст. Кулатка, ул. Урюцкого-Красноварская																
9	Строительство ВЛЗ-10 кв; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кв в р.п. Ст. Кулатка, ул. Куйбырская, Советская																
10	Строительство ВЛЗ-10 кв; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кв в р.п. Павловка, ул. Жукова																
11	Строительство ВЛЗ-10 кв; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кв в р.п. Павловка, ул. Ленина																
12	Строительство ВЛЗ-10 кв; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кв в р.п. Радисево, ул. Ленина																

\* Бланк соответствует утвержденной инвестиционной программе

Начальник ОРС



Ф.М. Валахметов

