

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2023 год, млн. рублей с НДС


№	Наименование объекта	Остаточная стоимость на начало года	Объем финансирования												Освоено (закрито) акциями выданными работ) млн.руб.		Введено (оформлено акциями в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток по финансовым результатам по отчетному периоду	млн.руб.	%	Отклонение по результатам утвержденной ИСД	Уточнения по результатам утвержденных процедур
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		за отчетный период	за отчетный период									
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
ВСЕГО																							
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	46,735	42,821	0,000	0,198	0,665	0,397	16,470	19,506	29,600	22,720	60,908	60,908	60,908	0,000	0,000	3,914	-3,914	-8,37%			
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГЭСП №9 протяженностью 0,8км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГЭСП №5 протяженностью 1,76км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности																						
2.2	Прочее новое строительство:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3.	Прочие мероприятия	0,000	46,735	42,821	0,000	0,198	0,665	0,397	16,470	19,506	29,600	22,720	60,908	60,908	60,908	0,000	0,000	3,914	-3,914	-8,37%			
3.1	Организация ИСУЭ	0,000	29,900	42,821	0,000	0,198	0,300	0,397	0,000	19,506	29,600	22,720	60,908	60,908	60,908	0,000	0,000	-12,921	12,921	43,21%			
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, спец.техники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений																						
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	16,47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,470	-16,470	-100,00%			
3.4.1	Легковой автомобиль класса В	0,000	0,812	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,812	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,812	-0,812	-100,00%			
3.4.2	Легковой автомобиль класса С	0,000	1,836	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,836	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,836	-1,836	-100,00%			
3.4.3	Грузовая автомобиль УАЗ 390995	0,000	2,713	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,713	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,713	-2,713	-100,00%			
3.4.4	Грузовая автомобиль УАЗ 390945	0,000	4,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,730	-4,730	-100,00%			
3.4.5	Автомобильчик Милка-Socage T318 на базе ГАЗ Next 4x2	0,000	6,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,379	-6,379	-100,00%			
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,365	-0,365	-100,00%			
3.5.1	Амфибильная фиделитация воды	0,000	0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	-0,065	-100,00%			
3.5.2	Робот-пылесос "Tosha"	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	-0,300	-100,00%			

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Главный инженер

Иван Р.Р. Иванов

П.А. Бродяго
К.Н. Свешникова
С.А. Ефремов

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
20.04.2024 г.



**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2023 год, млн. рублей без НДС**

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
03 2024 г.
МП.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования								Причины отклонений		
		всего		I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	110,022	50,756	0,000	0,000	4,747	0,496	13,725	0,174	91,550	50,087	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	65,806	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,806	0,000	Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Министерства энергетики, ЖЭК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г № 197-од. Расходы на финансирование капитальных вложений на прибыль в сумме 65 805,85 тыс.руб. исключены экспертами Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2023 год. Исковое заявление об оспаривании нормативно-правовых актов Агентства на 2023г. удовлетворено в полном объеме.
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	44,216	50,756	0,000	0,000	4,747	0,496	13,725	0,174	25,744	50,087	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование ливинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	110,022	50,756	0,000	0,000	4,747	0,496	13,725	0,174	91,550	50,087	
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопительный итогов за год.

Исполнительный директор

П.А. Брюсакило

Исполнитель
Р.Р. Николаева




Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (2023 год)

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин

2023 24 г
М.П.

№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план *						факт						план *						факт					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год				
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Техническое перевооружение и реконструкция Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, протяженностью 0,8км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	-	-	-	-/0,8/-	-/0,8/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, протяженностью 1,76км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	-	-	-	-/1,76/-	-/1,76/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Энергооборужение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Главный инженер



С.А. Ефремов

**Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2023 год**

Утверждаю

Генеральный директор

С.С. Мизонин

" 28 "

(подпись)

20 24 г

М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена проектно-сметная документация (+; -)	заключение экспертизы России (+; -)	оформлены в соответствии с законодательством (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер

С.А. Фремов

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2023г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор

С.С. Мизонин

"28" 03 2024 г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2023 года/ за 2023 год
1	2	3
Выручка	895,450	895,450
Чистая прибыль	33,387	33,387
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	33,387	33,387
ЕБИТДА	92,635	92,635
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	126,473	126,473
покупатели и заказчики	103,166	103,166
авансы выданные		
Собственный капитал	465,466	465,466
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	38,380	38,380
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	38,380	38,380
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	247,533	247,533
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	231,415	231,415
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	110,023	110,023
Профинансировано на отчетную дату	50,756	50,756
Обеспеченность источниками финансирования	-59,266	-59,266
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2023г.	217,933	217,933
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Исполнитель
Р.Р. Низамова