

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2025 года, млн. рублей с НДС

Утверждено
Генеральный директор
И.С. Митонин
15.04.2025 г.

№ №	Наименование объекта	Остаточная стоимость на начало года	Объем финансирования												Освоено (закртыо акциями, выполненными работ), млн.руб.				Внесено (оформлено акциями ввода в эксплуатацию), млн.руб.				Остаток профинансирования по результатам отчетного периода	млн.руб.	Отклонение в %	Отклонение в тыс. руб.	Отклонение в %	Отклонение в тыс. руб.
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный период	всего	за отчетный период												
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт																
	ВСЕГО	69,913	172,982	32,170	69,913	32,170	0,000	0,000	25,634	0,000	77,435	0,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,000	0,000	0,000	140,812	-140,812	-81%				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%				
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%				
2.2	Прочее новое строительство:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%				
3.	Прочие мероприятия	69,913	172,982	32,170	69,913	32,170	0,000	0,000	25,634	0,000	77,435	0,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,000	0,000	0,000	140,812	-140,812	-81%				
3.1	Организация ИСУЭ	69,913	147,348	32,170	69,913	32,170	0,000	0,000	0,000	0,000	77,435	0,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,000	0,000	0,000	115,178	-115,178	-78%				
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники,спец.техники	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%				
3.2.1	Сервер с операционной системой	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%				
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	25,634	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,634	-25,634	-100%				
3.4.1	Грузовосамосажирский автомобиля. УАЗ 390995	0,00	3,913	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,913	-3,913	-100%				
3.4.2	Грузовосамосажирский автомобиля. УАЗ 390945	0,00	1,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,023	-1,023	-100%				
3.4.3	Автомобильчик Чайка-Sociale T318 на базе ГАЗ Next, 4х2	0,00	20,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,698	-20,698	-100%				
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0%				

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Главный инженер
Начальник УТЭ
П.А. Бросайло
К.Н. Сесиников
С.А. Ефремов
И.Г. Самойлов

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2025 года, млн. рублей без НДС

Утверждено

Генеральный директор

С.С. Мизонин

2025г.

№	Наименование объекта	Планируемый объем освоения, млн. руб. (I квартал)						Фактически освоено, млн. руб. (I квартал)						Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.						Технические характеристики создаваемых объектов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		в том числе:				всего	в том числе:				всего	в том числе:				генерирующие объекты						подстанции																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		всего	ПНР	СМР	оборудована прое и материалы		всего	ПНР	СМР	оборудована прое и материалы		всего	ПНР	СМР	оборудована прое и материалы	год ввода в эксплуатацию тысяч	нормат и инвент срок службы, лет	мощность, Мвт	тепловая энергия Гкал/час	год ввода в эксплуатацию тысяч	нормат и инвент срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформ. тороп.шт.	мощность, кВА	год ввода в эксплуатацию тысяч	нормат и инвент срок службы, лет	тип мощности, кВА	проект мощности, кВА	инвент мощности, кВА	иные оборудование и материалы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

Главный инженер

Начальник УТЭ

П.А. Бросило

К.Н. Севилюков

С.А. Ефремов

И.Г. Самойлов

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за I квартал 2025 года, млн. рублей без НДС

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2025 года
МП.



№ №	Источник финансирования	Объем освоения												Причины отклонений
		план *	факт **	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	129,551	0,143	0,000	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000	129,551	0,000			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	70,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,022	0,000			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	70,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,022	0,000			
1.1.2.	в т.ч. прибыль по решению суда	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	59,529	0,143	0,000	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000	59,529	0,000			
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования	129,551	0,143	0,000	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000	129,551	0,000			
	для ОГК/ПТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопительным итогом за год.

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Исполнитель
О. Е. Богданова

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (I квартал 2025 года)

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2025 года
М.П.

№№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план						факт						план						факт					
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	ВСЕГО																								
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.	Энергообережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Главный инженер

С.А. Ефремов

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 1 кв. 2025г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
"15"  2025г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец I квартала 2024 года/ за I квартал 2024 года
1	2	3
Выручка	205,958	244,260
Чистая прибыль	-16,698	22,416
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	-16,698	22,416
EBITDA	4,985	41,233
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	104,297	128,307
покупатели и заказчики	78,830	85,905
авансы выданные		
Собственный капитал	562,599	487,883
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	111,305	39,162
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	111,305	39,162
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	430,889	245,960
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	408,288	225,620
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	129,551	122,931
Профинансировано на отчетную дату	0,143	0,000
Обеспеченность источниками финансирования	-129,408	-122,931
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2025г.	131,710	241,923
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Исполнитель
О. Е. Богданова

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2025 года

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
" 15 " 2025 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеустрой- ства (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер
С.А. Ефремов