

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2021 года, млн. рублей с НДС

Приложение № 7.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010г. № 114

Утверждаю  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин  
2021г.



№	Наименование объекта	Остаточная стоимость на начало года	Объем финансирования								Освоено (закрыты акты выполненных работ), млн.руб.		Высвобождено (оформлено акты ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток по профилю финансирования	Отклонение в т.ч. за счет уточнения стоимости по результатам утверждения НОД	Отклонение по результатам включения по результатам включения НОД								
			всего	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный период	всего				за отчетный период							
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	51,138	0,299	0,000	0,000	7,170	0,000	0,130	0,299	44,038	0,000	0,299	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	-0,130	-100,00%				
2	Новое строительство																								
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																								
2.2	Прочее новое строительство:																								
3	Прочие мероприятия	0,000	51,138	0,299	0,000	0,000	7,170	0,000	0,130	0,299	44,038	0,000	0,299	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	-7,001	-95,90%				
3.1	Организация ИСУЭ	0,00	44,038	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,299	44,038	0,000	0,299	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	43,739	0,299	#ДЕЛО!				
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, техники	0,00	7,170	0,000	0,000	0,000	7,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,170	-7,170	-100,00%				
3.2.1	Информационно-вычислительный комплекс (серверное оборудование и программное обеспечение)	0,00	7,170	0,000	0,000	0,000	7,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,170	-7,170	-100,00%				
3.3	Приобретение знаний, учасков и сооружений																								
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники																								
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	-0,130	-100,00%				
3.5.1	Специоборудование Ниссана ST224	0,00	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	-0,130	-100,00%				

Исполнительный директор  
Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту  
Начальник УТЭ  
Начальник ОИТ

П.А. Бросайло  
И.И. Гуреева  
К.Н. Шевшиков  
И.Г. Самойлов  
А.А. Киселев

Иск Р. Павлова



**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы  
АО "Ульяновская сетевая компания"  
за 3 квартал 2021 года, млн. рублей без НДС**

  
 Утверждено  
 Генеральный директор  
 С.С. Мизонин  
 2021 года  
 М.П.

Приложение № 8  
 к Приказу Министров России  
 от 24.03.2010 № 114

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	6,083	0,249	0,000	0,000	5,975	0,000	0,108	0,249	0,000	0,000	0,000	0,000	Проектные работы по организации ИСУЭ проведены ранее запланированного срока. В связи с тем, что ИВК предназначено для организации ИСУЭ, совместно с подрядной организацией, производящей монтаж ИСУЭ принято решение о закупке ИВК в 4 кв 2021г. Согласно информационного письма официального представителя ООО "Хуссариа" поставка энергооборудования сдвигается ввиду принятия исключительных мер для обеспечения безопасности жизни сотрудников фибрик в условиях пандемии коронавируса. Планируемая поставка 5.10.2021г.
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в виде:													
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	6,083	0,249	0,000	0,000	5,975	0,000	0,108	0,249	0,000	0,000	0,000	0,000	Проектные работы по организации ИСУЭ проведены ранее запланированного срока. В связи с тем, что ИВК предназначено для организации ИСУЭ, совместно с подрядной организацией, производящей монтаж ИСУЭ принято решение о закупке ИВК в 4 кв 2021г. Согласно информационного письма официального представителя ООО "Хуссариа" поставка энергооборудования сдвигается ввиду принятия исключительных мер для обеспечения безопасности жизни сотрудников фибрик в условиях пандемии коронавируса. Планируемая поставка 5.10.2021г.
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства		0,0											
1.4.1.	в т.ч. средства дописки													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организации													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>6,083</b>	<b>0,249</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,975</b>	<b>0,000</b>	<b>0,108</b>	<b>0,249</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
	для ОГ/ПТ/К, в том числе ДПМ													
	вне ДПМ													

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Исполнительный отчет за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



И.И. Гурева

Исполнитель  
Р.Р. Никомов



Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (3 квартал 2021 года)

Утверждено  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин  
2021 года  
М.П.



№№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																				
		план *						факт														
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА														
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Энергооборужение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ОРС

Ф.М. Валиахметов

**Финансовые показатели**  
**АО "Ульяновская сетевая компания"**  
**за 3 кв. 2021г. млн.руб**

Утверждаю  
Генеральный директор

**С.С. Мизонин**

2021г. М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2021 года/ за 2021 год
место учета		
1	2	3
Выручка	504,511	504,511
Чистая прибыль	18,660	18,660
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	18,660	18,660
ЕВИТДА	66,755	66,755
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	115,412	115,412
покупатели и заказчики	74,736	74,736
авансы выданные		
Собственный капитал	282,182	282,182
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	2,568	2,568
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	2,568	2,568
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	255,367	255,367
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	204,040	204,040
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	6,083	6,083
Профинансировано на отчетную дату	0,249	0,249
Обеспеченность источниками финансирования	5,834	5,834
Дефицит финансирования	0	0
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021г.	26,815	26,815
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Заместитель генерального директора по  
экономике и финансам



**И.И. Гуреева**

Отчет о техническом состоянии объекта  
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2021 года

Утверждаю  
Генеральный директор  
С.С. Мизонин  
(подпись)  
2021 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформлен в соответствии с законодательством Землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)	
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ОРС



Ф.М. Вагинахметов