

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2017 года, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Исполнительный директор
П.А. Брюсаило
2017г.



№ №	Наименование объекта	Остаток на начало года	Объем финансирования												Освоено/закрыто актами выполненных работ, млн.руб.		Восстановлено актами ввода в эксплуатацию, млн.руб.		Остаток по Профицит по результат ам отчетного периода млн.руб.		Отклонение	
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный период	всего	за отчетный период	%	в т.ч. за счет	%			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								по уточнению стоимости по результатам закупочных процедур от НДС	по уточнению стоимости	
	ВСЕГО		43,341	5,964	1,430	2,963	1,571	5,964	2,963	10,915	0,000	37,377										
1	Техническое перевооружение и реконструкция		2,213	1,352	0,000	1,167	0,185	1,352	1,167	7,608	0,000	0,861										
1.1	Реконструкция КТП№1, ВЛ-0,4 кВ ф.№1, ВЛ-0,4кВ ф.№2, ВЛ-0,4кВ ф.№3, ВЛ-0,4кВ ф.№4, ВЛ-0,4кВ ф.№5, ВЛ-0,4 кВ ф.№6, р.п. Чердаклы		0,325	0,325	0,000	0,325	0,000	0,325	0,325	7,608	0,000	0,000										
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЭТП№13, р.п. Чердаклы		1,888	1,027	0,000	0,842	0,185	1,027	0,842	0,000	0,000	0,861										
2	Новое строительство		18,059	2,580	0,000	1,704	0,875	2,580	1,704	0,000	0,000	15,479										
2.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
2.2	Прочее новое строительство:		18,059	2,580	0,000	1,704	0,875	2,580	1,704	0,000	0,000	15,479										
1	Строительство ВЛ3-10кВ для застройки ВЛ-10кВ яч.7 и ВЛ-10кВ яч.12 с применением пункта учета и секционирования в с.Новая Малыка		1,628	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,628										
2	Строительство ВЛ3-10кВ для застройки ВЛ-10кВ яч.8 и ВЛ-10кВ яч.7 с применением пункта учета и секционирования в р.п.Дьяково		1,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,660										
3	Строительство КЛ-10кВ, ВЛ3-10кВ от КТП №278 до КТП №279, Ульяновская обл. г. Димитровград		1,016	1,020	0,000	1,020	0,000	1,020	1,020	1,787	0,000	-0,004										
4	Строительство КЛ-10кВ для переключение на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район		0,728	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,060	0,000	0,000	0,668										
5	Строительство КЛ-10кВ, ВЛ3-10кВ от ПС "Новая Майна" яч.25 до ПП №1567, ул. Митрофанов, р.п. Новая Майна, Мелекесский район		2,238	0,292	0,000	0,292	0,000	0,292	0,292	0,000	0,000	1,946										
6	Строительство ВЛ3-10кВ, КЛ-10 кВ от РЛ-1229 до ПП №1567 ул. Митрофанов, р.п. Новая Майна, Мелекесский район		0,485	0,049	0,000	0,049	0,000	0,049	0,049	0,000	0,000	0,436										
7	Строительство КЛ-10кВ, ВЛ3-10 кВ от ПП №1002 до ПП №1003, ул. Митрофанов, р.п. Новая Майна, Мелекесский район		1,050	0,155	0,000	0,155	0,000	0,155	0,155	0,000	0,000	0,895										
8	Строительство КЛ-10кВ от ПП №1567 до ПП №1003, ул. Митрофанов, р.п. Новая Майна, Мелекесский район		0,920	0,127	0,000	0,127	0,000	0,127	0,127	0,000	0,000	0,793										
9	Строительство ВЛ3-10кВ яч. 27, КТП-10/0,4кВ, ВЛН-0,4кВ в р.п. Чердаклы ул. Пионерская		4,381	0,450	0,000	0,000	0,450	0,450	0,450	0,000	0,000	3,931										
10	Строительство КЛ-10 кВ от яч. 19 ПС "Ижевск", ВЛ3-10кВ в Ульяновском р-не, р.п. Ижевка		1,849	0,232	0,000	0,000	0,232	0,232	0,232	0,000	0,000	1,617										
11	Строительство ВЛ3-10кВ яч. 5 ПС "Семилетний город", КТП-10/0,4 250кВА, КЛ-0,4кВ в г. Семилетий ул. Шевченко		2,104	0,194	0,000	0,000	0,194	0,194	0,194	0,000	0,000	1,910										

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимос ть на начало года	Объем финансирования																Основной(энергиче ские активы выполненных работ), млн.руб.		Внебюджет(оформлено активами вклада и эксплуатационно), млн.руб.		Остаток по профилям справить по ам отчетного периода		Отклонение	
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		за отчетный период	за отчетный период	результат млн.руб.	%	в т.ч.за счет	по стоимости	по результатам исключенных процедур									
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								млн.руб.	млн.руб.							
3.	Прочие мероприятия		23,086	2,032	1,430	0,092	0,510			2,032	0,092	1,520	0,000	21,054												
3.1	Внедрение систем АСКУЭ		16,034	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	16,034												
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, техники		1,972	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	1,972												
3.2.1	Сервер HP Proliant DL180 Gen9 Rack (2U) 2x500GB ES-2630v3/32GB/1840WВВС (AGV/ювНДД (16)SFF/100д (w/ 9 янт)/экШБЫН/БазуУККСМД 2x900W (R2S) (778457-B21) с ПО (WinSvSTDСore 2016 SNGL OLP 21c NL) Соед.каб (8 шт.), SDSLCAI, 2016 SNGL OLP NL ДвсСМД(30 шт.)		0,801	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,801												
3.2.2	Жесткий диск HP 600GB 3.5" (SFF) SAS 15K 12G Hot Plug w/ Smart Drive SC 512e Enterprise HDD (748387-B21)		0,939	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,939												
3.2.3	Источник бесперебойного питания HP 12700, 4U, IEC-324, высоковольтный, (все строчки)/(ДГ:4634)		0,232	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,232												
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений		0,002	0,002	0,000	0,002	0,000			0,002	0,002	0,000	0,000	0,000												
3.4	Приобретение автомобильной техники и спецтехники		4,414	1,430	1,430	0,000	0,000			1,430	0,000	1,430	0,000	2,984												
3.4.1	Легковой автомобиль С класса		1,180	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	1,180												
3.4.2	Легковой автомобиль С класса		1,180	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	1,180												
3.4.3	Грузовой фургон повышенной проходимости(УАЗ 390995)		0,625	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,625												
3.4.4	Трактор "Бригатор" с навесным оборудованием		1,429	1,430	1,430	0,000	0,000			1,430	0,000	1,430	0,000	-0,001												
3.5	Приобретение прочего оборудования		0,664	0,600	0,000	0,090	0,510			0,600	0,090	0,000	0,000	0,664												
3.5.1	СКУД "Егоид" и услуги по монтажу		0,022	0,022	0,000	0,000	0,022			0,022	0,000	0,000	0,000	0,000												
3.5.2	Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в помещениях, гаражных боксах РЭС Павловского района		0,064	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,064												
3.5.3	Амортизат црочно-грузовой свертки		0,090	0,090	0,000	0,000	0,090			0,090	0,000	0,000	0,000	0,000												
3.5.4	Сигнация, магистрия, мобилитая		0,398	0,398	0,000	0,000	0,398			0,398	0,000	0,000	0,000	0,000												
3.5.5	Универсальное перегородки ограда и стропильство бытовки		0,090	0,090	0,000	0,000	0,090			0,090	0,000	0,000	0,000	0,000												

Главный инженер

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Начальник ОРС

А.П.Давыдов

И.И.Гуреева

Ф.М.Валиахметов

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 3 квартал 2017 года, млн. рублей**


 Исполнительный директор
П.А. Бросайло
 (подпись) _____ 20 17 года
 М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2017								Примечания		
		план *	факт **	I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	36,74	5,05	0,00	1,21	0,00	2,51	0,00	1,33	0,00	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00										
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	36,74	5,05		1,21		2,51		1,33		0,00	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	36,74	5,05	0,00	1,21	0,00	2,51	0,00	1,33	0,00	0,00	
	для ОГК/ЛТК, в том числе											
	вне ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
 ** Накопленным итогом за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гуреева

Исп. Ахметова Д.Р.

