

**Отчет об исполнении инвестиционной программы  
"Развитие электрических сетей ОАО "Ульяновская сетевая компания" на территории муниципальных образований  
Ульяновской области на 2012-2014 годы", млн. руб.  
(2014 год)**



Утверждено  
Генеральный директор ОАО "УСК"  
И.В. Перфилов  
20 \_\_\_\_ года  
М.П.

| № п/п | Наименование объекта  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования (2014) |               | Освоено (закрото актами выполненных работ) млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей | Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода * | в том числе за счет |   | Прочие отклонения |
|-------|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|---|--|---------------------|---|-------------------|
|       |   |                                    | план **                     | факт ***      |  |   |  | млн. рублей         | % |                   |
|       | <b>ВСЕГО</b>  | <b>0,000</b>                       | <b>53,954</b>               | <b>74,231</b> | <b>74,231</b>  |   | <b>74,231</b>  | <b>37,58</b>        |   |                   |
| 1     | Новое строительство   | 0,000                              | 53,954                      | 49,239        | 49,239   |   | -4,715   | -9,74               |   |                   |
| 1.1.  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                       | 0,000                              | 3,875                       | 3,875         | 3,875  |   | 0,000  | 0,00                |   |                   |
| 1     | Строительство КЛ-10кВ, для разделения промышленной и бытовой нагрузки в г.Димитровград          | 0,000                              | 1,203                       | 1,203         | 1,203  |   | 0,000  | 0,00                |   |                   |
| 2     | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПС-Т(в/в) Лиг. ВЛН и р.п. Новоспасское, мкрп. Зеленый (Стан)         | 0,000                              | 2,672                       | 2,672         | 2,672  |   | 0,000  | 0,00                |   |                   |
| 1.2   | Прочие новое строительство  | 0,000                              | 50,079                      | 45,364        | 45,364   |   | -4,715   | -9,42               |   |                   |
| 1     | Электроснабжение новых потребителей *****   | 0,000                              | 50,079                      | 42,970        | 42,970   |   | -7,109   | -14,20              |   |                   |
| 2     | Строительство ВЛЗ-10кВ, КТПС-Ц(в/в), ВЛН-0,4 кВ г. Новоульяновск, мкрп. Зеленый                 | 0,000                              | 0,000                       | 1,237         | 1,237  |   | 1,237  | 100,00              |   |                   |
| 3     | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПС-Т(в/в), ВЛН-0,4 кВ, р.п. Ахлат (Политерробиологический диспансер) | 0,000                              | 0,000                       | 0,189         | 0,189  |   | 0,189  | 100,00              |   |                   |
| 4     | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПС-П), ВЛН-0,4 кВ с. Шутова  | 0,000                              | 0,000                       | 0,090         | 0,090  |   | 0,090  | 100,00              |   |                   |
| 5     | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПС-Т(в/в); ВЛН-0,4 кВ в пос. Кузунка                                 | 0,000                              | 0,000                       | 0,113         | 0,113  |   | 0,113  | 100,00              |   |                   |
| 6     | Строительство подстанции ВЛЗ-10кВ в р.п. Ишени (реклауэр)                                       | 0,000                              | 0,000                       | 0,766         | 0,766  |   | 0,766  | 100,00              |   |                   |
| 2     | <b>Прочие объекты</b>   | <b>0,000</b>                       | <b>0,000</b>                | <b>24,992</b> | <b>24,992</b>  |   | <b>24,992</b>  | <b>100,00</b>       |   |                   |
| 1     | Приобретение зданий и участков  | 0,000                              | 0,000                       | 1,079         | 1,079  |   | 1,079  | 100,00              |   |                   |
| 2     | Приобретение и установка оборудования   | 0,000                              | 0,000                       | 0,228         | 0,228  |   | 0,228  | 100,00              |   |                   |
| 3     | Установка и модернизация АОНС КУЭ   | 0,000                              | 0,000                       | 23,386        | 23,386   |   | 23,386   | 100,00              |   |                   |
| 4     | Приобретение спецтехники  | 0,000                              | 0,000                       | 0,300         | 0,300  |   | 0,300  | 100,00              |   |                   |

\* В целях отчетного года

\*\*\*\*\* за счет средств по технологическим присоединениям

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программы

\*\*\* Накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов и разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Главный инженер

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Согласовано:

Начальник УТЭ

Начальник ОТ

Начальник ОРС

С.С. Мизонин

И.И. Гуреева

И.Г. Самойлов

Д.М. Абдрахманов

Ф.М. Валиахметов

*[Handwritten signature]*