

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2021 года, млн. рублей с НДС

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010г. № 114

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
24.04.2021г.

№ п/п	Наименование объекта	Остаток на начало года	Объем финансирования								Осуществлено (закрыты акты выполненных работ, млрд.руб.)		Высвобождено (оформлено акты ввода в эксплуатацию), млрд.руб.		Остаток по профилю на отчетный период	Отклонение %	Уточнения в т.ч. за счет	Уточнения по результатам утвержденных показателей	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	за отчетный период	за отчетный период	за отчетный период	за отчетный период					
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	51,338	0,000	0,000	0,000	7,170	0,000	0,130	0,000	44,038	0,000	0,000	0,000	51,338	-51,338	0,00%		
2	Новое строительство																		
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																		
2.2	Прочие новое строительство:																		
3	Прочие мероприятия	0,000	51,338	0,000	0,000	0,000	7,170	0,000	0,130	0,000	44,038	0,000	0,000	51,338	-51,338	0,00%			
3.1	Организация ИСУЭ	0,00	44,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,038	0,000	0,000	44,038	-44,038	0,00%			
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехнической, техники	0,000	7,170	0,000	0,000	0,000	7,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,170	-7,170	0,00%			
3.2.1	Информационно-вычислительный комплекс (серверное оборудование и программное обеспечение)	0,00	7,170	0,000	0,000	0,000	7,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,170	-7,170	0,00%			
3.3	Приобретение знаний, учасков и сооружений																		
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	-0,130	0,00%			
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	-0,130	0,00%			
3.5.1	Спецооборудование. Напряжение ST224	0,00	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	-0,130	0,00%			

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Начальник УТЭ
Начальник ОИТ

И.И. Гурева
К.Н. Свешников
И.Г. Самойлов
А.А. Киселев

Илл.Р. Никитин



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2021 года, млн. рублей без НДС

Приложение № 1.4
к Приказу Минэнерго
от 24.03.2010-№ 114

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
"14" Марта 2021 г.

№	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования, млн. руб.				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по планируемой стоимости, млн. руб.				Техническое задание (технические характеристики)				иные объекты			
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:			год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип объекта	тип опор		протяженность, км.	оборудование и материалы	
			ПИР	СМР	оборудование и материалы		ПИР	СМР	оборудование и материалы		ПИР	СМР	оборудование и материалы								
1	Техническое перевооружение и реконструкция	42,782	0,183	36,515	0,000	6,083	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
2.	Новое строительство																				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																				
2.2	Прочие новые строительства:																				
3.	Прочие мероприятия	42,782	0,183	36,515	0,000	6,083	0,000	0,000	0,000	-42,782	-0,183	-36,515	0,000	-6,083							
3.1	Организация ИСУЭ	36,698	0,183	36,515	0,000					-36,698	-0,183	-36,515	0,000	-5,975							
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехнической техники	5,975	0,000	0,000	0,000	5,975	0,000	0,000	0,000	-5,975	0,000	0,000	0,000	-5,975							
3.2 /	Информационно-вычислительный комплекс (серверное оборудование и программное обеспечение)	5,975			0,000	5,975			0,000	-5,975				-5,975							
3.3	Приобретение знаний, участков и сооружений																				
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,108	0,000	0,000	0,000	0,108	0,000	0,000	0,000	-0,108	0,000	0,000	0,000	-0,108							
3.5	Приобретение прочего оборудования																				
3.5.1	Снегообращиватель Ниссан ST224	0,108			0,000	0,108			0,000	-0,108				-0,108							

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Начальник УТЭ
Начальник ОИТ

И.И. Гуреев
К.Н. Свешников
И.Г. Самойлов
А.А. Киселев

Исполнитель
П.З. Иванов



Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2021 года,
млн. рублей без НДС

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин

14.04.2021 года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования											
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	42,782	0,000	0,000	0,000	5,975	0,000	0,108	0,000	0,000	0,000	36,699	0,000
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе												
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора												
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)												
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации												
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей												
1.1.4.	Прочая прибыль												
1.2.	Амортизация	42,782	0,000	0,000	0,000	5,975	0,000	0,108	0,000	0,000	0,000	36,699	0,000
1.2.2.	Прочая амортизация												
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3.	Возврат НДС												
1.4.	Прочие собственные средства												
1.4.1.	в т.ч. средства дозачисли		0,0										
1.5.	Остаток собственных средств на начало года												
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:												
2.1.	Кредиты												
2.2.	Облигационные займы												
2.3.	Займы организаций												
2.4.	Бюджетное финансирование												
2.5.	Средства внешних инвесторов												
2.6.	Использование лизинга												
2.7.	Прочие привлеченные средства												
	ВСЕГО источников финансирования	42,782	0,000	0,000	0,000	5,975	0,000	0,108	0,000	0,000	0,000	36,699	0,000
	для ОПК/ТЭК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
** Накопительный итогов за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гуреева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (1 квартал 2021 года)

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мязонин
14.04.2021
М.П.



№№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																			
		план *						факт													
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА													
2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020										
1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	2020	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	2020	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020					
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ОРС

Ф.М. Валиахметов

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 1 кв. 2021г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор

С.С. Мизонин

2021г. М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2021 года/ за 2021 год
место учета		
1	2	3
Выручка	184,983	184,983
Чистая прибыль	3,128	3,128
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	3,128	3,128
ЕБИТДА	18,358	18,358
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	160,893	160,893
покупатели и заказчики	89,949	89,949
авансы выданные		
Собственный капитал	266,650	266,650
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	2,094	2,094
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	2,094	2,094
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	298,711	298,711
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	240,483	240,483
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	42,782	42,782
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,000
Обеспеченность источниками финансирования	42,782	42,782
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021г.	-32,061	-32,061
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам



И.И. Гурева

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2021 года

Утверждаю
Генеральный директор
АО "УСК" С.С. Мизонин
(подпись)
" 14 " 2021 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена ли проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	ленный в соответствии с законодательством Землеугод	разрешение на строительство (+; -)	
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Начальник ОРС



Ф.М. Валяхметов