

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2022 год, млн. рублей без НДС

Утверждено
Генеральный директор
М.С. Мизонин



№	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования, млн. руб. (год)				Фактически профинансировано, млн. руб. (год)				Отклонение фактической стоимости работ от планируемой стоимости, млн. руб.				генерирующие объекты		подстанции		линии электропередачи		иные объекты					
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:			гол. ввода в эксплуатацию, шт.	нормат. срок службы, лет	году ввода в эксплуатацию, тыс.	гол. ввода в эксплуатацию, шт.	нормат. срок службы, лет	Кол-во и марка силовых трансформаторов, шт.		гол. ввода в эксплуатацию, тыс.	году ввода в эксплуатацию, шт.			
			ПИР	СМР	оборудование и материалы		ПИР	СМР	оборудование и материалы		ПИР	СМР	оборудование и материалы												
ВСЕГО		108,076	4,768	89,024	0,000	14,283	44,734	0,308	43,433	0,000	1,083	-63,342	-4,460	-45,681	0,000	-13,200									
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2.	Новое строительство	0,601	0,086	0,515	0,000	0,000	0,650	0,659	0,591	0,000	0,000	0,048	-0,028	0,076	0,000	0,000									
2.1.	Энергооборужение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
2.2	Прочее новое строительство:	0,601	0,086	0,515	0,000	0,000	0,650	0,659	0,591	0,000	0,000	0,048	-0,028	0,076	0,000	0,000									
1	Строительство ВЛ3-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с/дуговое	0,601	0,086	0,515			0,650	0,659	0,591			0,048	-0,028	0,076	0,000	0,000									
3.	Прочие мероприятия	107,474	4,682	88,509	0,000	14,283	44,084	0,249	42,752	0,000	1,083	-63,390	-4,433	-45,757	0,000	-13,200									
3.1	Организация ИСЭУ	931,191	4,682	88,509			43,001	0,249	42,752			-50,190	-4,433	-45,757	0,000	0,000									
3.2	Применение вычислительной и организационно-технической	1,083	0,000	0,000	0,000	1,083	1,083	0,000	0,000	0,000	1,083	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
3.2.1	Сервер с опрашивающей системой	1,083				1,083				1,083															
3.3	Применение знаний, умений и навыков	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
3.4	Применение автомобильной техники и спецтехники	13,200	0,000	0,000	0,000	13,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-13,200	0,000	0,000	-13,200										
3.4.1	Легковой автомобиль класса В	0,790				0,790				0,000		-0,790			-0,790										
3.4.2	Легковой автомобиль класса С	1,458				1,458				0,000		-1,458			-1,458										
3.4.3	Грузового назначения автомобиль УАЗ 390995	3,589				3,589				0,000		-3,589			-3,589										
3.4.4	Грузового назначения автомобиль УАЗ 390945	2,252				2,252				0,000		-2,252			-2,252										
3.4.5	Автомобильчик Чика. Социал Т318 на базе ГАЗ Next, 4x2	5,111				5,111				0,000		-5,111			-5,111										
3.5	Применение прочих оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Главный инженер
Начальник УТЭ

П.А. Бросайло
И.И. Гуреева
К.Н. Савиных
Г.В. Великанов
И.Г. Самойлов

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Министерство
Э. Р. Иванов

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская севская компания" за 2022 год, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2022г.
МП



№	Наименование объекта	Остаток чья стоимость на начало года	Объем финансирования								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млрд.руб.		Внесено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млрд.руб.		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода	млн.руб.	%	Уточнения стоимости по результатам утверждаемой ПСИ	
			всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего	за отчетный период	всего	за отчетный период	в т.ч. за счет	уточнения по результатам утверждаемой ПСИ						
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	22,758	38,204	0,000	0,000	1,293	17,140	0,370	5,618	36,542	53,674	53,674	53,674	-15,446	15,446	67,87%		
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,701	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,630	0,780	0,780	0,780	-0,701	0,701	0		
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,701	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,630	0,780	0,780	0,780	-0,701	0,701	0		
2.2	Прочее новое строительство:	0,000	0,000	0,701	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,630	0,780	0,780	0,780	-0,701	0,701	0		
2.2.1	Средств электро ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Другое	0,000	0,000	0,701	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,630	0,780	0,780	0,780	-0,701	0,701	0		
3.	Прочие мероприятия	0,000	22,758	37,504	0,000	0,000	1,293	17,140	0,299	5,618	35,912	52,894	52,894	52,894	-14,745	14,745	64,79%		
3.1	Организация ИСУЭ	0,000	5,618	36,211	0,000	0,000	0,000	0,000	0,299	5,618	35,912	51,602	51,602	51,602	-30,593	30,593	544,52%		
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, спец. техники	0,000	1,300	1,293	0,000	0,000	1,293	1,300	0,000	0,000	0,000	1,293	1,293	1,293	0,007	-0,007	-0,57%		
3.2.1	Сервер с операционной системой	0,000	1,300	1,293	0,000	0,000	1,293	1,300	0,000	0,000	0,000	1,293	1,293	1,293	0,007	-0,007	-0,57%		
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений																		
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	15,84	0,000	0,000	0,000	0,000	15,84	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,84	-15,84	-100,00%		
3.4.1	Легковой автомобиль класса В	0,000	0,948	0,000	0,000	0,000	0,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,948	-0,948	-100,00%		
3.4.2	Легковой автомобиль класса С	0,000	1,749	0,000	0,000	0,000	1,749	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,749	-1,749	-100,00%		
3.4.3	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	0,000	4,307	0,000	0,000	0,000	4,307	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,307	-4,307	-100,00%		
3.4.4	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	0,000	2,703	0,000	0,000	0,000	2,703	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,703	-2,703	-100,00%		
3.4.5	Автомобилин: Чайка-Scage T318 на базе ГАЗ Некст, 4х2	0,000	6,134	0,000	0,000	0,000	6,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,134	-6,134	-100,00%		
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0		

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Главный инженер
Начальник УТЭ

П.А. Бросайло
И.И. Туреева
К.Н. Свешников
Г.В. Великанов
И.Г. Самойлов

Иван Р. Николаев




**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2022 год, млн. рублей без НДС**

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
105 2023 года
МП




№ №	Источник финансирования	Объем финансирования								Причины отклонений		
		всего		I кв.		II кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	108,076	44,734	0,000	0,000	0,000	1,391	14,283	0,000	93,793	43,343	Распоряжением Министерства энергетики ЖЖК и городской среды Ульяновской области №197-ол от 23.09.2021 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» на 2022-2026 годы» Обществу утверждена инвестиционная программа. Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области в составе НВВ не утверждены в полном объеме источники финансирования ИП (расхода из прибыли на капитальные вложения как источник ИП не учтена на 2022г ввиду ограничения роста тарифов в регионе). Имеется решение Ульяновского областного суда от 24.11.2022г о признании недействительными пунктов Приказа №390-П и Приказа №392-П.
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	63,387	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63,387	0,045	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизации	44,689	44,689	0,000	0,000	0,000	1,391	14,283	0,000	30,405	43,298	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	108,076	44,734	0,000	0,000	0,000	1,391	14,283	0,000	93,793	43,343	
	для ОТ/ЛТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гурева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (2022 год)



Утверждено
Федеральный директор
С.С. Мизонин
03 2023 года
М.П.

№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей																			
		план *						факт													
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА									
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год		
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Энергооборужение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Длуговое	-	-	-	-/0,005/-	-/0,005/-	-	-	-	-/0,014/0,16	-/0,014/0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер

Г.В. Великанов

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2022г. млн.руб



Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
03 2023г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2022 года/ за 2022 год
1	2	3
Выручка	758,946	758,946
Чистая прибыль	18,501	18,501
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	18,501	18,501
ЕБИТДА	70,996	70,996
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	102,208	102,208
покупатели и заказчики	91,847	91,847
авансы выданные		
Собственный капитал	428,830	428,830
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	35,116	35,116
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	35,116	35,116
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	261,848	261,848
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	239,752	239,752
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	108,076	108,076
Профинансировано на отчетную дату	44,734	44,734
Обеспеченность источниками финансирования	-63,342	-63,342
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2022г.	166,982	166,982
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

И.И. Гуреева

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2022 год

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
05 2023 года
М.П.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждена ли проектно-сметная документация (+; -)	заключены ли экспертизы России (+; -)	оформлены ли в соответствии с законодательством земельный участок (+; -)	получено ли разрешение на строительство (+; -)	
2.2.	Прочее новое строительство:	0,16	-	0,014	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	Строительство ВЛ3-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Луговое	0,16	-	0,014	2022	2022	-	-	-	-	

Главный инженер

Г.В. Великанов