

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2022 года, млн. рублей с НДС

Утверждаю

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам
И.И. Гуреева
2022г.



№	Наименование объекта	Остаток цена на начало года	Объем финансирования												Освоено (закрото актами выполненных работ, млн.руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток профитан сировать по		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур		
			всего	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный период	всего	за отчетный период	результат ам отчетного периода	млн.руб.	%	в т.ч. за счет	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	22,758	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,140	0,000	5,618	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
2	Новое строительство																								
2.1.	Энергообережение и повышение энергетической эффективности																								
2.2.	Прочее новое строительство:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
2.2.1.	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с. Луговое	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
3.	Прочие мероприятия	0,000	22,758	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,140	0,000	5,618	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
3.1.	Организация ИСУЭ	0,000	5,618	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
3.2.	Приобретение вычислительной и оргтехники, техники	0,000	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
3.2.1.	Сервер с операционной системой	0,000	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
3.3.	Приобретение зданий, участков и сооружений																								
3.4.	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	15,84	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,84	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
3.4.1.	Легковой автомобиль класса В	0,000	0,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
3.4.2.	Легковой автомобиль класса С	0,000	1,749	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,749	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
3.4.3.	Трехколесный автомобиль УАЗ 390995	0,000	4,307	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,307	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
3.4.4.	Трехколесный автомобиль УАЗ 390945	0,000	2,703	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,703	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
3.4.5.	Автомобильный Чайка-Scorpio T318 на базе ГАЗ Next, 4x2	0,000	6,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			
3.5.	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0			

Главный инженер
Начальник ОТА УТЭ
Начальник ОИТ

Г.В. Великанова
А.В. Галкин
А.А. Киселев

Утверждаю
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
И.И. Турева
" 05 " 05 " 2022г.



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2022 года, млн. рублей без НДС

№	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования, млн. руб. (I квартал)				Фактически профинансировано, млн. руб. (I квартал)				Отклонение фактической стоимости работ от планируемой стоимости, млн. руб.				Техническое задание/технические характеристики создаваемых объектов																									
		в том числе:				в том числе:				в том числе:				генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				иные объекты													
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	квартал ввода в эксплуатацию	тип	технология	год ввода в эксплуатацию	квартал ввода в эксплуатацию	тип	технология	год ввода в эксплуатацию		квартал ввода в эксплуатацию	тип	технология	год ввода в эксплуатацию	квартал ввода в эксплуатацию	тип	технология						
	ВСЕГО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																								
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																								
2.	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																								
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																								
2.2.	Прочее новое строительство:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																								
1	Строительство ВЛ3-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с/Дуговое	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																								
3.	Прочие мероприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																								
3.1	Организация ИСЭУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																								
3.2	Применение вычислительной и оптоэлектронной техники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																								
3.2.1	Сервер с операционной системой	0,000				0,000				0,000					0,000																								
3.3	Применение данных, устройств и сооружений	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																								
3.4	Применение автоматизированной техники и спецтехники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																								
3.4.1	Легковой автомобиль класса В	0,000				0,000				0,000					0,000																								
3.4.2	Легковой автомобиль класса С	0,000				0,000				0,000					0,000																								
3.4.3	Грузовиковый автомобиль УАЗ 390995	0,000				0,000				0,000					0,000																								
3.4.4	Грузовиковый автомобиль УАЗ 390945	0,000				0,000				0,000					0,000																								
3.4.5	Автомобилик Toyota-Solara T18 на базе ГАЗ Next-4x2	0,000				0,000				0,000					0,000																								
3.5	Применение прочего оборудования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																								

Главный инженер
Начальник ОГА УЭЭ
Начальник ОИТ

Г.В. Великанов
А.В. Галкин
А.А. Киселев

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за I квартал 2022 года, млн. рублей без НДС**

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждено

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
И.И. Гуреева
13.05.2022 года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования											
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	108,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,283	0,000	93,793	0,000		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	63,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63,387	0,000		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе												
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора												
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электропотребителей)												
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации												
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей												
1.1.4.	Прочая прибыль												
1.2.	Амортизация	44,689	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,283	0,000	30,405	0,000		
1.2.2.	Прочая амортизация												
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3.	Возврат НДС												
1.4.	Прочие собственные средства												
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года												
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:												
2.1.	Кредиты												
2.2.	Облигационные займы												
2.3.	Займы организаций												
2.4.	Бюджетное финансирование												
2.5.	Средства внешних инвесторов												
2.6.	Использование дивидента												
2.7.	Прочие привлеченные средства												
	ВСЕГО источников финансирования	108,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,283	0,000	93,793	0,000		
	для ОГ/ПТК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Наименования строк за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гуреева

Исполнитель,
Р.Р. Ибраимова

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (1 квартал 2022 года)

Утверждено
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
И.И. Гуреева
18.05.2022 года
М.П.



№№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																			
		план *						факт													
		МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА								
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год		
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Строительство ВДЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Дуговое	-	-	-	-/10,005/-	-/10,005/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер

Г.В. Великанов

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 1 кв. 2022г. млн.руб

Утверждаю
Заместитель генерального директора по
экономике и финансам



И.И. Гуреева

2022г. М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2022 года/за 2022 год
место учета		
1	2	3
Выручка	202,568	202,568
Чистая прибыль	22,584	22,584
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	22,584	22,584
ЕВИТДА	39,325	39,325
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	99,422	99,422
покупатели и заказчики	90,038	90,038
авансы выданные		
Собственный капитал	432,287	432,287
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	32,688	32,688
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	32,688	32,688
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	241,206	241,206
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	220,236	220,236
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	0,000	0,000
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,000
Обеспеченность источниками финансирования	0,000	0,000
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021г.	191,081	191,081
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

И.И. Гуреева

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за I квартал 2022 года

Утверждаю
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
И.И. Гурева
(подпись)
2022 года
М.П.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Дуговое	-	-	0,005	2022	2022	-	-	-	-

Главный инженер

Г.В. Великанов